



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

EMPRESA

IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO MIGUEL VICENTE CURY

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEDICÃO Nº

5

PERÍODO

11/07/2023 a 31/07/2023

CONTRATO / MEDICÃO ATUAL

R\$ 1.313.091,26

R\$ 311.311,78

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO FÍSICO (%)				UN	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		PREV. CONTR.	ACUM. ANTERIOR	MEDICÃO PRESENTE	ACUMUL. PRESENTE		PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDICÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	8,20	100,00%		100,00%	M²	R\$ 1.018,60	R\$ 8.352,52	R\$ 8.352,52	R\$ -	R\$ 8.352,52
2	SINALIZAÇÃO							R\$ 13.168,56	R\$ 9.303,59	R\$ 3.864,97	R\$ 13.168,56
02.01	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	2.040,00	70,65%	29,35%	100,00%	UN.DIA	R\$ 0,95	R\$ 1.938,00	R\$ 1.369,20	R\$ 568,80	R\$ 1.938,00
02.02	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	120,00	70,65%	29,35%	100,00%	UN.DIA	R\$ 1,99	R\$ 238,80	R\$ 168,71	R\$ 70,09	R\$ 238,80
02.03	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	12,00	70,65%	29,35%	100,00%	UN.MÊS	R\$ 915,98	R\$ 10.991,76	R\$ 7.765,68	R\$ 3.226,08	R\$ 10.991,76
3	RECUPERAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO							R\$ 1.199.909,40	R\$ 919.365,03	R\$ 280.544,37	R\$ 1.199.909,40
03.01	EXECUÇÃO DE BERÇO E JUNTA ESTRUTURAL COM TROCA DE PERFIL ELASTOMÉRICO E LÁBIOS POLIMÉRICOS	389,00	76,62%	23,38%	100,00%	M	R\$ 3.084,60	R\$ 1.199.909,40	R\$ 919.365,03	R\$ 280.544,37	R\$ 1.199.909,40
4	ADMINISTRAÇÃO							R\$ 91.660,78	R\$ 64.758,34	R\$ 26.902,44	R\$ 91.660,78
04.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	70,65%	29,35%	100,00%	UN	R\$ 91.660,78	R\$ 91.660,78	R\$ 64.758,34	R\$ 26.902,44	R\$ 91.660,78
TOTAL GERAL (COM BDI)								R\$ 1.313.091,26	R\$ 1.001.779,48	R\$ 311.311,78	R\$ 1.313.091,26

	VALORES	%
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.313.091,26	
VALOR DE MEDICÃO PRESENTE	311.311,78	23,71%
VALOR DE MEDICÃO ACUMULADO ATUAL	1.313.091,26	100,00%
SALDO DO CONTRATO A MEDIR	-	

IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
EMPRESA

ENG.ª KARINY VEIGA NERI
FISCAL DE OBRAS

ENG.º MAURICIO ZAMBADI GIACHINI
COORDENADOR DEPARTAMENTAL

ENG.º GUSTAVO GARNETT NETO
DIRETOR DE OBRAS

ENG.º CARLOS JOSÉ BARREIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA