## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



EMPRESA
COMPEC GALASSO ENG. CONSTR. LTDA.
OBJETO
Obras remanescentes de infraestrutura e saneamento e

barragem na Bacia do Quilombo

10/11225

		<u>Legendas</u>	
MEDIÇÃO Nº	18		
PERIODO	Complementar Med 17		
CONTRATO / MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 19.544.267,49	R\$ 87.	468,61

			QUAN	TIDADE		VALORES EM REAIS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNIT C/BDI	ARIO	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACU	MULADA ATUAL
A	SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA								R\$ 2.368.305,74	R\$	2.316.713,62	R\$ -	R\$	2.316.713,62
01.01	INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA								R\$ 121.763,38	R\$	121.763,37	R\$ -	R\$	121.763,37
01.01.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA	1.00	1.00		1.00	UN	R\$ 2.4	151.47	R\$ 2.451.47		2.451.47		R\$	2.451.47
01.01.02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICA PARA CANTEIRO OBRA	1,00	1,00		1,00	UN	R\$ 1.5	598,17	R\$ 1.598,17	R\$	1.598,17	R\$ -	R\$	1.598,17
01.01.03	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	60,00	60,00		60,00	M2	R\$ 5	501,17	R\$ 30.070,20	R\$	30.070,20	R\$ -	R\$	30.070,20
01.01.04	EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	44,82	44,82		44,82	M2	R\$ 3	351,18	R\$ 15.739,89	R\$	15.739,89	R\$ -	R\$	15.739,89
01.01.05	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	46,23	46,23		46,23	M2	R\$ 6	610,38	R\$ 28.217,87	R\$	28.217,87	R\$ -	R\$	28.217,87
01.01.06	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	47,43	47,43		47,43	M2	R\$ 6	673,44	R\$ 31.941,26	R\$	31.941,26	R\$ -	R\$	31.941,26
01.01.07	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M E REAPROVEITAMENTO 2 X	194,04	194,04		194,04	M2	R\$	49,90	R\$ 9.682,60	R\$	9.682,60	R\$ -	R\$	9.682,60
01.01.08	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO	395,70	395,70		395,70	M2	R\$	0,46	R\$ 182,02	-	182,02	R\$ -	R\$	182,02
01.01.09	CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA LIMPEZA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	25,72	25,72		25,72	M3	R\$	14,30	R\$ 367,80		367,80		R\$	367,80
01.01.10	URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	25,72	25,72		25,72	M3	R\$	19,36	R\$ 497,94	R\$	497,94	R\$ -	R\$	497,94
01.01.11	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - JAZIDA	13,12	13,12		13,12	M3	R\$	1,35	R\$ 17,71	R\$	17,71	R\$ -	R\$	17,71
01.01.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	17,06	17,06		17,06	М3	R\$	1,58	R\$ 26,95	R\$	26,95	R\$ -	R\$	26,95
01.01.13	URBANA PAVIMENTADA - DMT = 24.27 KM	17,06	17,06		17,06	M3	R\$	24,61	R\$ 419,85	R\$	419,85	R\$ -	R\$	419,85
01.01.14	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC	13,12	13,12		13,12	M3	R\$	4,88	R\$ 64,03	R\$	64,03	R\$ -	R\$	64,03
01.01.15	LASTRO DE BRITA	5,91	5,91		5,91	M3	R\$	82,17	R\$ 485,62	R\$	485,62	R\$ -	R\$	485,62
01.02	SINALIZAÇÃO DA OBRA								R\$ 7.715,50	R\$	7.715,50	R\$ -	R\$	7.715,50
01.02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PREFEITURA	12,50	12,50		12,50	M2	R\$ 3	308,62	R\$ 3.857,75	R\$	3.857,75	R\$ -	R\$	3.857,75
01.02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,50	12,50		12,50	M2	R\$ 3	308,62	R\$ 3.857,75	R\$	3.857,75	R\$ -	R\$	3.857,75
01.03	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NO JARDIM SANTA MÓNICA- PARTE 2								R\$ 878.465,76	R\$	830.474,40	R\$ -	R\$	830.474,40
01.03.01	REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE DRENAGEM EXISTENTES								R\$ 201.723,15	R\$	201.723,16	R\$ -	R\$	201.723,16
01.03.01.01	RETIRADA DE TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS, COM ESCAVAÇÃO E ATERRO	262,02	262,02		262,02	М	R\$	71,19	R\$ 18.653,20	R\$	18.653,20	R\$ -	R\$	18.653,20
01.03.01.02	RETIRADA DE TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ESCAVAÇÃO E ATERRO	1.055,22	1.055,22		1.055,22	М	R\$	97,86	R\$ 103.263,83	R\$	103.263,83	R\$ -	R\$	103.263,83
01.03.01.03	RETIRADA DE TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM ESCAVAÇÃO E ATERRO	114,83	114,83		114,83	М	R\$	135,08	R\$ 15.511,24	R\$	15.511,24	R\$ -	R\$	15.511,24
01.03.01.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DOS TUBOS DE DRENAGEM	747,73	747,73		747,73	МЗ	R\$	16,31	R\$ 12.195,48	R\$	12.195,48	R\$ -	R\$	12.195,48

			QUAN	ΓIDADE						VALC	DRES EM REAIS	•		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	CO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	,	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM	ULADA ATUAL
01.03.01.05	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DOS TUBOS DA REDE DE DRENAGEM -DMT=19,1 KM	747,73	747,73		747,73	МЗ	R\$	19,36	R\$ 14.476,05	R\$	14.476,05	R\$ -	R\$	14.476,05
01.03.01.06	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	128,61	128,61		128,61	МЗ	R\$	86,25	R\$ 11.092,61	R\$	11.092,61	R\$ -	R\$	11.092,61
01.03.01.07	DEMOLICAO MECANIZADA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ELEMENTOS DE DRENAGEM	74,80	74,80		74,80	МЗ	R\$	228,59	R\$ 17.098,53	R\$	17.098,53	R\$ -	R\$	17.098,53
01.03.01.08	CARGA E DESCARGA MEĆANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM	264,43	264,43		264,43	МЗ	R\$	16,31	R\$ 4.312,85	R\$	4.312,85	R\$ -	R\$	4.312,85
01.03.01.09	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM -DMT = 19,1 KM	264,43	264,43		264,43	M3	R\$	19,36	R\$ 5.119,36	R\$	5.119,36	R\$ -	R\$	5.119,36
01.03.02	BOCA DE LOBO									R\$	103.652,15		R\$	103.652,15
01.03.02.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	54,00	49,00		49,00	UN	R\$	2.115,35	R\$ 114.228,90		103.652,15		R\$	103.652,15
01.03.03	POÇO DE VISITA / CAIXAS	00.00	05.00		05.00	LINI	DΦ	0.014.50	R\$ 170.234,00		162.390,32		R\$	162.390,32
01.03.03.01 01.03.03.02	POÇO DE VISITA TUBO 50CM POCO DE VISITA TUBO 60CM	38,00 6,00	35,00 6,00		35,00 6,00	UN	R\$ R\$		R\$ 99.353,28		91.509,60		R\$	91.509,60 17.324,52
01.03.03.02	POÇO DE VISITA TUBO 80CM	2,00	2,00		2,00	UN	R\$	2.887,42 3.609,22			17.324,52 7.218,44		R\$ R\$	7.218,44
01.03.03.04	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	16,00	16,00		16,00	UN	R\$	2.896,11	R\$ 46.337,76		46.337,76		R\$	46.337,76
01.03.04	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO								R\$ 381.253,66	R\$	352.166,80	R\$ -	R\$	352.166,80
01.03.04.01	ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO TUBO 40CM PA-2	219,02	156,68		156,68	M	R\$	214.32	R\$ 46.940,37	R\$	33.579.66	B\$ -	R\$	33.579,66
01.03.04.01	TUBO 50CM PA-2	1.025,66	1.025,66		1.025,66	M	R\$	244,61	R\$ 46.940,37 R\$ 250.886,69		250.886,69		R\$	250.886,69
01.03.04.03	TUBO 60CM PA-2	223,65	174,15		174,15	M	R\$	317,70	R\$ 71.053,61	R\$			R\$	55.327,46
01.03.04.04	TUBO 80CM PA-2	28,10	28,10		28,10	M	R\$	440,32	R\$ 12.372,99	R\$	12.372,99	R\$ -	R\$	12.372,99
01.03.05	ESCAVAÇAO / REATERRO ALEM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M	==,,			-5,:0				R\$ 6.475,26	R\$		R\$ -	R\$	5.991,18
01.03.05.01	ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM FADE: MAIOR QUE 1,3 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	106,16	98,22		98,22	МЗ	R\$	7,24	R\$ 768,60	R\$	711,11	R\$ -	R\$	711,11
01.03.05.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	149,70	138,51		138,51	M2	R\$	34,66	R\$ 5.188,60	R\$	4.800,76	R\$ -	R\$	4.800,76
01.03.05.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	106,16	98,22		98,22	М3	R\$	4,88	R\$ 518,06	R\$	479,31	R\$ -	R\$	479,31
01.03.06	ELEMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 4.550,79	R\$	4.550,79	R\$ -	R\$	4.550,79
01.03.06.01	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 50CM DE DIAMETRO, EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	2,00	2,00		2,00	UN	R\$	768,93	R\$ 1.537,86	R\$	1.537,86	R\$ -	R\$	1.537,86
01.03.06.02	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 60CM DE DIÂMETRO, EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	828,80	R\$ 828,80	R\$	828,80	R\$ -	R\$	828,80
01.03.06.03	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 80CM DE DIÂMETRO, EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	2.184,13	R\$ 2.184,13	R\$	2.184,13	R\$ -	R\$	2.184,13
01.04	EXECUÇAO DE IMPERMEABILIZAÇÃO , LAJE DE FUNDO E CANALETA PARA POÇOS DE VISITA EXECUTADOS NO TRECHO POR METODO NÃO DESTRUTIVO -JD.CAMPINEIRO FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								R\$ 70.825,54 R\$ 23.099,93	R\$	70.825,55		R\$	70.825,55
01.04.01.01	LASTROS								R\$ 1.174,71	R\$	1.174,71		R\$	1.174,71
01.04.01.01.01	LASTRO DE BRITA	14,16	14,16		14,16	M3	R\$	82,96	R\$ 1.174,71	R\$	1.174,71		R\$	1.174,71
	FORMAS PARA CONCRETO	14,10	14,10		14,10	IVIO	ПΦ	02,96						
01.04.01.02									R\$ 377,22	R\$	377,22	R\$ -	R\$	377,22
01.04.01.02.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	8,22	8,22		8,22	M2	R\$	45,89	R\$ 377,22	R\$	377,22	R\$ -	R\$	377,22

			QUAN'	TIDADE					VALORES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUN	IULADA ATUAL
01.04.01.03	AÇOS PARA CONCRETO							R\$ 15.710,63	R\$ 15.710,63	R\$ -	R\$	15.710,63
01.04.01.03.01	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	2.290,18	2.290,18		2.290,18	KG	R\$ 6,86	R\$ 15.710,63	R\$ 15.710,63	R\$ -	R\$	15.710,63
01.04.01.04	ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM  CONCRETO FCK=15 MPA							R\$ 2.702,49	R\$ 2.702,50	R\$ -	R\$	2.702,50
01.04.01.04.01	CONCRETO FCK=15 MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	6,51	6,51		6,51	МЗ	R\$ 237,73	R\$ 1.547,62	R\$ 1.547,62		R\$	1.547,62
01.04.01.04.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	6,51	6,51		6,51	M3	R\$ 177,40	R\$ 1.154,87	R\$ 1.154,87	R\$ -	R\$	1.154,87
01.04.01.05	ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS CONCRETO FCK=25 MPA							R\$ 3.134,88	R\$ 3.134,88	R\$ -	R\$	3.134,88
01.04.01.05.01	CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	7,08	7,08		7,08	МЗ	R\$ 265,38	R\$ 1.878,89	R\$ 1.878,89	R\$ -	R\$	1.878,89
01.04.01.05.02	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	7,08	7,08		7,08	МЗ	R\$ 177,40	R\$ 1.255,99	R\$ 1.255,99	R\$ -	R\$	1.255,99
01.04.02	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES							R\$ 43.252,61	R\$ 43.252,61		R\$	43.252,61
01.04.02.01	IMPERMEABILIZAÇÃO	004.00	201.00		201.00	140	D0 10110	R\$ 43.252,61	R\$ 43.252,61		R\$	43.252,61
01.04.02.01.01 01.04.03	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMERICO ESGOTAMENTO	321,82	321,82		321,82	M2	R\$ 134,40	R\$ 43.252,61 R\$ 4.473,00	R\$ 43.252,61 R\$ 4.473,00		R\$	43.252,61 4.473,00
01.04.03.01	ESGOTAMENTO COM BOMBAS							R\$ 4.473,00	R\$ 4.473,00		R\$	4.473,00
01.04.03.01.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	900,00	900,00		900,00	Н	R\$ 4,97	R\$ 4.473,00	R\$ 4.473,00	R\$ -	R\$	4.473,00
01.05	SERVIÇOS DE DEMOLIÇAO DE RESIDENCIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO							R\$ 835.276,68	R\$ 835.276,67	R\$ -	R\$	835.276,67
01.05.01	SERVIÇOS DE DEMOLIÇAO DE RESIDENCIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - JARDIM SANTA							R\$ 180.653,51	R\$ 180.653,50	R\$ -	R\$	180.653,50
	MONICA PARTE 1 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURA EM TELHAS											
01.05.01.01	ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS ESQUIADRIAS INEDAESTELITIDA	751,87	751,87		751,87	M2	R\$ 67,33	R\$ 50.623,41	R\$ 50.623,41	R\$ -	R\$	50.623,41
01.05.01.02	ESQUIADRIAS - INFRAESTRUTUIRA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES CÔM COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS ESQUIADRIAS - URBANIZAÇÃO	1.174,95	1.174,95		1.174,95	M2	R\$ 67,33	R\$ 79.109,38	R\$ 79.109,38	R\$ -	R\$	79.109,38
01.05.01.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - INFRAESTRUTURA	557,05	557,05		557,05	M3	R\$ 16,31	R\$ 9.085,49	R\$ 9.085,49	R\$ -	R\$	9.085,49
01.05.01.04	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE	557,05	557,05		557,05	M3	R\$ 19,36	R\$ 10.784,49	R\$ 10.784,49	R\$ -	R\$	10.784,49
01.05.01.05	EDIFICAÇÕES - DMT = 19.1 KM - INFRAESTRUTURA CARGA É DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE	870,50	870,50		870,50	M3	R\$ 16,31	R\$ 14.197,86	R\$ 14.197,86	R\$ -	R\$	14.197,86
	EDIFICAÇÕES - URBANIZAÇÃO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA				0.0,00							
01.05.01.06	URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - EMT = 19.1 KM - URBANIZAÇÃO DE ESTURBANIZAÇÃO DE ESTURBANIZAÇ	870,50	870,50		870,50	M3	R\$ 19,36	R\$ 16.852,88	R\$ 16.852,88	R\$ -	R\$	16.852,88
01.05.02	SERVIÇOS DE DEMOLIÇAO DE RESIDENCIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - JARDIM CAMPINEIRO DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURA EM TELHAS							R\$ 369.307,64	R\$ 369.307,64	R\$ -	R\$	369.307,64
01.05.02.01	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇOES COM COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS ESQUADRIAS - INFRAESTRUTURA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇOES COM COBERTURA EM TELHAS	36,34	36,34		36,34	M2	R\$ 67,33	R\$ 2.446,77	R\$ 2.446,77	R\$ -	R\$	2.446,77
01.05.02.02	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS ESQUADRIAS - URBANIZAÇÃO CARGA É DESCARGÁ MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO	3.902,64	3.902,64		3.902,64	M2	R\$ 67,33	R\$ 262.764,75	R\$ 262.764,75	R\$ -	R\$	262.764,75
01.05.02.03	CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - INFRAESTRUTURA	26,92	26,92		26,92	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 439,07	R\$ 439,07	R\$ -	R\$	439,07
01.05.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - DMT = 19.1 KM - INFRAESTRUTURA	26,92	26,92		26,92	М3	R\$ 19,36	R\$ 521,17	R\$ 521,17	R\$ -	R\$	521,17

			QUAN	TIDADE					VALORES EM REAI	s		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMI	JLADA ATUAL
01.05.02.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - URBANIZAÇÃO	2.891,39	2.891,39		2.891,39	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 47.158,57	R\$ 47.158,57	' R\$ -	R\$	47.158,57
01.05.02.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - DMT = 19.1 KM - URBANIZAÇÃO	2.891,39	2.891,39		2.891,39	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 55.977,31	R\$ 55.977,31	R\$ -	R\$	55.977,31
01.05.03	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - JARDIM SANTA MONICA PARTE 2 + JARDIM SÃO MARCOS DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURA EM TELHAS							R\$ 285.315,53	R\$ 285.315,52	R\$ -	R\$	285.315,52
01.05.03.01	ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS	1.124,89	1.124,89		1.124,89	M2	R\$ 67,33	R\$ 75.738,84	R\$ 75.738,84	R\$ -	R\$	75.738,84
01.05.03.02	ESQUADRIAS - INFRAESTRUTURA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, COM PARTE DA ÁREA COM LAJE DE FORRO, PISO EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS NA ESPESSURA DE 0,12M E RETIRADA DAS ESQUADRIAS - URBANIZAÇÃO	1.918,24	1.918,24		1.918,24	M2	R\$ 67,33	R\$ 129.155,10	R\$ 129.155,10	R\$ -	R\$	129.155,10
01.05.03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - INFRAESTRUTURA	833,41	833,41		833,41	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 13.592,92	R\$ 13.592,92	? R\$ -	R\$	13.592,92
01.05.03.04	THANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - DMT = 19.1 KM - INFRAESTRUTURA	833,41	833,41		833,41	M3	R\$ 19,36	R\$ 16.134,82	R\$ 16.134,82	? R\$ -	R\$	16.134,82
01.05.03.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - URBANIZAÇÃO	1.421,19	1.421,19		1.421,19	M3	R\$ 16,31	R\$ 23.179,61	R\$ 23.179,61	R\$ -	R\$	23.179,61
01.05.03.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - DMT = 19.1 KM -URBANIZAÇÃO	1.421,19	1.421,19		1.421,19	M3	R\$ 19,36	R\$ 27.514,24	R\$ 27.514,24	R\$ -	R\$	27.514,24
01.06	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PARI							R\$ 286.632,19	R\$ 286.632,20	R\$ -	R\$	286.632,20
01.06.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA							R\$ 2.728,10	R\$ 2.728,10	R\$ -	R\$	2.728,10
01.06.01.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE PAVIMENTACÃO ASFÁLTICA	5.930,66	5.930,66		5.930,66	M2	R\$ 0,46	R\$ 2.728,10	R\$ 2.728,10	R\$ -	R\$	2.728,10
01.06.02	CORTE / GREIDE							R\$ 5.842,27	R\$ 5.842,27	R\$ -	R\$	5.842,27
01.06.02.01	ESCAVAÇAO MECANIZADAS AREAS, EXCETO ROCHA -AREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.327,61	4.327,61		4.327,61	M3	R\$ 1,35	R\$ 5.842,27	R\$ 5.842,27	' R\$ -	R\$	5.842,27
01.06.03	BOTA-FORA							R\$ 195.790,12	R\$ 195.790,12	R\$ -	R\$	195.790,12
01.06.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.816,70	5.816,70		5.816,70	МЗ	R\$ 14,30	R\$ 83.178,81	R\$ 83.178,81	R\$ -	R\$	83.178,81
01.06.03.02	TŘÁNSPÖRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 19,1 KM	5.816,70	5.816,70		5.816,70	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 112.611,31	R\$ 112.611,31	R\$ -	R\$	112.611,31
01.06.04	IMPORTE JAZIDA							R\$ 57.752,10	R\$ 57.752,11	R\$ -	R\$	57.752,11
01.06.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA -ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.631,55	1.631,55		1.631,55	МЗ	R\$ 1,35	R\$ 2.202,59	R\$ 2.202,59	R\$ -	R\$	2.202,59
01.06.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.121,02	2.121,02		2.121,02	МЗ	R\$ 1,58	R\$ 3.351,21	R\$ 3.351,21	R\$ -	R\$	3.351,21
01.06.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 24.27 KM	2.121,02	2.121,02		2.121,02	МЗ	R\$ 24,61	R\$ 52.198,30	R\$ 52.198,30	R\$ -	R\$	52.198,30
01.06.05	ESPALHAMENTO / CAMADAS							R\$ 5.133,48	R\$ 5.133,48	R\$ -	R\$	5.133,48
01.06.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.333,43	3.333,43		3.333,43	M3	R\$ 1,54	R\$ 5.133,48	R\$ 5.133,48	R\$ -	R\$	5.133,48
01.06.06	COMPACTAÇÃO							R\$ 12.487,51	R\$ 12.487,51	R\$ -	R\$	12.487,51
01.06.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.564,17	2.564,17		2.564,17	M3	R\$ 4,87		R\$ 12.487,51		R\$	12.487,51
01.06.07 01.06.07.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO	1.591,51	1.591,51		1.591,51	M3	R\$ 1,78	<b>R\$ 6.898,61</b> R\$ 2.832,89	<b>R\$</b> 6.898,60		R\$	<b>6.898,60</b> 2.832,89
01.06.07.01	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	972,66	972,66		972,66	M3	R\$ 1,78				R\$	2.832,89

			QUAN	TIDADE						VAL	ORES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREG	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
01.06.07.03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	4.863,29	4.863,29		4.863,29	M2	R\$	0,41	R\$ 1.993,95	R\$	1.993,95	R\$ -	R\$	1.993,95
01.07	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CADASTRO - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS								R\$ 2.336,21	R\$	2.336,21	R\$ -	R\$	2.336,21
01.07.01	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ETE STA.MÖNICA / JD.CAMPINEIRO								R\$ 8,36	R\$	8,36	R\$ -	R\$	8,36
01.07.01.01	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	16,08	16,08		16,08	M2	R\$	0,52		_	8,36	R\$ -	R\$	8,36
01.07.02	LINHA DE RECALQUE - JD. CAMPINEIRO								R\$ 415,44	R\$	415,44		R\$	415,44
01.07.02.01	LOCAÇÃO DE REDES	59,18	59,18		59,18	M	R\$	3,11	R\$ 184,05	R\$	184,05		R\$	184,05
01.07.02.02	CADASTRO DE REDES	59,18	59,18		59,18	М	R\$	3,91	R\$ 231,39	R\$			R\$	231,39
01.07.03	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JD.CAMPINEIRO	000.00	200.00		000.00		D¢	0.44	R\$ 1.423,66	R\$	1.423,66	R\$ -	R\$	1.423,66
01.07.03.01	LOCAÇÃO DE REDES  CADASTRO DE REDES	202,80 202,80	202,80 202,80		202,80 202,80	M M	R\$ R\$	3,11 3,91	R\$ 630,71 R\$ 792,95	R\$ R\$	630,71 792,95	R\$ -	R\$ R\$	630,71 792.95
01.07.03.02	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. CAMPINEIRO	202,80	202,80		202,80	IVI	НΦ	3,91	R\$ 792,95	R\$	488,75		R\$	488,75
01.07.04	CADASTRO DE REDES	125,00	125,00		125,00	М	R\$	3,91	R\$ 488,75		488,75		R\$	488,75
01.07.04.01	OADACTITO DE NEDEC	120,00	120,00		120,00	141	Τιψ	0,01	11φ 400,70	πψ	400,70	ΤΨ	ΤΨ	400,70
01.08	ADMINISTRAÇÃO GRUPO A								R\$ 165.290,48	R\$	161.689,73	R\$ -	R\$	161.689,73
01.08.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GRUPO A: SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL	1,00	0,98		0,98	UN	R\$	165.290,48	R\$ 165.290,48	R\$	161.689,73	R\$ -	R\$	161.689,73
		OTAL ITEM A							R\$ 2.368.305,74	R\$	2.316.713,62	R\$ -	R\$	2.316.713,62
В	SERVIÇOS COM REPASSES DO GOVERNO FEDERAL E RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA	OTALTIEMA							2.300.303,74	пф	2.316.713,62	na -	пф	2.310.713,02
01	JARDIM SANTA MÔNICA (PARTE 1)								R\$ 2.480.034,35		2.044.191,55			2.032.753,86
01.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 24.422,06	R\$			R\$	24.422,05
01.01.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	121,40	121,40		121,40	M3	R\$	111,41	R\$ 13.525,17	R\$	13.525,17		R\$	13.525,17
01.01.02	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE	53,03	53,03		53,03	M3	R\$	9,96	R\$ 528,18	R\$	528,18	R\$ -	R\$	528,18
01.01.03	MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	497,13	497,13		497,13	M2	R\$	12,58	R\$ 6.253,90	R\$	6.253,90	R\$ -	R\$	6.253,90
01.01.04	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO	121,64	121,64		121,64	M	R\$	2,65	R\$ 322,35	R\$	322,35	R\$ -	R\$	322,35
01.01.05	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	14,86	14,86		14,86	МЗ	R\$	45,88	R\$ 681,78	R\$	681,78	R\$ -	R\$	681,78
01.01.06	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 5 A 15 CM	5,00	5,00		5,00	UN	R\$	163,73	R\$ 818,65	R\$	818,65	R\$ -	R\$	818,65
01.01.07	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM	9,00	9,00		9,00	UN	R\$	254,67	R\$ 2.292,03	R\$	2.292,03	R\$ -	R\$	2.292,03
0.4.00														
01.02	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 16.133,90	R\$	16.133,90	R\$ -	R\$	16.133,90
01.02.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA , LEITO CARROÇÁVEL , GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES	157,82	157,82		157,82	М3	R\$	16,31	R\$ 2.574,04	R\$	2.574,04	R\$ -	R\$	2.574,04
01.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA, LEITO CARROÇÁVEL, GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES - DMT = 19.1 KM	157,82	157,82		157,82	M3	R\$	19,36	R\$ 3.055,40	R\$	3.055,40	R\$ -	R\$	3.055,40
01.02.03	CARGA É DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - REMOÇÃO DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	68,94	68,94		68,94	МЗ	R\$	16,31	R\$ 1.124,41	R\$	1.124,41	R\$ -	R\$	1.124,41
01.02.04	IDET DIMINUSU TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA REMOÇÃO MECANIZADA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO - DMT=19,1 KM	68,94	68,94		68,94	МЗ	R\$	19,36	R\$ 1.334,68	R\$	1.334,68	R\$ -	R\$	1.334,68
01.02.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	142,18	142,18		142,18	МЗ	R\$	16,31	R\$ 2.318,96	R\$	2.318,96	R\$ -	R\$	2.318,96
01.02.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT= 19.1 KM	142,18	142,18		142,18	МЗ	R\$	19,36	R\$ 2.752,60	R\$	2.752,60	R\$ -	R\$	2.752,60
01.02.07	ASFÁLTICO - DMT= 19.1 KM CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DA CERCA DE ARAME E MOURÕES	3,56	3,56		3,56	МЗ	R\$	16,31	R\$ 58,06	R\$	58,06	R\$ -	R\$	58,06
L	IARAWE E WOURUES				L		1			1		l		i i

			QUAN	TIDADE		VALORES EM REAIS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL				
01.02.08	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DO ENTULHO DA RETIRADA DA CERÇA DE ARAME E MOURÕES - DMT=19,1 KM CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO	3,56	3,56		3,56	M3	R\$ 19,36	R\$ 68,92	R\$ 68,92	R\$ -	R\$ 68,92				
01.02.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS E MURETAS EM ALVENARIA	19,32	19,32		19,32	M3	R\$ 16,31	R\$ 315,11	R\$ 315,11	R\$ -	R\$ 315,11				
01.02.10	TRÂNSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA- ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS E MURETAS EM ALVENARIA - DMT-19.1 KM	19,32	19,32		19,32	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 374,04	R\$ 374,04	R\$ -	R\$ 374,04				
01.02.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - RETIRADA DAS ÁRVORES	60,49	60,49		60,49	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 986,59	R\$ 986,59	R\$ -	R\$ 986,59				
01.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DAS ÁRVORES - DMT=19.1 KM	60,49	60,49		60,49	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 1.171,09	R\$ 1.171,09	R\$ -	R\$ 1.171,09				
01.03	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO							R\$ 706.508,73	R\$ 583.476,01	R\$ -	R\$ 583.476,01				
01.03.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA							R\$ 6.700,21	R\$ 5.682,69		R\$ 5.682,69				
01.03.01.01	LIMPEŽA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	9.671,05	7.709,77		7.709,77	M2	R\$ 0,46	R\$ 4.448,68	R\$ 3.546,49	R\$ -	R\$ 3.546,49				
01.03.01.02	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	4.894,63	4.643,90		4.643,90	M2	R\$ 0,46	R\$ 2.251,53			R\$ 2.136,19				
01.03.02	CORTE / GREIDE  ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - ÁREAS DE							R\$ 7.576,51	R\$ 6.327,54		R\$ 6.327,54				
01.03.02.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - ÁREAS DE	4.206,99	3.353,82		3.353,82	M3	R\$ 1,35	R\$ 5.679,44	R\$ 4.527,66		R\$ 4.527,66				
01.03.02.02	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	1.405,24	1.333,25		1.333,25	M3	R\$ 1,35	R\$ 1.897,07	R\$ 1.799,89		R\$ 1.799,89				
01.03.03	BOTA-FORA  CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO							R\$ 298.642,63	R\$ 250.527,00	R\$ -	R\$ 250.527,00				
01.03.03.01	CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO	6.432,39	5.127,91		5.127,91	M3	R\$ 14,30	R\$ 91.983,18	R\$ 73.329,11	R\$ -	R\$ 73.329,11				
01.03.03.02	CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	2.439,94	2.314,96		2.314,96	M3	R\$ 14,30	R\$ 34.891,14	R\$ 33.103,93	R\$ -	R\$ 33.103,93				
01.03.03.03	URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 19.1 KM TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	6.432,39	5.127,91		5.127,91	M3	R\$ 19,36	R\$ 124.531,07	R\$ 99.276,34	R\$ -	R\$ 99.276,34				
01.03.03.04	URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - DMT = 19.1 KM	2.439,94	2.314,96		2.314,96	M3	R\$ 19,36	R\$ 47.237,24	R\$ 44.817,63		R\$ 44.817,63				
01.03.04	IMPORTE JAZIDA ESCAVAÇÃO MECANIZADAS AREAS, EXCETO ROCHA -AREAS COM	0.070.07	5.550.04		5 550 04	140	D0 105	R\$ 325.082,22	R\$ 271.017,41		R\$ 271.017,41				
01.03.04.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESCAVAÇÃO MECANIZADAS AREAS, EXCETO ROCHA - AREAS COM	6.973,07	5.558,94		5.558,94	M3	R\$ 1,35	R\$ 9.413,64	R\$ 7.504,57	R\$ -	R\$ 7.504,57				
01.03.04.02	PAVIMENTO INTERTRAVADO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO	2.210,82	2.097,57		2.097,57	M3	R\$ 1,35	R\$ 2.984,61	R\$ 2.831,72	n\$ -	R\$ 2.831,72				
01.03.04.03	CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO	9.064,99	7.226,62		7.226,62	M3	R\$ 1,58	R\$ 14.322,68	R\$ 11.418,06	R\$ -	R\$ 11.418,06				
01.03.04.04	CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	2.874,07	2.726,84		2.726,84	M3	R\$ 1,58	R\$ 4.541,03	R\$ 4.308,41	R\$ -	R\$ 4.308,41				
01.03.04.05	URBANA PAVIMENTADA- EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 24,27 KM	9.064,99	7.226,62		7.226,62	M3	R\$ 24,61	R\$ 223.089,40	R\$ 177.847,12	R\$ -	R\$ 177.847,12				
01.03.04.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTACÃO INTERTRAVADO - DMT = 24.27 KM	2.874,07	2.726,84		2.726,84	M3	R\$ 24,61	R\$ 70.730,86			R\$ 67.107,53				
01.03.05	ESPALHAMENTO / CAMADAS ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE	10.000.40	0.004.00		0.004.00	MO	De 4.54	R\$ 19.957,98	R\$ 16.586,80	R\$ -	R\$ 16.586,80				
01.03.05.01	ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE	10.062,49	8.021,83		8.021,83	M3	R\$ 1,54	R\$ 15.496,23			R\$ 12.353,62				
01.03.05.02 01.03.06	ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO  COMPACTAÇÃO	2.897,24	2.748,82		2.748,82	M3	R\$ 1,54	R\$ 4.461,75 R\$ 48.549,18			R\$ 4.233,18 R\$ 33.334,57				
01.03.06	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN -	7.740,38	4.730,37		4.730,37	M3	R\$ 4,87	R\$ 37.695,65			R\$ 23.036,90				
01.03.06.02	ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN -	2.228,65	2.114,51		2.114,51	M3	R\$ 4,87	R\$ 10.853,53			R\$ 10.297,66				
31.03.00.02	ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	2.220,05	2.114,01		۱۱۰,۵۱	IVIO	- Ψ,07	1 τψ 10.003,53	10.237,00	- Ψ	10.231,00				

			QUAN	TIDADE						VALORES EM	I REAI	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULA ANTERIO		MEDIÇÃO	ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
01.04	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 780.231,40	D¢ 672	.396,36	D¢	-	R\$	673.396,36
01.04.01	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 653.309,20		.274,94			R\$	576.274,94
01.04.01.01	PAVIMENTO TIPO II CA	2.280,68	1.111,48		1.111,48	M2	R\$	39,16	R\$ 89.311,43		3.525,56		-	R\$	43.525,56
01.04.01.02	PAVIMENTO TIPO III CA	5.183,90	4.884,27		4.884,27	M2	R\$	69,16	R\$ 358.518,52		7.796,11		-	R\$	337.796,11
01.04.01.03	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, MODELO ONDA 16 FACES COM 22 CM X 11 CM, ALTURA 8 CM, EXECUTADO SOBRE AREIA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA CONFORME PROJETO.	4.271,03	4.052,24		4.052,24	M2	R\$	48,11	R\$ 205.479,25	R\$ 194	.953,27	R\$	ē	R\$	194.953,27
01.04.02	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES								R\$ 126.922,20	R\$ 97	.121,43	R\$	-	R\$	97.121,43
01.04.02.01	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 46 CM BASE X	2.234,42	1.607,00		1.607,00	M	R\$	27,81	R\$ 62.139,22	R\$ 44	.690,67	R\$	-	R\$	44.690,67
01.04.02.02	24 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	1.781,71	1.441,99		1.441,99	М	R\$	36,36	R\$ 64.782,98	R\$ 52	2.430,76	R\$	-	R\$	52.430,76
01.05	CALEDIA DE ÁCUAS DUINIAIS / DEFNACEM								De 500 444 07	De co	045.00	Dê		Dé	450.045.04
01.05 01.05.01	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM BOCA DE LOBO								R\$ 560.141,97 R\$ 67.691,20		.045,64		-	R\$ R\$	452.045,64 54.999,10
01.05.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	32,00	26,00		26,00	UN	R\$	2.115,35	R\$ 67.691,20		.999,10			R\$	54.999,10
01.05.02	POÇO DE VISITA / CAIXAS	5_,55				<u> </u>			R\$ 126.085,41		.199,05		-	R\$	96.199,05
01.05.02.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	20,00	13,00		13,00	UN	R\$	2.614,56	R\$ 52.291,20		.989,28	R\$	-	R\$	33.989,28
01.05.02.02	POÇO DE VISITA TUBO 60CM	4,00	4,00		4,00	UN	R\$	2.887,42	R\$ 11.549,68		.549,68		-	R\$	11.549,68
01.05.02.03	POÇO DE VISITA TUBO 80CM	2,00	2,00		2,00	UN	R\$	3.609,22	R\$ 7.218,44	R\$ 7	'.218,44	R\$	-	R\$	7.218,44
01.05.02.04	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURALS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	19,00	15,00		15,00	UN	R\$	2.896,11	R\$ 55.026,09	R\$ 43	3.441,65	R\$	-	R\$	43.441,65
01.05.03	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAY. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO								R\$ 359.832,79	R\$ 295	.356,86	R\$	-	R\$	295.356,86
01.05.03.01	TUBO 40CM PA-2	138,30	117,68		117,68	М	R\$	214,32	R\$ 29.640,46	R\$ 25	.221,18	R\$	-	R\$	25.221,18
01.05.03.02	TUBO 50CM PA-2	1.004,87	759,35		759,35	М	R\$	244,61	R\$ 245.801,25	R\$ 185	.744,60	R\$	-	R\$	185.744,60
01.05.03.03	TUBO 60CM PA-2	170,00	170,00		170,00	М	R\$	317,70	R\$ 54.009,00		.009,00		-	R\$	54.009,00
01.05.03.04	TUBO 80CM PA-2	69,00	69,00		69,00	М	R\$	440,32	R\$ 30.382,08	R\$ 30	.382,08	R\$		R\$	30.382,08
01.05.04	ESCAVAÇAO / REATERRO ALEM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M								R\$ 4.225,78	R\$ 3	.183,84	R\$	•	R\$	3.183,84
01.05.04.01	ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM	70,81	53,36		53,36	M3	R\$	7,24	R\$ 512,66	R\$	386,33	R\$	-	R\$	386,33
01.05.04.02	PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	97,16	73,20		73,20	M2	R\$	34,66	R\$ 3.367,57	R\$ 2	2.537,11	R\$	-	R\$	2.537,11
01.05.04.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	70,81	53,36		53,36	M3	R\$	4,88	R\$ 345,55		260,40		-	R\$	260,40
01.05.05	ELEMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS  MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 50CM DE DIAMETRO.								R\$ 2.306,79	R\$ 2	.306,79	R\$	-	R\$	2.306,79
01.05.05.01	EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	3,00	3,00		3,00	UN	R\$	768,93	R\$ 2.306,79	R\$ 2	2.306,79	R\$	-	R\$	2.306,79
01.06	SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL/MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								R\$ 57.585,33	R\$ 56	.041,57	R\$	-	R\$	56.041,57
01.06.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								R\$ 21.896,78		.353,01			R\$	20.353,01
01.06.01.01	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	645,35	645,35		645,35	M2	R\$		R\$ 17.069,51		.069,51		-	R\$	17.069,51
01.06.01.02	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR AMARELA	124,14	124,14		124,14	M2	R\$	26,45			3.283,50		-	R\$	3.283,50
01.06.01.03 01.06.02	LOMBADA EM CBUQ COM IMPRIMAÇÃO, LARGURA 8,00M SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00			-	UN	R\$	1.543,77	R\$ 1.543,77 R\$ 8.301,59		.301,60	R\$	-	R\$	8.301,60
	FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE ACO														, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
01.06.02.01	GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT	6,76	6,76		6,76	M2	R\$	·	R\$ 4.206,00		.206,00		-	R\$	4.206,00
01.06.02.02	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	61,20	61,20		61,20	М	R\$	46,92	R\$ 2.871,50	R\$ 2	2.871,50	R\$	-	R\$	2.871,50

			QUAN	TIDADE						VALORES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	CO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMUL	ADA ATUAL
01.06.02.03	BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE	33,00	33,00		33,00	UN	R\$	36,64	R\$ 1.209,12	R\$ 1.209,12	R\$ -	R\$	1.209,12
01.06.02.04	CIRCULAR REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	1,00	1,00		1,00	M2	R\$		R\$ 14,97	R\$ 14,97	R\$ -	R\$	14,97
01.06.03	MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA	,	•		·			·	R\$ 27.386,96			R\$	27.386,96
01.06.03.01	RAMPA TIPO II - SANTA MÔNICA PARTE 1 RAMPA TIPO II - SANTA MÔNICA PARTE 1	5,00	5,00		5,00	UN	R\$	764,78	R\$ 3.823,90			R\$	3.823,90
01.06.03.02 01.06.03.03	RAMPA TIPO II - SANTA MONICA PARTE 1	13,00 1,00	13,00		13,00	UN	R\$ R\$	1.646,41 2.159,73	R\$ 21.403,33 R\$ 2.159,73	R\$ 21.403,33 R\$ 2.159,73		R\$ R\$	21.403,33 2.159,73
01100100100		.,00	1,00		1,00	0.1	Ι.Ψ	2.100,70	2.100,70	2.100,70	1.4		2.100,70
01.07	CONTROLE TECNOLÓGICO								R\$ 24.437,01	R\$ 19.948,22	, , , , ,		(0,01)
01.07.01	PAVIMENTAÇÃO  ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA								R\$ 24.437,01	R\$ 19.948,22			(0,01)
01.07.01.01	ASFÁLTICA	8,00	7,00	(7,00)	-	UN	R\$	79,70	R\$ 637,60	R\$ 557,90	, , , , ,		-
01.07.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	20.113,10	16.154,84	(16.154,84)	0,00	M2	R\$	0,07	R\$ 1.407,92	R\$ 1.130,84			0,00
01.07.01.03 01.07.01.04	ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	7.621,91 2.347,12	6.121,92 1.885,21	(6.121,92) (1.885,21)	(0,00)	M3 M3	R\$ R\$	1,78 2,13	R\$ 13.567,00 R\$ 4.999,37	R\$ 10.897,01 R\$ 4.015,49		· - ·	(0,00)
01.07.01.05	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	24,00	21,00		(0,00)	UN	R\$	159,38		R\$ 3.346,98	<b>,</b>		(0,01)
01.07.01.05	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	24,00	21,00	(21,00)	-	UN	Пф	159,36	R\$ 3.825,12	na 3.346,96	na (3.346,96	) na	-
01.08	SERVICOS COMPLEMENTARES								R\$ 310.573,95	R\$ 218.727,80	R\$ 8.510,55	R\$	227.238,35
01.08.01	EXECUÇAO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO  14X19X39, Htotal = 1,95 METROS INCLUINDO A EXECUÇÃO  COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM, BALDRAMES  (ESCAVAÇÃO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO  E IMPERMEABILIZAÇÃO), ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E  REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO, INCLUINDO  REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA, DA REDE DE ÁGUA E  ESCILADBIAS	58,30	40,81		40,81	М	R\$	-				R\$	18.215,54
01.08.02	REMANEJAMENTO DE POSTES REMOÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, COM DEMOLIÇÃO DA TAMPA	8,00	6,00		6,00	UN	R\$	5.882,83	R\$ 47.062,64	R\$ 35.296,98	R\$ -	R\$	35.296,98
01.08.03	E PARÉDES E REATERRO , INCLUINDO CARGA , DESCARGA E TRANSPORTE DO ENTULHO PARA BOTA-FORA.	3,00	3,00		3,00	UN	R\$	444,30	R\$ 1.332,90	R\$ 1.332,90	R\$ -	R\$	1.332,90
01.08.04	REMOÇAO E RECOLOCAÇAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO.	8,00	5,00		5,00	UN	R\$	446,82	R\$ 3.574,56	R\$ 2.234,10	R\$ -	R\$	2.234,10
01.08.05	REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO FCK = 20 MPA, ESPESSURA 7 CM	285,23			-	M2	R\$	33,67	R\$ 9.603,69	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	1.382,17	1.116,03		1.116,03	М	R\$	2,16	R\$ 2.985,49	R\$ 2.410,62	R\$ -	R\$	2.410,62
01.08.07	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	11.725,77	10.159,28		10.159,28	M2	R\$	0,41	R\$ 4.807,57	R\$ 4.165,30	R\$ -	R\$	4.165,30
01.08.08	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM, INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM	4.938,15	3.981,15		3.981,15	M2	R\$	35,95	R\$ 177.526,49	R\$ 143.122,34	R\$ -	R\$	143.122,34
01.08.09	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIÇA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M,ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	121,64			-	М	R\$	27,32	R\$ 3.323,20	R\$ -	R\$ -	R\$	-
01.08.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	1.863,00	1.000,00		1.000,00	M2	R\$	11,95	R\$ 22.262,85	R\$ 11.950,00	<u> </u>	R\$	11.950,00
01.08.11	AS BUILT REFORMA DE CHAMINE PARA POÇO DE VISITA COM	5,00		5,00	5,00	UN	R\$	1.702,11	R\$ 8.510,55	R\$ -	R\$ 8.510,55	R\$	8.510,55
01.08.12	REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	22,00			-	UN	R\$	161,90	R\$ 3.561,80	R\$ -	R\$ -	R\$	-
02	JARDIM CAMPINEIRO								R\$ 244.478,33	R\$ 239.157,01	R\$ 4.166,69	R\$	243.323,70
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 2.186,43	R\$ 2.186,44		R\$	2.186,44
02.01.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE	10,86	10,86		10,86	M3	R\$	111,41	R\$ 1.209,91	R\$ 1.209,91	R\$ -	R\$	1.209,91
02.01.02	MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	64,61	64,61		64,61	M2	R\$	12,58			,	R\$	812,79
02.01.03	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 5 A 15 CM	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	163,73	R\$ 163,73	R\$ 163,73	R\$ -	R\$	163,73
02.02	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 1.250,23	R\$ 1.250,23	R\$ -	R\$	1.250,23
02.02.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE : ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO LEITO CARROCÁVEL TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	14,12	14,12		14,12	M3	R\$	16,31	R\$ 230,30			R\$	230,30
02.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO LEITO CARROCÁVEL - DMT = 19.1 KM	14,12	14,12		14,12	МЗ	R\$	19,36	R\$ 273,36	R\$ 273,36	R\$ -	R\$	273,36

			QUAN	TIDADE			VALORES EM REAIS							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL			
02.02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	18,48	18,48		18,48	МЗ	R\$ 16,3	1 R\$ 301,41	R\$ 301,41	R\$ -	R\$ 301,41			
02.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT= 19.1 KM	18,48	18,48		18,48	МЗ	R\$ 19,3	6 R\$ 357,77	R\$ 357,77	R\$ -	R\$ 357,77			
02.02.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - RETIRADA DAS ÁRVORES	2,45	2,45		2,45	МЗ	R\$ 16,3	1 R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ -	R\$ 39,96			
02.02.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DAS ÁRVORES -	2,45	2,45		2,45	МЗ	R\$ 19,3	6 R\$ 47,43	R\$ 47,43	R\$ -	R\$ 47,43			
	DMT=19.1 KM													
02.03	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO							R\$ 17.539,78			R\$ 245,31			
02.03.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE	533,28	533,28		533,28	M2	R\$ 0,4	<b>R\$</b> 245,31	<b>R\$</b> 245,31	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> 245,31			
02.03.02	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO CORTE / GREIDE		•				·	R\$ 197,32	R\$ 197,32	R\$ -	R\$ 197,32			
02.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA	146,16	146,16		146,16	M3	R\$ 1,3				R\$ 197,32			
02.03.03	BOTA-FORA							R\$ 8.679,90	R\$ 8.679,90	R\$ -	R\$ 8.679,90			
02.03.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	257,87	257,87		257,87	МЗ	R\$ 14,3	R\$ 3.687,54	R\$ 3.687,54	R\$ -	R\$ 3.687,54			
02.03.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - DMT = 19.1 KM	257,87	257,87		257,87	МЗ	R\$ 19,3	6 R\$ 4.992,36	R\$ 4.992,36	R\$ -	R\$ 4.992,36			
02.03.04	IMPORTE JAZIDA							R\$ 7.042,36	R\$ 7.042,36	R\$ -	R\$ 7.042,36			
02.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - ÁREAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	198,95	198,95		198,95	M3	R\$ 1,3	5 R\$ 268,58	R\$ 268,58	R\$ -	R\$ 268,58			
02.03.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	258,64	258,64		258,64	M3	R\$ 1,5	B R\$ 408,65	R\$ 408,65	R\$ -	R\$ 408,65			
02.03.04.03	URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - DMT = 24,27 KM	258,64	258,64		258,64	МЗ	R\$ 24,6	1 R\$ 6.365,13	R\$ 6.365,13	R\$ -	R\$ 6.365,13			
02.03.05	ESPALHAMENTO / CAMADAS							R\$ 400,55	R\$ 400,55	R\$ -	R\$ 400,55			
02.03.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE	260.10	260,10		260,10	M3	R\$ 1,5	4 R\$ 400,55	R\$ 400,55	R\$ -	R\$ 400,55			
02.03.06	ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO  COMPACTAÇÃO	,	•					R\$ 974,34			R\$ 974,34			
02.03.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	200,07	200,07		200,07	M3	R\$ 4,8				R\$ 974,34			
02.04	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 150.095,12	R\$ 141.259,63	R\$ -	R\$ 141.259,63			
02.04.01	PAVIMENTOS							R\$ 141.259,64			R\$ 141.259,63			
02.04.01.01	PAVIMENTO TIPO III CA - RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO , MODELO ONDA 16 FACES	64,61	64,61		64,61	M2	R\$ 69,1	6 R\$ 4.468,43	R\$ 4.468,43	R\$ -	R\$ 4.468,43			
02.04.01.02	COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE AREIA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM	448,23	448,23		448,23	M2	R\$ 48,1	1 R\$ 21.564,35	R\$ 21.564,35	R\$ -	R\$ 21.564,35			
02.04.01.03	PÓ DE PEDRA CONFORME PROJETO. RECAPEAMENTO ASFALTICO, COM APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESPESSURA DE 3,0CM (COMPACTADO). IFRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO COM ESPESSURA ATÉ 3	3.934,00	3.934,00		3.934,00	M2	R\$ 24,0	2 R\$ 94.494,68	R\$ 94.494,68	R\$ -	R\$ 94.494,68			
02.04.01.04	CM , EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE VARRIÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO.	3.934,00	3.934,00		3.934,00	M2	R\$ 5,2				R\$ 20.732,18			
02.04.02	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,							R\$ 8.835,48	R\$ 8.835,48	R\$ -	R\$ 8.835,48			
02.04.02.01	ASSENTAMENTO DE GOIA (MEIC-FIO) EM TRECADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	243,00	243,00		243,00	М	R\$ 36,3	6 R\$ 8.835,48	R\$ 8.835,48	R\$ -	R\$ 8.835,48			
20.05	OALERIA DE ÁQUAS DURINAS ADENASEM							D0 40.000	D0 40.533.51		D0 40.400.71			
02.05 02.05.01	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM POÇO DE VISITA / CAIXAS							R\$ 49.402,51 R\$ 19.428,12			R\$ 49.402,51 R\$ 19.428,12			
02.05.01.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	3,00	3,00		3,00	UN	R\$ 2.614,5				R\$ 7.843,68			

			QUAN	ΓIDADE						VAL	ORES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	CO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACU	MULADA ATUAL
02.05.01.02	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	4,00	4,00		4,00	UN	R\$	2.896,11	R\$ 11.584,44	R\$	11.584,44	R\$ -	R\$	11.584,44
02.05.02	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAY. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO								R\$ 27.934,46	R\$	27.934,46	R\$ -	R\$	27.934,46
02.05.02.01	TUBO 50CM PA-2	114,20	114,20		114,20	М	R\$	244,61	R\$ 27.934,46	R\$	27.934,46	R\$ -	R\$	27.934,46
02.05.03	ESCAVAÇÃO / REATERRO ALEM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR								R\$ 1.271,00	R\$	1.271,00	R\$ -	R\$	1.271,00
02.05.03.01	DOS TUBOS E ESCORAMENTO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM	20,62	20,62		20,62	M3	R\$	7,24	R\$ 149,29		149,29		R\$	149,29
02.05.03.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	29,46	29,46		29,46	M2	R\$	34,66	R\$ 1.021,08	R\$	1.021,08	R\$ -	R\$	1.021,08
02.05.03.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	20,62	20,62		20,62	M3	R\$	4,88	R\$ 100,63	R\$	100,63	R\$ -	R\$	100,63
02.05.04	ELEMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 768,93	R\$	768,93	R\$ -	R\$	768,93
02.05.04.01	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 50CM DE DIAMETRO, EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	768,93	R\$ 768,93	R\$	768,93	R\$ -	R\$	768,93
02.06	SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL/MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								R\$ 10.694,70	R\$	10.694,69	R\$ -	R\$	10.694,69
02.06.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								R\$ 6.492,16	R\$	6.492,15	R\$ -	R\$	6.492,15
02.06.01.01	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	217,70	217,70		217,70	M2	R\$	26,45	R\$ 5.758,17		5.758,17	R\$ -	R\$	5.758,17
02.06.01.02	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR AMARELA	27,75	27,75		27,75	M2	R\$	26,45	R\$ 733,99	R\$	733,99	R\$ -	R\$	733,99
02.06.02 02.06.02.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO	3,31	3,31		3,31	M2	R\$	622,19	R\$ 4.202,54 R\$ 2.059,45	R\$	<b>4.202,54</b> 2.059,45	<b>R\$</b> -	R\$	<b>4.202,54</b> 2.059,45
02.06.02.02	GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"	32,40	32,40		32,40	М	R\$	46,92	R\$ 1.520,21	R\$	1.520,21	R\$ -	R\$	1.520,21
02.06.02.03	BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE	17,00	17,00		17,00	UN	R\$	36,64	R\$ 622,88		622,88	R\$ -	R\$	622,88
02.00.02.03	CIRCULAR	17,00	17,00		17,00	OIN	ПФ	30,04	ηφ 022,00	ПФ	022,00		ПФ	022,00
02.07	CONTROLE TECNOLÓGICO								R\$ 1.154,63	R\$	939,64	R\$ (939,64	) R\$	0,00
02.07.01	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 1.154,63	R\$	939,64	R\$ (939,64	l) R\$	0,00
02.07.01.01	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	4,00	3,00	(3,00)	-	UN	R\$	79,70	R\$ 318,80	R\$	239,10	R\$ (239,1	D) R\$	-
02.07.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	4.127,83	3.302,26	(3.302,26)	0,00	M2	R\$	0,07	R\$ 288,95		231,16	R\$ (231,1	-	0,00
02.07.01.03	ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO	110,42	88,34	(88,34)	-	M3	R\$	1,78	R\$ 196,55	R\$	157,24	R\$ (157,2		-
02.07.01.04	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	89,65	71,72	(71,72)	-	M3	R\$	2,13	R\$ 190,95		152,76	R\$ (152,7		-
02.07.01.05	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	1,00	1,00	(1,00)	-	UN	R\$	159,38	R\$ 159,38	R\$	159,38	R\$ (159,3	B) R\$	-
02.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 12.154,93	R\$	7.048,60	R\$ 5.106,3	3 R\$	12.154,93
02.08.01	REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO FCK = 20 MPA, ESPESSURA 7	51,00	51,00		51,00	M2	R\$	33,67	R\$ 1.717,17	R\$	1.717,17	R\$ -	R\$	1.717,17
02.08.02	LOCAÇAO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	114,20	114,20		114,20	М	R\$	2,16	R\$ 246,67	R\$	246,67	R\$ -	R\$	246,67
02.08.03	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	450,66	450,66		450,66	M2	R\$	0,41	R\$ 184,77	R\$	184,77	R\$ -	R\$	184,77
02.08.04	AS BUILT	3,00		3,00	3,00	UN	R\$	1.702,11	R\$ 5.106,33	R\$	-	R\$ 5.106,3	3 R\$	5.106,33
02.08.05	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM, INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM	136,30	136,30		136,30	M2	R\$	35,95	R\$ 4.899,99	R\$	4.899,99	R\$ -	R\$	4.899,99
<u> </u>										1			+	
03	JARDIM SANTA MÓNICA (PARTE 2) + JARDIM SÃO MARCOS								R\$ 2.778.412,36	R\$	2.550.754,74	R\$ (9.723,82	2) R\$	2.541.030,92
03.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 60.533,58	R\$	60.533,57	R\$ -	R\$	60.533,57

			QUAN	TIDADE					VALORES EM REAL	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
03.01.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	324,56	324,56		324,56	МЗ	R\$ 111,41	R\$ 36.159,23	R\$ 36.159,23	R\$ -	R\$ 36.159,23
03.01.02	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	5,49	5,49		5,49	МЗ	R\$ 9,96	R\$ 54,68	R\$ 54,68	R\$ -	R\$ 54,68
03.01.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	433,32	433,32		433,32	M2	R\$ 12,58	R\$ 5.451,17	R\$ 5.451,17	R\$ -	R\$ 5.451,17
03.01.04	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOUROES DE CONCRETO	650,14	650,14		650,14	М	R\$ 2,65	R\$ 1.722,87	R\$ 1.722,87	R\$ -	R\$ 1.722,87
03.01.05	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	12,48	12,48		12,48	МЗ	R\$ 45,88	R\$ 572,58	R\$ 572,58	R\$ -	R\$ 572,58
03.01.06	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO PVs	7,50	7,50		7,50	МЗ	R\$ 86,25	R\$ 646,88	R\$ 646,88	R\$ -	R\$ 646,88
03.01.07	DEMOLICAO MECANIZADA DE ESTRUTURA DE CONCRETO A SEREM DEMOLIDOS - PVS E INTERLIGAÇÕES GALERIAS	1,95	1,95		1,95	МЗ	R\$ 228,59	R\$ 445,75	R\$ 445,75	R\$ -	R\$ 445,75
03.01.08	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 5 A 15 CM	9,00	9,00		9,00	UN	R\$ 163,73	R\$ 1.473,57	R\$ 1.473,57	R\$ -	R\$ 1.473,57
03.01.09	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM	55,00	55,00		55,00	UN	R\$ 254,67	R\$ 14.006,85	R\$ 14.006,85	R\$ -	R\$ 14.006,85
03.02	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL							R\$ 32.721,15	R\$ 32.721,16	R\$ -	R\$ 32.721,16
03.02.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA , LEITO CARROÇÁVEL , GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES	421,93	421,93		421,93	М3	R\$ 16,31	R\$ 6.881,68	R\$ 6.881,68	R\$ -	R\$ 6.881,68
03.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA , LEITO CARROÇÁVEL , GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES -	421,93	421,93		421,93	M3	R\$ 19,36	R\$ 8.168,56	R\$ 8.168,56	R\$ -	R\$ 8.168,56
03.02.03	DMT = 19.1 KM CARGA È DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - REMOÇÃO DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	7,14	7,14		7,14	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 116,45	R\$ 116,45	R\$ -	R\$ 116,45
03.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA REMOÇÃO MECANIZADA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO - DMT=19.1 KM	7,14	7,14		7,14	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 138,23	R\$ 138,23	R\$ -	R\$ 138,23
03.02.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	123,93	123,93		123,93	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 2.021,30	R\$ 2.021,30	R\$ -	R\$ 2.021,30
03.02.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT= 19.1 KM	123,93	123,93		123,93	М3	R\$ 19,36	R\$ 2.399,28	R\$ 2.399,28	R\$ -	R\$ 2.399,28
03.02.07	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DA CERCA DE ARAME E MOURÕES TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	19,05	19,05		19,05	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 310,71	R\$ 310,71	R\$ -	R\$ 310,71
03.02.08	URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DO ENTULHO DA RETIRADA DA CERCA DE ARAME E MOURÕES - DMT= 19.1 KM ICARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO UTILIZANDO	19,05	19,05		19,05	М3	R\$ 19,36	R\$ 368,81	R\$ 368,81	R\$ -	R\$ 368,81
03.02.09	CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E CONCRETO ARMADO, PVS A SEREM DEMOLIDOS - INTERLIGAÇÕES GALERIAS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	12,29	12,29		12,29	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 200,45	R\$ 200,45	R\$ -	R\$ 200,45
03.02.10	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DO ENTULHO DA ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E CONCRETO ARMADO, PVS A SEREM DEMOLIDOS - INTERLIGAÇÕES GALERIAS - DMT=19,1 KM CARGÁE DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO	12,29	12,29		12,29	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 237,93	R\$ 237,93	R\$ -	R\$ 237,93
03.02.11	CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS EM ALVENARIA	16,23	16,23		16,23	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 264,71	R\$ 264,71	R\$ -	R\$ 264,71
03.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS EM ALVENARIA - DMT=19.1 KM	16,23	16,23		16,23	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 314,21	R\$ 314,21	R\$ -	R\$ 314,21
03.02.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - RETIRADA DAS ÁRVORES	316,76	316,76		316,76	МЗ	R\$ 16,31	R\$ 5.166,36	R\$ 5.166,36	R\$ -	R\$ 5.166,36

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REALS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
03.02.14	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DAS ÁRVORES - DMT=19.1 KM	316,76	316,76		316,76	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 6.132,47	R\$ 6.132,47	R\$ -	R\$ 6.132,47
03.03	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO							R\$ 772.515,91	R\$ 747.904.20	R\$ -	R\$ 747.904,20
03.03.01	SERVICOS DE LIMPEZA							R\$ 11.042,44	R\$ 10.661,22		R\$ 10.661,22
03.03.01.01	LIMPEŽA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	16.112,80	16.112,80		16.112,80	M2	R\$ 0,46	R\$ 7.411,89	,		R\$ 7.411,89
03.03.01.02	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL - ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	7.892,49	7.063,77		7.063,77	M2	R\$ 0,46	R\$ 3.630,55	R\$ 3.249,33	R\$ -	R\$ 3.249,33
03.03.02	CORTE / GREIDE							R\$ 10.588,49	R\$ 10.266,39	R\$ -	R\$ 10.266,39
03.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.570,98	5.570,98		5.570,98	M3	R\$ 1,35	R\$ 7.520,82	R\$ 7.520,82	R\$ -	R\$ 7.520,82
03.03.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS AREAS, EXCETO ROCHA - AREAS DE	2.272,35	2.033,75		2.033,75	M3	R\$ 1,35	R\$ 3.067,67	R\$ 2.745,56	R\$ -	R\$ 2.745,56
03.03.03	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO BOTA-FORA				,.		1,00	R\$ 436.553,03	R\$ 422.646,40		R\$ 422.646,40
03.03.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	9.034,73	9.034,73		9.034,73	M3	R\$ 14,30	R\$ 129.196,64	R\$ 129.196,64		R\$ 129.196,64
03.03.03.02	CARGA É DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	3.934,76	3.521,61		3.521,61	M3	R\$ 14,30	R\$ 56.267,07	R\$ 50.359,02	R\$ -	R\$ 50.359,02
03.03.03.03	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 19.1 KM	9.034,73	9.034,73		9.034,73	M3	R\$ 19,36	R\$ 174.912,37	R\$ 174.912,37	R\$ -	R\$ 174.912,37
03.03.03.04	TRANSPÖRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA ÁREAS PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - DMT = 19.1 KM	3.934,76	3.521,61		3.521,61	M3	R\$ 19,36	R\$ 76.176,95	R\$ 68.178,37	R\$ -	R\$ 68.178,37
03.03.04	IMPORTE JAZIDA							R\$ 259.749,43	R\$ 251.394,80	R\$ -	R\$ 251.394,80
03.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA -ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.090,34	5.090,34		5.090,34	M3	R\$ 1,35	R\$ 6.871,96	R\$ 6.871,96	R\$ -	R\$ 6.871,96
03.03.04.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - ÁREAS COM PAVIMENTO INTERTRAVADO	2.247,83	2.011,80		2.011,80	M3	R\$ 1,35	R\$ 3.034,57	R\$ 2.715,93	R\$ -	R\$ 2.715,93
03.03.04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6.617,45	6.617,44		6.617,44	M3	R\$ 1,58	R\$ 10.455,57	R\$ 10.455,56	R\$ -	R\$ 10.455,56
03.03.04.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	2.922,18	2.615,35		2.615,35	M3	R\$ 1,58	R\$ 4.617,04	R\$ 4.132,25	R\$ -	R\$ 4.132,25
03.03.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL (ITINERARIO MISTO DE VIAS URBANAS) - EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - DMT = 24.27 KM	6.617,45	6.617,45		6.617,45	M3	R\$ 24,61	R\$ 162.855,44	R\$ 162.855,37	R\$ -	R\$ 162.855,37
03.03.04.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA PARA ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO - DMT = 24,27 KM	2.922,18	2.615,35		2.615,35	M3	R\$ 24,61	R\$ 71.914,85	·	· ·	R\$ 64.363,74
03.03.05	ESPALHAMENTO / CAMADAS							R\$ 15.901,38	R\$ 15.421,53	R\$ -	R\$ 15.421,53
03.03.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.358,06	7.358,06		7.358,06	МЗ	R\$ 1,54	R\$ 11.331,41	R\$ 11.331,41	R\$ -	R\$ 11.331,41
03.03.05.02	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	2.967,51	2.655,92		2.655,92	M3	R\$ 1,54	R\$ 4.569,97	R\$ 4.090,12	R\$ -	R\$ 4.090,12
03.03.06	COMPACTAÇÃO							R\$ 38.681,14	R\$ 37.513,85	R\$ -	R\$ 37.513,85
03.03.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.660,04	5.660,04		5.660,04	МЗ	R\$ 4,87	R\$ 27.564,39		i e	R\$ 27.564,39
03.03.06.02	ATERRO COMPACTADO COM GCALICA ATERRO COMPACTADO COM GCA MAIOR OU IGUAL A 95% PN - ÁREAS COM PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO	2.282,70	2.043,01		2.043,01	M3	R\$ 4,87	R\$ 11.116,75	R\$ 9.949,46	R\$ -	R\$ 9.949,46
03.04	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.105.364,22	R\$ 1.036.204,46	R\$ -	R\$ 1.036.204,46
03.04.01	PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTOS							R\$ 1.105.364,22 R\$ 864.258,80			R\$ 813.376,13
03.04.01.01	PAVIMENTO TIPO II CA	9.423,49	9.423,49		9.423,49	M2	R\$ 39,16	R\$ 369.023,87	R\$ 369.023,87	R\$ -	R\$ 369.023,87
03.04.01.02	PAVIMENTO TIPO III CA	2.430,00	2.187,00		2.187,00	M2	R\$ 69,16	R\$ 168.058,80	R\$ 151.252,92	R\$ -	R\$ 151.252,92
03.04.01.03	PAVIMENTO TIPO III CA - RECONSTRUÇAO DO PAVIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO , MODELO ONDA 16 FACES	41,31	41,31		41,31	M2	R\$ 69,16	R\$ 2.857,00	R\$ 2.857,00	R\$ -	R\$ 2.857,00
03.04.01.04	COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE AREIA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA CONFORME PROJETO .	6.741,20	6.032,89		6.032,89	M2	R\$ 48,11	R\$ 324.319,13	R\$ 290.242,34	R\$ -	R\$ 290.242,34

Página 12 de 45

			QUANT	ΓIDADE					VALORES	S EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		MULADA ERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
03.04.02	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES							R\$ 241.105,42	R\$	222.828,33	R\$ -	R\$	222.828,33
03.04.02.01	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 46 CM BASE X 24 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	4.369,06	4.369,06		4.369,06	М	R\$ 27,81	R\$ 121.503,56	R\$	121.503,56	R\$ -	R\$	121.503,56
03.04.02.02	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	3.289,38	2.786,71		2.786,71	М	R\$ 36,36	R\$ 119.601,86	R\$	101.324,78	R\$ -	R\$	101.324,78
03.05	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM - JARDIM SÃO MARCOS							R\$ 248.949,01	R\$	179.266,94	R\$ -	R\$	179.266,94
03.05.01	BOCA DE LOBO							R\$ 25.384,20	R\$	25.384,20	R\$ -	R\$	25.384,20
03.05.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	12,00	12,00		12,00	UN	R\$ 2.115,35	R\$ 25.384,20		25.384,20		R\$	25.384,20
03.05.02	POÇO DE VISITA / CAIXAS		10.00		10.7			R\$ 78.919,29	R\$	65.001,84		R\$	65.001,84
03.05.02.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	18,00	16,00		16,00	UN	R\$ 2.614,56	R\$ 47.062,08	R\$	41.832,96	R\$ -	R\$	41.832,96
03.05.02.02	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURALS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	11,00	8,00		8,00	UN	R\$ 2.896,11	R\$ 31.857,21	R\$	23.168,88	R\$ -	R\$	23.168,88
03.05.03	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO							R\$ 140.346,13	R\$	86.996,69	R\$ -	R\$	86.996,69
03.05.03.01	TUBO 40CM PA-2	52,05	52,05		52,05	М	R\$ 214,32	R\$ 11.155,36	R\$	11.155,36	R\$ -	R\$	11.155,36
03.05.03.02	TUBO 50CM PA-2	528,15	310,05		310,05	М	R\$ 244,61	R\$ 129.190,77	R\$	75.841,33	R\$ -	R\$	75.841,33
	ESCAVAÇAO / REATERRO ALEM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR	020,10	0.10,00		0.10,00	•••	1.0						
03.05.04	DOS TUBOS E ESCORAMENTO ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA,	19,86	18,21		18,21	M3	R\$ 7,24	R\$ 1.223,67	<b>R\$</b> R\$	1.115,28 131,84		R\$	1.115,28
03.05.04.02	EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	28,36	25,81		25,81	M2	R\$ 34,66	R\$ 982,96	R\$	894,57	R\$ -	R\$	894,57
03.05.04.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	19,86	18,21		18,21	M3	R\$ 4,88	R\$ 96,92	R\$	88,86	R\$ -	R\$	88,86
03.05.05	ELEMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS							R\$ 3.075,72	R\$	768,93	R\$ -	R\$	768,93
03.05.05.01	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 50CM DE DIAMETRO, EM CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50, CONFORME PROJETO	4,00	1,00		1,00	UN	R\$ 768,93	R\$ 3.075,72	R\$	768,93	R\$ -	R\$	768,93
03.06	SINALIZAÇAO HORIZONTAL E VERTICAL/MOBILIDADE E							R\$ 117.120,60	R\$	101.130,03	R\$ -	R\$	101.130,03
	ACESSIBILIDADE URBANA										1		*
03.06.01 03.06.01.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	951,00	836,88		836,88	M2	R\$ 26,45	R\$ 33.010,39 R\$ 25.153,95	R\$	<b>28.443,27</b> 22.135,48		R\$	<b>28.443,27</b> 22.135,48
03.06.01.02	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR AMARELA	271,00	238,48		238,48	M2	R\$ 26,45		R\$	6.307,80		R\$	6.307,80
03.06.01.03	DEMOLIÇÃO LOMBADA EM CBUQ, INCLUSIVE CARGA, BOTA-FORA	1,00			-	UN	R\$ 688,49	İ	R\$	-	R\$ -	R\$	-
03.06.02	DO ENTULHO E A RECUPERAÇÃO DA ÁREA. SINALIZAÇÃO VERTICAL	,						R\$ 23.894,58	R\$	21.027,23		R\$	21.027,23
03.06.02.01	FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO	20,57	18,10		18,10	M2	R\$ 622,19			11.262,63		R\$	11.262,63
	GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT												
03.06.02.02	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE	158,40	139,39		139,39	M UN	R\$ 46,92 R\$ 36,64	1		6.540,27		R\$ R\$	6.540,27
03.06.02.03	CIRCULAR	100,00	88,00		88,00	UN	R\$ 36,64			3.224,32			3.224,32
03.06.03	MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA	0.00	9.00		0.00	LINI	R\$ 805,18	R\$ 60.215,63		51.659,53		R\$	51.659,53
03.06.03.01 03.06.03.02	RAMPA TIPO I - JARDIM SANTA MÔNICA / SÃO MARCOS RAMPA TIPO II - JARDIM SANTA MÔNICA / SÃO MARCOS	8,00 25,00	8,00 25,00		8,00 25,00	UN	R\$ 805,18 R\$ 1.664,44			6.441,44 41.611,00		R\$ R\$	6.441,44 41.611,00
03.06.03.03	RAMPA TIPO III - JARDIM SANTA MÔNICA / SÃO MARCOS	1,00	1,00		1,00	UN	R\$ 3.607,09			3.607,09		R\$	3.607,09
03.06.03.04	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM,	238,00	.,50		-	M2	R\$ 35,95	1	R\$	-	R\$ -	R\$	-
	INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM	/							<del>-</del>		<del> </del>	<del>L</del>	
03.07	CONTROLE TECNOLÓGICO							R\$ 24.450,18	R\$	18.234,37	R\$ (18.234,37)	R\$	-

Página 13 de 45

			QUAN'	ΓIDADE						VALORE	ES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREG	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		IMULADA TERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACU	MULADA ATUAL
03.07.01	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 24.450,18	R\$	18.234,37	R\$ (18.234,37	) R\$	-
03.07.01.01	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA	12,00	12,00	(12,00)	-	UN	R\$	79,70	R\$ 956,40	R\$	956,40	R\$ (956,40	) R\$	-
03.07.01.02	ASFÁLTICA ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	26.260,91	26.260,91	(26.260,91)	_	M2	R\$	0,07	R\$ 1.838,26	R\$	1.838,26	•	1	_
03.07.01.03	ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO	4.223,80	4.223,80	(4.223,80)	-	M3	R\$	1,78	R\$ 7.518,36	R\$	7.518,36			-
03.07.01.04	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	3.718,94	3.718,94	(3.718,94)	-	M3	R\$	2,13	R\$ 7.921,34	R\$	7.921,34	R\$ (7.921,34	R\$	-
03.07.01.05	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	39,00			-	UN	R\$	159,38	R\$ 6.215,82	R\$	-	R\$ -	R\$	-
03.08	SERVICOS COMPLEMENTARES								R\$ 416.757,71	R\$	374.760,01	R\$ 8.510,5	5 R\$	383.270,56
03.08.01	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39, Htotal = 1,95 METROS INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM, BALDRAMES (ESCAVAÇÃO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO), ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO, INCLUINDO REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA, DA REDE DE ÁGUA E ESCILADRIAS	49,54	49,54		49,54	М	R\$	446,35	R\$ 22.112,18		22.112,18		R\$	22.112,18
03.08.02	REMANEJAMENTO DE POSTES	9,00	9,00		9,00	UN	R\$	5.882,83	R\$ 52.945,47	R\$	52.945,47	R\$ -	R\$	52.945,47
03.08.03	REMOÇAO DE CAIXA SUBTERRANEA, COM DEMOLIÇAO DA TAMPA E PAREDES E REATERRO , INCLUINDO CARGA , DESCARGA E	5,00	5,00		5,00	UN	R\$	444,30	R\$ 2.221,50	R\$	2.221,50		R\$	2.221,50
03.08.04	TRANSPORTE DO ENTULHO PARA BOTA-FORA.  REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE  ENERGIA EM BAIXA TENSÃO.	4,00	4,00		4,00	UN	R\$	446,82	R\$ 1.787,28	R\$	1.787,28	R\$ -	R\$	1.787,28
03.08.05	REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO FCK = 20 MPA, ESPESSURA 7	446,18	446,18		446,18	M2	R\$	33,67	R\$ 15.022,88	R\$	15.022,88	R\$ -	R\$	15.022,88
03.08.06	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	2.076,63	414,10		414,10	М	R\$	2,16	R\$ 4.485,52	R\$	894,46	R\$ -	R\$	894,46
03.08.07	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	18.594,69	18.594,69		18.594,69	M2	R\$	0,41	R\$ 7.623,82	R\$	7.623,82	R\$ -	R\$	7.623,82
03.08.08	PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM , INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM	7.345,13	7.345,13		7.345,13	M2	R\$	35,95	R\$ 264.057,42	R\$	264.057,42	R\$ -	R\$	264.057,42
03.08.09	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIÇA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M,ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	650,14			-	М	R\$	27,32	R\$ 17.761,82		-	R\$ -	R\$	-
03.08.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	1.015,42			-	M2	R\$	11,95	R\$ 12.134,27	R\$	-	R\$ -	R\$	-
03.08.11	AS BUILT REFORMA DE CHAMINE PARA POÇO DE VISITA COM	5,00		5,00	5,00	UN	R\$	1.702,11	R\$ 8.510,55	R\$	-	R\$ 8.510,55		8.510,55
03.08.12	REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	50,00	50,00		50,00	UN	R\$	161,90	R\$ 8.095,00	R\$	8.095,00	R\$ -	R\$	8.095,00
04 04.01	ESTRADA DO PARI DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 874.887,29 R\$ 20.197,58		860.283,48 20.197,58		R\$	867.584,69 20.197,58
04.01.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GENAL  DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	53,93	53,93		53,93	M3	R\$	111,41	R\$ 6.008,34	R\$	6.008,34	R\$ -	R\$	6.008,34
04.01.02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE  MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE	963,00	963,00			M2		12,58		R\$	12.114,54		R\$	12.114,54
	CARGA E TRANSPORTE DEMOLICAO MECANIZADA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				963,00		R\$						-	
04.01.03	- BOCAS DE LOBO E PONTO DE ÔNIBUS DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE	3,86	3,86		3,86	M3	R\$	228,59	R\$ 882,36	R\$	882,36		R\$	882,36
04.01.04	CONCRETO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	140,32	140,32		140,32	M	R\$	2,65	R\$ 371,85		371,85		R\$	371,85
04.01.05	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA	3,21	3,21		3,21	M3	R\$	45,88	R\$ 147,27		147,27		R\$	147,27
04.01.06 04.01.07	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM	1,90 2,00	1,90 2,00		1,90	M3 UN	R\$ R\$	86,25 254,67	R\$ 163,88 R\$ 509,34	R\$ R\$	163,88 509,34		R\$ R\$	163,88
04.01.07	COTTE E REMOÇÃO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 13 A 30 CM	2,00	۷,00		2,00	UIN	ПФ	204,07	τιψ 509,34	ПФ	509,34	- Ιψ -	ПФ	509,34
04.02	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$ 13.269,58	R\$	13.269,60	R\$ -	R\$	13.269,60
04.02.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA , LEITO CARROÇÁVEL , GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES	70,11	70,11		70,11	M3	R\$	16,31	R\$ 1.143,49		1.143,49		R\$	1.143,49

			QUAN	TIDADE					VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
04.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO DO EMBASAMENTO DO MURO DE ALVENARIA , LEITO CARROÇÁVEL , GUIAS E SARJETAS E CALÇADAS EXISTENTES - DMT = 19.1 KM	70,11	70,11		70,11	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 1.357,33	R\$ 1.357,33	R\$ -	R\$ 1.357,33
04.02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	275,42	275,42		275,42	M3	R\$ 16,3	R\$ 4.492,10	R\$ 4.492,10	R\$ -	R\$ 4.492,10
04.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT= 19,1 KM	275,42	275,42		275,42	M3	R\$ 19,36	R\$ 5.332,13	R\$ 5.332,13	R\$ -	R\$ 5.332,13
04.02.05	CÁRGA É DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (BOCAS DE LOBO E PONTO DE ÔNIBUS)	5,01	5,01		5,01	МЗ	R\$ 16,3	R\$ 81,71	R\$ 81,71	R\$ -	R\$ 81,71
04.02.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO ARMADO (BOCAS DE LOBO E PONTO DE ÔNIBUS) - DMT= 19,1 KM	5,01	5,01		5,01	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ -	R\$ 96,99
04.02.07	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DA CERCA DE ARAME E MOURÕES	4,11	4,11		4,11	МЗ	R\$ 16,3	R\$ 67,03	R\$ 67,03	R\$ -	R\$ 67,03
04.02.08	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DO ENTULHO DA RETIRADA DA CERCA DE ARAME E MOURÕES - DMT=19.1 KM	4,11	4,11		4,11	МЗ	R\$ 19,36	R\$ 79,57	R\$ 79,57	R\$ -	R\$ 79,57
04.02.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DAS BOCAS DE LOBO	2,46	2,46		2,46	М3	R\$ 16,3°	R\$ 40,12	R\$ 40,12	R\$ -	R\$ 40,12
04.02.10	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DAS BOCAS DE LOBO - DMT=19.1 KM	2,46	2,46		2,46	M3	R\$ 19,36	R\$ 47,63	R\$ 47,63	R\$ -	R\$ 47,63
04.02.11	CARGA É DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS EM ALVENARIA	4,18	4,18		4,18	M3	R\$ 16,3°	R\$ 68,18	R\$ 68,18	R\$ -	R\$ 68,18
04.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DOS MUROS EM ALVENARIA - DMT=19,1 KM	4,18	4,18		4,18	M3	R\$ 19,36	R\$ 80,92	R\$ 80,92	R\$ -	R\$ 80,92
04.02.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA RETIRADA DAS ÁRVORES	10,72	10,72		10,72	M3	R\$ 16,3°	R\$ 174,84	R\$ 174,84	R\$ -	R\$ 174,84
04.02.14	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA RETIRADA DAS ÁRVORES - DMT=19.1 KM	10,72	10,72		10,72	M3	R\$ 19,36	R\$ 207,54	R\$ 207,54	R\$ -	R\$ 207,54
04.03	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 366.375,49	R\$ 366.375,49	R\$ -	R\$ 366.375,49
04.03.01	PAVIMENTOS								R\$ 336.345,14		R\$ 336.345,14
04.03.01.01 04.03.02	PAVIMENTO TIPO III CA GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	4.863,29	4.863,29		4.863,29	M2	R\$ 69,16	R\$ 336.345,14 R\$ 30.030,35	R\$ 336.345,14 R\$ 30.030,35		R\$ 336.345,14 R\$ 30.030,35
04.03.02.01	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 46 CM BASE X 24 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	1.079,84	1.079,84		1.079,84	М	R\$ 27,8		R\$ 30.030,35	R\$ -	R\$ 30.030,35
04.04	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM							R\$ 309.020,01	R\$ 309.020,00	R\$ -	R\$ 309.020,00
04.04.01	BOCA DE LOBO							R\$ 33.845,60	R\$ 33.845,60		R\$ 33.845,60
04.04.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	16,00	16,00		16,00	UN	R\$ 2.115,35				R\$ 33.845,60
04.04.02 04.04.02.01	POÇO DE VISITA POCO DE VISITA TUBO 50CM	3,00	3,00		3,00	UN	R\$ 2.614,56	<b>R\$</b> 51.095,32 R\$ 7.843,68	<b>R\$</b> 51.095,32 R\$ 7.843,68		<b>R\$</b> 51.095,32
04.04.02.02	POÇO DE VISITA TUBO 60CM	2,00	2,00		2,00	UN	R\$ 2.887,42				R\$ 5.774,84
04.04.02.03	POÇO DE VISITA TUBO 80CM	6,00	6,00		6,00	UN	R\$ 3.609,22				R\$ 21.655,32
04.04.02.04	POÇO DE VISITA TUBO 100CM FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO	4,00	4,00		4,00	UN	R\$ 3.955,37				R\$ 15.821,48
04.04.03	ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO TUBO 40CM PA-2	78,25	78,25		78,25	M	R\$ 214,32	R\$ 212.892,74 R\$ 16.770,54	R\$ 212.892,74 R\$ 16.770,54		R\$ 212.892,74 R\$ 16.770,54
04.04.03.02	TUBO 50CM PA-2	90,50	90,50		90,50	M	R\$ 244,6				R\$ 22.137,21
04.04.03.03	TUBO 60CM PA-2	35,00	35,00		35,00	М	R\$ 317,70	R\$ 11.119,50	R\$ 11.119,50		R\$ 11.119,50
04.04.03.04	TUBO 80CM PA-2	143,85	143,85		143,85	M	R\$ 440,32				R\$ 63.340,03
04.04.03.05	TUBO 100CM PA-2 ESCAVAÇÃO / REATERRO ALÉM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR	171,80	171,80		171,80	M	R\$ 579,3				R\$ 99.525,46
04.04.04	DOS TUBOS E ESCORAMENTO							R\$ 5.530,68	R\$ 5.530,67	R\$ -	R\$ 5.530,67

Página 15 de 45

TIEM   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   PREV.   ACUM.   PRESENTE   PRESENTE   UN   PREVISTA CONTRATO   ACUMULADA   ANTERIOR   ACUMULADA   ANTERIOR   ANTERIOR   PRESENTE   UN   PREVISTA CONTRATO   ACUMULADA   ANTERIOR   ACUMULA (1.5 ME   107,61	779,10  4.226,44  525,14  5.655,67  27.754,61  11.617,37  211,60  6.234,56  2.762,52  2.702,59
ATÉ 3.0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTEUMA OLA04.04.01  04.04.04.02  04.04.04.02  04.04.04.02  04.04.04.02  04.04.04.02  04.04.04.02  05.04.05.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.	4.226,44 525,14 5.655,67 5.655,67 27.754,61 11.617,37 11.405,77 211,60 6.234,56 2.762,52 2.702,59
DA.04.04.02   PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAJOR OU IGUAL A 1,5 ME MENOR QUE 2,5 M, EMILOCAL COM MYCEL ALTO DE MENOR QUE 2,5 M, EMILOCAL COM MYCEL ALTO DE MITERERÈRICIA   121,94   121,	525,14 5.655,67 5.655,67 27.754,61 11.617,37 11.405,77 211,60 6.234,56 2.762,52
DAJAB.OS   ELEMENTOS DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS   R\$ 5.655,67 R\$	5.655,67 5.655,67 27.754,61 11.617,37 211,60 6.234,56 2.762,52 2.702,59
COMPLEMENTAÇÃO DO MURO ALA DA ADUELA PARA RECEBER   1,00	5.655,67 27.754,61 11.617,37 11.405,77 211,60 6.234,56 2.762,52 2.702,59
04.04.05.01   UMA LINHA DE TUBO DE 100CM DE DIÀMETRO, EM CONCRETO 25   1,00	27.754,61 11.617,37 11.405,77 211,60 6.234,56 2.762,52 2.702,59
Q4.05.01   SINALIZ-RAÇÃO HORIZONTAL   R\$   27.794,6   R\$   2	11.617,37 11.405,77 211,60 <b>6.234,56</b> 2.762,52 2.702,59
ACESSIBILIDADE URBANA    ACECSIBILIDADE URBANA    ACECSIBILIDADE URBANA    ACECSIBILIDADE URBANA    ACECSIBILIDADE URBANA    ACECSIBILIDADE URBA	11.405,77 211,60 <b>6.234,56</b> 2.762,52 2.702,59
04.05.01.01   SINALIZ-HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA   431,22   43	11.405,77 211,60 <b>6.234,56</b> 2.762,52 2.702,59
04.05.02   SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.234,56 2.762,52 2.702,59
04.05.02.01 FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO (A,44 4,44 4,44 4,44 4,44 M2 R\$ 622,19 R\$ 2.762,52 R\$ 2.762,52 R\$ - R\$ 04.05.02.02 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" 57,60 57,60 M R\$ 46,92 R\$ 2.702,59 R\$ 2.702,59 R\$ - R\$ 04.05.02.03 BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE (1,00 21,00 21,00 21,00 21,00 W) R\$ 36,64 R\$ 769,44 R\$ 769,44 R\$ - R\$ 04.05.03.03 MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA R\$ 9.902,68 R\$ 9.902,68 R\$ - R\$ 04.05.03.01 RAMPA TIPO I - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,00 M 2,00 2,00 2,00 2,00 UN R\$ 1.308,77 R\$ 2.617,54 R\$ 2.617,54 R\$ - R\$ 04.05.03.03 RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M 1,00 1,00 1,00 W) R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ - R\$	2.762,52 2.702,59
04.05.02.01   GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT   4,44   4,44   4,44   M2   H\$   622,19   H\$   2.762,52   H\$   2.762,52   H\$   - H\$   64.05.02.02   SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"   57,60   57,60   57,60   57,60   M   R\$   46,92   R\$   2.702,59   R\$   2.702,59   R\$   - R\$   04.05.02.03   BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇAO EM POSTE   21,00   21,00   21,00   21,00   UN   R\$   36,64   R\$   769,44   R\$   769,44   R\$   - R\$   04.05.03   MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA   R\$   9.902,68   R\$   9.902,68   R\$   - R\$   04.05.03.01   RAMPA TIPO I - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,00 M   2,00   2,00   2,00   UN   R\$   1.308,77   R\$   2.617,54   R\$   2.617,54   R\$   - R\$   04.05.03.03   RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M   1,00   1,00   1,00   UN   R\$   1.670,05   R\$   1.670,05   R\$   1.670,05   R\$   - R\$	2.702,59
04.05.02.03 BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR  04.05.03 MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA  04.05.03.01 RAMPA TIPO I - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,00 M  04.05.03.03 RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 UN R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ - R\$	
04.05.03.01         RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M         4,00         2,00         2,00         2,00         2,00         1,00	769,44
04.05.03         MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA         R\$         9.902,68         R\$         9.902,68         R\$         -         R\$           04.05.03.01         RAMPA TIPO I - ESTRADA DO PARI         4,00         4,00         4,00         UN         R\$         720,58         R\$         2.882,32         R\$         -         R\$           04.05.03.02         RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,00 M         2,00         2,00         UN         R\$         1.308,77         R\$         2.617,54         R\$         -         R\$           04.05.03.03         RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M         1,00         1,00         UN         R\$         1.670,05         R\$         1.670,05         R\$         1.670,05         R\$         -         R\$	
04.05.03.02         RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,00 M         2,00         2,00         2,00         UN         R\$         1.308,77         R\$         2.617,54         R\$         -         R\$           04.05.03.03         RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M         1,00         1,00         UN         R\$         1.670,05         R\$         1.670,05         R\$         -         R\$	9.902,68
04.05.03.03 RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,75 M 1,00 1,00 1,00 UN R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$ 1.670,05 R\$	2.882,32
	2.617,54
04.05.03.04 RAMPA TIPO II - ESTRADA DO PARI - LARGURA = 2,90 M 1,00 1,00 1.00 UN R\$ 1.742.71 R\$ 1.742.71 R\$ 1.742.71 R\$ - R\$	1.670,05
	1.742,71
04.05.03.05 PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM , 27,54 27,54 27,54 M2 R\$ 35,95 R\$ 990,06 R\$ 990,06 R\$ - R\$	990,06
04.06 CONTROLE TECNOLÓGICO R\$ 3.332,35 R\$ 1.419,79 R\$ 492,77 R\$	1.912,56
04.06.01 PAVIMENTAÇÃO R\$ 3.332,35 R\$ 1.419,79 R\$ 492,77 R\$	1.912,56
04.06.01.01 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 5,00 5,00 (5,00) - UN R\$ 79,70 R\$ 398,50 R\$ 398,50 R\$ (398,50) R\$	-
04.06.01.02 ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO 14.589,87 14.589,87 (14.589,87) - M2 R\$ 0,07 R\$ 1.021,29 R\$ (1.021,29) R\$	-
04.06.01.03 ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 12,00 12,00 UN R\$ 159,38 R\$ 1.912,56 R\$ - R\$ 1.912,56 R\$	1.912,56
04.07   SERVICOS COMPLEMENTARES   R\$ 134.937,68   R\$ 122.246,42   R\$ 6.808,44   R\$	129.054,86
SERVICÇÃO DE MIDRO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO   14X19X39, Hotal = 1,95 METROS INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM, BALDRAMES (COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20 CM, BALDRAMES (CESCAVAÇÃO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO E E IMPERMEABILIZAÇÃO), ESTRUTURA (VIGAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO, INCLUINDO REMANEJAMENTOS DA REDE DE ENERGIA, DA REDE DE ÁGUA E ESQUADRIAS	5.690,96
04.07.02 REMANEJAMENTO DE POSTES 4,00 3,00 3,00 UN R\$ 5.882,83 R\$ 23.531,32 R\$ 17.648,49 R\$ - R\$	17.648,49
04.07.03   LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS COM   519,40   519,40   519,40   M   R\$   2,16   R\$   1.121,90   R\$   1.121,90   R\$   - R\$	1.121,90
04.07.04 PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM , INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP, 3 CM 2.328,12 2.328,12 2.328,12 2.328,12 8.35,95 R\$ 83.695,91 R\$ 83.695,91 R\$ - R\$	

			QUAN	ΓIDADE						VAL	ORES EM REAIS	,			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO	ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
04.07.05	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIÇA, DIAMETRO 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M,ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250	140,32	140,32		140,32	М	R\$	27,32	R\$ 3.833,54	R\$	3.833,54	R\$	-	R\$	3.833,54
04.07.06	AS BUILT	4,00		4,00	4,00	UN	R\$	1.702,11	R\$ 6.808,44	R\$	-	R\$	6.808,44	R\$	6.808,44
04.07.07	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	858,21	858,21		858,21	M2	R\$	11,95	R\$ 10.255,61	R\$	10.255,61	R\$	-	R\$	10.255,61
									R\$ 6.377.812,33	D¢	5.694.386,77	D¢	(9.693,60)	R\$	5.684.693,17
05	ADMINISTRAÇÃO FRENTES 01,02,03,04 E 08								R\$ 442.174,80		371.840,55		2.138,73		373.979,27
05.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - GRUPO B: SERVIÇOS DE INFRAESTRURA NO NR SANTA MÔNICA P1, NR SANTA MÔNICA P2, JD. SÃO MARCOS, JD. CAMPINEIRO E ESTRADA DO PARI .	1,00	0,84	0,00	0,85	UN	R\$	442.174,80	R\$ 442.174,80	R\$	371.840,55	R\$	2.138,73	R\$	373.979,27
06	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVICOS								R\$ 783.162,48	R\$	626.563,18	R\$	73.721,15	R\$	700.284,33
06.01	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS ETE STA.MÖNICA / JD.CAMPINEIRO								R\$ 157.214,67	R\$	78.589,49	R\$	70.664,56	R\$	149.254,05
06.01.01	SERVIÇOS TÉCNICOS								R\$ 251,49	R\$	,	R\$	-	R\$	251,49
06.01.01.01 06.01.01.01.01	LOCAÇÃO E CADASTRO LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS	16,08	16,08		16,08	M2	R\$	15,64	<b>R\$</b> 251,49 R\$ 251,49	R\$	<b>251,49</b> 251,49	R\$	-	R\$	<b>251,49</b> 251,49
06.01.02	TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR MOVIMENTO DE TERRA	10,00	10,08		10,00	IVIZ	ПФ	15,04	R\$ 284,00	R\$	284,00	R\$		R\$	284,00
06.01.02.01	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO								R\$ 284,00	R\$	284,00	R\$		R\$	284,00
06.01.02.01.01	ESCAVAÇAO E CARGA MATERIAL 1º CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP	100,00	100,00		100,00	М3	R\$	2,84	R\$ 284,00	R\$	284,00	R\$	-	R\$	284,00
06.01.02.02	ATERRO/REATERRO DE ÁREAS  COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN								R\$ 1.455,83	R\$	1.455,83	R\$	-	R\$	1.455,83
06.01.02.02.01	(ÁREAS) (C'MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	295,90	295,90		295,90	МЗ	R\$	4,92	R\$ 1.455,83	R\$	1.455,83	R\$	-	R\$	1.455,83
06.01.02.03	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA (MATERIAL DE JAZIDA) CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO								R\$ 3.435,90	R\$	3.435,90		-	R\$	3.435,90
06.01.02.03.01	CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	130,00	130,00		130,00	M3	R\$	1,59	R\$ 206,70	R\$	206,70	R\$	-	R\$	206,70
06.01.02.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT = 24,27 KM	130,00	130,00		130,00	M3	R\$	24,84	R\$ 3.229,20	R\$	3.229,20	R\$	-	R\$	3.229,20
06.01.02.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM AGUA),								R\$ 4.701,61	R\$	4.701,61	R\$	-	R\$	4.701,61
06.01.02.04.01	PROFUNDIDADE ATÉ 10,00 M	359,45	359,45		359,45	M3	R\$	13,08	R\$ 4.701,61	R\$	4.701,61	R\$	-	R\$	4.701,61
06.01.02.05	ATERRO/REATERRO COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC								R\$ 1.266,54	R\$	1.266,53	R\$	-	R\$	1.266,53
06.01.02.05.01	(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	22,20	22,20		22,20	M3	R\$	4,93	R\$ 109,45	R\$	109,45	R\$	-	R\$	109,45
06.01.02.05.02	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	235,18	235,18		235,18	МЗ	R\$	4,92	R\$ 1.157,09	R\$	1.157,09	R\$	-	R\$	1.157,09
06.01.02.06	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA (POÇO DA EEE) CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO								R\$ 4.510,13	R\$	4.510,13	R\$	-	R\$	4.510,13
06.01.02.06.01	CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	132,69	132,69		132,69	М3	R\$	14,44	R\$ 1.916,04	R\$	1.916,04	R\$	-	R\$	1.916,04
06.01.02.06.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	132,69	132,69		132,69	МЗ	R\$	19,55	R\$ 2.594,09	R\$	2.594,09	R\$		R\$	2.594,09
06.01.03	ESCORAMENTOS ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E								R\$ 15.705,92	R\$	15.705,92	R\$	-	R\$	15.705,92
06.01.03.01	QUADROS UTILIZANDO LONGARINAS DE MADEIRA DE 3 X 5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA								R\$ 15.705,92	R\$	15.705,92	R\$	-	R\$	15.705,92
06.01.03.01.01	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRACHOES METALICOS - AREA CRAVADA	246,02	246,02		246,02	M2	R\$	63,84	R\$ 15.705,92	R\$	15.705,92	R\$	-	R\$	15.705,92
06.01.04	ESGOTAMENTO								R\$ 2.385,60		2.385,60		-	R\$	2.385,60
	ESGOTAMENTO COM BOMBAS ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	480,00	480,00		480,00	Н	R\$	4,97	<b>R\$</b> 2.385,60 R\$ 2.385,60		<b>2.385,60</b> 2.385,60			R\$	<b>2.385,60</b> 2.385,60
06.01.05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	,30	1,		,			.,-,	R\$ 14.596,69	R\$	14.596,69	R\$	-	R\$	14.596,69
06.01.05.01	FORMAS PARA CONCRETO								R\$ 14.596,69	R\$	14.596,69	R\$	-	R\$	14.596,69
06.01.05.01.01	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	318,08	318,08		318,08	M2	R\$	45,89	R\$ 14.596,69		14.596,69			R\$	14.596,69
06.01.05.02	AÇOS PARA CONCRETO								R\$ 18.486,00	H\$	18.486,00	H\$	-	R\$	18.486,00

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REAIS	6		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA A	TUAL
06.01.05.02.01	ARMAÇAO DE FUNDAÇOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,00 MM	17,00	17,00		17,00	KG	R\$ 10,72	R\$ 182,24	R\$ 182,24	R\$ -	R\$ 1	182,24
06.01.05.02.02	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	130,00	130,00		130,00	KG	R\$ 9,07	R\$ 1.179,10	R\$ 1.179,10	R\$ -	R\$ 1.1	179,10
06.01.05.02.03	ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM ARMAÇAO DE FUNDAÇOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	KG	R\$ 8,49	R\$ 12.735,00	R\$ 12.735,00	•		735,00
	ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
06.01.05.02.04	ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	578,00	578,00		578,00	KG	R\$ 6,86	R\$ 3.965,08	R\$ 3.965,08	R\$ -	R\$ 3.9	965,08
06.01.05.02.05	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	71,00	71,00		71,00	KG	R\$ 5,98	R\$ 424,58	R\$ 424,58	R\$ -	R\$ 4	424,58
06.01.05.03	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL							R\$ 243,46	R\$ 243,46			243,46
06.01.05.03.01	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL-MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M3	1,10	1,10		1,10	M3	R\$ 221,33		R\$ 243,46			243,46
06.01.05.04	CONCRETO ESTRUTURAL  CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/AREIA	00.01	22.04		00.01	MO	D¢ 000.51	R\$ 11.266,32	R\$ 11.266,33	R\$ -		266,33
06.01.05.04.01	MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E	33,81	33,81		33,81	M3	R\$ 299,51	R\$ 10.126,43	R\$ 10.126,43	R\$ -		126,43
06.01.05.04.02	ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	33,81	33,81		33,81	M3	R\$ 29,70	R\$ 1.004,16	R\$ 1.004,16	R\$ -	R\$ 1.0	004,16
06.01.05.04.03	CONCRETO FCK=25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	0,46	0,46		0,46	M3	R\$ 265,38	R\$ 122,07	R\$ 122,07	R\$ -	R\$ 1	122,07
06.01.05.04.04	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	0,46	0,46		0,46	МЗ	R\$ 29,70	R\$ 13,66	R\$ 13,66	R\$ -	R\$	13,66
06.01.06	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 12.309,72	R\$ -	R\$ 4.349,10		349,10
06.01.06.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  CALÇADA EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM,	05.00		05.00	05.00	140	D\$ 00.00	R\$ 12.309,72	R\$ -	R\$ 4.349,10		349,10
06.01.06.01.01 06.01.06.01.02	INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM PAVIMENTO TIPO III CA	85,00 114,00		85,00	85,00	M2 M2	R\$ 36,30 R\$ 69,83	R\$ 3.085,50 R\$ 7.960,62	R\$ -	R\$ 3.085,50 R\$ -	R\$ 3.0	085,50
06.01.06.01.03	GUIA SARJETA COM EXTRUSORA, CONCRETO 25MPA, ALTURA	45,00		45,00	45,00	M	R\$ 28,08		R\$ -	R\$ 1.263,60		263,60
06.01.07	0,24M E LARGURA 0,46M REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	43,00		43,00	43,00	IVI	1ιφ 20,00	R\$ 8.910,22	R\$ -	R\$ 8.910,22		910,22
06.01.07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 8.910,22	R\$ -	R\$ 8.910,22	R\$ 8.9	910,22
06.01.07.01.01 06.01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO	298,70		298,70	298,70	M2	R\$ 29,83	R\$ 8.910,22 R\$ 9.162,97	R\$ -	R\$ 8.910,22 R\$ 9.162,97		910,22 <b>162,97</b>
06.01.08.01	MONTAGÉM DE PEÇAS, CÓNEXOES, REGISTROS, VALVULAS E ACESSÓRIOS EM GERAL NOS DIVERSOS DIÂMETROS E MATERIAIS INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL							R\$ 9.162,97	R\$ -	R\$ 9.162,97		162,97
06.01.08.01.01	PARA MATERIAL HIDRÁULICO	1,00		1,00	1,00	UN	R\$ 9.162,97	R\$ 9.162,97	R\$ -	R\$ 9.162,97		162,97
06.01.08.02 06.01.08.02.01	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO ELETRICA - A ALIMENTAÇÃO DO QF BOMBAS DA EEE JARDIM CAMPINEIRO DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DO QGBT DA ETE SANTA MÔNICA CONFORME MOSTRADO NOS	1,00		1,00	1,00	UN	R\$ 5.434,20	R\$ 34.164,15 R\$ 5.434,20	<b>R\$</b> -	R\$ 34.164,15 R\$ 5.434,20		<b>164,15</b> 434,20
06.01.08.02.02	DESENHOS 20030071-003 E 004 VALAS: ABERTURA DE TODAS AS VALAS NECESSÁRIAS Á	40,00		40,00	40,00	M	R\$ 89,66	R\$ 3.586,40	R\$ -	R\$ 3.586,40	R\$ 3.5	586,40
06.01.08.02.03	PASSAGEM DE ELETRODUTOS  ELETRODUTOS E ELETROCALHAS: PASSAGEM DE TODOS OS  ELETRODUTOS E ELETROCALHAS SEJAM ENTERRADOS OU  APARENTES. CONFORME LISTA EM ANEXO	91,00		91,00	91,00	М	R\$ 79,70	R\$ 7.252,70	R\$ -	R\$ 7.252,70	R\$ 7.2	252,70
06.01.08.02.04	CABOS: PASSAGEM DE TODOS OS CABOS, EM ELETRODUTOS ENTERRADOS/APARENTES/ELETROCALHAS/CANALETA ELÉTRICA.	390,00		390,00	390,00	М	R\$ 1,49	R\$ 581,10	R\$ -	R\$ 581,10	R\$ 5	581,10
06.01.08.02.05	QUADROS: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO QF BOMBAS. CONFORME DIAGRAMAS E MEMORIAL DESCRITIVO. ICONSTRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS	1,00		1,00	1,00	UN	R\$ 8.841,44	R\$ 8.841,44	R\$ -	R\$ 8.841,44	R\$ 8.8	841,44
06.01.08.02.06	DIMENSÕES DE 50X50X80 CM, REVESTIDAS INTERNA E  EXTERNAMENTE. FUNCIONAMENTO: A OBRA SERA CONSIDERADA CONCLUIDA,	3,00		3,00	3,00	UN	R\$ 498,14	R\$ 1.494,42	R\$ -	R\$ 1.494,42	R\$ 1.4	494,42
06.01.08.02.07	QUANDO: A CONTRATADA COMPLETAR A ENERGIZAÇÃO, TESTAR, COLOCAR EM FUNCIONAMENTO NA PRESENÇA DO FISCAL DE OBRAS DA SANASA.  INISTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA	1,00		1,00	1,00	UN	R\$ 6.973,89			R\$ 6.973,89		973,89
06.01.08.03 06.01.08.03.01	INSTALAÇÃO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA INSTALAÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV	2,00		2,00	2,00	UN	R\$ 336,88	<b>R\$</b> 673,76		<b>R\$</b> 673,76		<b>673,76</b> 673,76
06.01.08.03.01	AUTOMAÇÃO  AUTOMAÇÃO	2,00		2,00	2,00	UN	nφ 336,88	R\$ 13.404.36		R\$ 13.404,36		404,36
06.01.08.04.01	AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO (VER LISTA EM PROJETO ESPECÍFICO DE AUTOMAÇÃO) ODS.:	1,00		1,00	1,00	UN	R\$ 13.404,36	,		R\$ 13.404,36		404,36

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REA	s	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
	FAZ PARTE DA OBRA TODO MATERIAL DE FIXAÇAO, CONEXAO, TAIS COMO: SUPORTES, BRAÇADEIRAS, BUCHAS, LUVAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ETC, NECESSÁRIO Á PERFEITA MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE										
06.02	LINHA DE RECALQUE - JD. CAMPINEIRO							R\$ 3.477,06	R\$ -	R\$ 3.476,3	7 R\$ 3.476,37
06.02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 750,96			
06.02.01.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA							R\$ 750,96			R\$ 750,96
06.02.01.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	59,18		59,18	59,18	М	R\$ 2,61	R\$ 154,46	R\$ -	R\$ 154,4	R\$ 154,46
06.02.01.01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM	11,84		11,84	11,84	M2	R\$ 50,38	R\$ 596,50	R\$ -	R\$ 596,5	R\$ 596,50
	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2 X	11,04		11,04	11,04	1412	11φ 00,00		· ·		
06.02.02	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE							R\$ 704,40	R\$ -	R\$ 704,4	R\$ 704,40
06.02.02.01	AREAS. VALAS. POCOS E CAVAS							R\$ 704,40	R\$ -	R\$ 704,4	R\$ 704,40
06.02.02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10,00		10,00	10,00	M3	R\$ 70,44	R\$ 704,40	R\$ -	R\$ 704,4	R\$ 704,40
06.02.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS							R\$ 395,13	R\$ -	R\$ 395,1	3 R\$ 395,13
06.02.02.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	34,63		34,63	34,63	M3	R\$ 11,41	R\$ 395,13		R\$ 395,1	,
06.02.02.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO							R\$ 1.180,28	R\$ -	R\$ 1.180,2	R\$ 1.180,29
06.02.02.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS DE ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	5,13		5,13	5,13	МЗ	R\$ 20,55	,		R\$ 105,4	
06.02.02.03.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	39,20		39,20	39,20	МЗ	R\$ 27,42	R\$ 1.074,86	R\$ -	R\$ 1.074,8	R\$ 1.074,86
	-	00,20		03,20	00,20	IVIO	11ψ 27,72				
06.02.02.04 06.02.02.04.01	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (VALA)  CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO  CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS  RESIDUOS EM BOTA-FORA	0,39		0,39	0,39	M3	R\$ 14,44	R\$     13,25       R\$     5,63			6     R\$     13,26       3     R\$     5,63
06.02.02.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	0,39		0,39	0,39	M3	R\$ 19,55	R\$ 7,62	R\$ -	R\$ 7,6	2 R\$ 7,62
	URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	0,39		0,39	0,39	IVIO	Πφ 19,00				
06.02.03 06.02.03.01	ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO COM BOMBAS							R\$ 23,51	R\$ -		I R\$ 23,51
06.02.03.01	ESGOTAMENTO COM BOMBAS  ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	4,73		4,73	4,73	Н	R\$ 4,97	<b>R\$</b> 23,51			R\$ 23,51
06.02.04	ASSENTAMENTO	4,73		4,73	4,73	- ''	11φ 4,37	R\$ 409,53			B R\$ 408,83
06.02.04.01	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS DE FERRO							R\$ 409,53	R\$ -		3 R\$ 408,83
06.02.04.01	FUNDIDO ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM	59,18		59,08	59,08	М	R\$ 6,92	,		R\$ 408,8	
<u> </u>	NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)						1	-	1		1
06.03	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JD. SANTA MÔNICA I							R\$ 431.468,32	R\$ 411.896,31	R\$ (5.146,34	) R\$ 406.749,96
06.03.01	LOCAÇÃO E CADASTRO							R\$ 9.382,24			
06.03.01.01	LOCAÇÃO DE REDES	1.336,50	1.316,20		1.316,20	М	R\$ 3,11	R\$ 4.156,52			R\$ 4.093,38
06.03.01.02	CADASTRO DE REDES	1.336,50	1.316,20	(1.316,20)	-	М	R\$ 3,91	R\$ 5.225,72			
06.03.02	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 16.954,84			R\$ 16.697,95
06.03.02.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA				,		-	R\$ 16.954,84			R\$ 16.697,95
06.03.02.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6 MM, COM	1.336,50	1.316,50		1.316,50	M	R\$ 2,61	R\$ 3.488,27		· ·	R\$ 3.436,07
06.03.02.01.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2 X	267,30	263,24		263,24	M2	R\$ 50,38	R\$ 13.466,57	R\$ 13.261,88	8 R\$ -	R\$ 13.261,88
06.03.03	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 61.820,86	R\$ 60.934,47	R\$ -	R\$ 60.934,47
06.03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE							R\$ 704,40			R\$ 693,69
	AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10.00	0.05		0.05	MO	De 70.11		1		
06.03.03.01.01		10,00	9,85		9,85	M3	R\$ 70,44				
06.03.03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS							R\$ 19.786,25	R\$ 19.629,98	R\$ -	R\$ 19.629,98
06.03.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	1.515,42	1.515,42		1.515,42	МЗ	R\$ 11,41	R\$ 17.290,94	R\$ 17.290,94	R\$ -	R\$ 17.290,94

			QUAN	TIDADE						VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO U C/E		PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUA
06.03.03.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E UJSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M	307,26	287,20		287,20	M3	R\$	7,79	R\$ 2.393,56	R\$ 2.237,29	R\$ -	R\$ 2.237,
06.03.03.02.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	13,75	13,75		13,75	М3	R\$	7,40	R\$ 101,75	R\$ 101,75	R\$ -	R\$ 101,
06.03.03.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA								R\$ 39.066,48	R\$ 38.381,47	R\$ -	R\$ 38.381,
06.03.03.03.01	(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 Mº / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	142,16	142,16		142,16	M3	R\$	20,55	R\$ 2.921,39	R\$ 2.921,39	R\$ -	R\$ 2.921,
06.03.03.03.02	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M² / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	547,12	527,42		527,42	M3	R\$	12,75	R\$ 6.975,78	R\$ 6.724,61	R\$ -	R\$ 6.724,
06.03.03.03.03	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M² / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	65,10	65,10		65,10	МЗ	R\$	9,64	R\$ 627,56	R\$ 627,56	R\$ -	R\$ 627,
06.03.03.03.04	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	1.040,91	1.025,09		1.025,09	M3	R\$	27,42	R\$ 28.541,75	R\$ 28.107,92	R\$ -	R\$ 28.107,
06.03.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA								R\$ 2.263,73	R\$ 2.229,33	R\$ -	R\$ 2.229,
06.03.03.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	66,60	65,59		65,59	МЗ	R\$	14,44	R\$ 961,70	R\$ 947,09	R\$ -	R\$ 947,
06.03.03.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	66,60	65,59		65,59	МЗ	R\$	19,55	R\$ 1.302,03	R\$ 1.282,24	R\$ -	R\$ 1.282,
06.03.04	ESCORAMENTOS								R\$ 227.470,79	R\$ 224.578,22	R\$ -	R\$ 224.578,
06.03.04.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO								R\$ 227.470,79	R\$ 224.578,22	R\$ -	R\$ 224.578,
06.03.04.01.01	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	1.619,27	1.619,27		1.619,27	M2	R\$	16,57	R\$ 26.831,30	R\$ 26.831,30	R\$ -	R\$ 26.831,
06.03.04.01.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	1.773,81	1.754,11		1.754,11	M2	R\$	21,64	R\$ 38.385,25	R\$ 37.958,94	R\$ -	R\$ 37.958,
06.03.04.01.03	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	1.164,95	1.147,24		1.147,24	M2	R\$		R\$ 162.254,24	R\$ 159.787,97		R\$ 159.787,
06.03.05	ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO COM BOMBAS								R\$ 531,79			R\$ 523, R\$ 523,
06.03.05.01 06.03.05.01.01	ESGOTAMENTO COM BOMBAS ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	107,00	105,37		105,37	Н	R\$	4,97	<b>R\$</b> 531,79 R\$ 531,79			<b>R\$</b> 523,
06.03.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	, 50			.00,07			.,	R\$ 33.410,89	R\$ 29.858,26		R\$ 29.858,
06.03.06.01	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA OU ADUELAS DE CONCRETO - DIÂM. 1,00 M	00.00	07.00		07.00	LIN	D¢	000.00	R\$ 30.650,25	R\$ 27.356,43	R\$ -	R\$ 27.356,
06.03.06.01.01 06.03.06.01.02	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M POCO DE VISITA. PROFUNDIDADE ATÉ 3.00 M	28,00 3,00	27,00 2,00		27,00 2,00	UN	R\$ R\$		R\$ 25.994,92 R\$ 3.434,85			R\$ 25.066, R\$ 2.289,
06.03.06.01.03	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M	1,00	,		-	UN	R\$	1.220,48	R\$ 1.220,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.03.06.02	DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS						-		R\$ 2.760,64	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	R\$ 2.501,
06.03.06.02.01 06.03.07	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, Ø600 MM ASSENTAMENTO	32,00	29,00		29,00	UN	R\$	86,27	R\$ 2.760,64 <b>R\$</b> 81.896,91			R\$ 2.501, R\$ 70.063,
06.03.07.01	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC OCRE								R\$ 9.076,11			R\$ 8.975,
06.03.07.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA RÉDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA LAÍSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS INÃO INCLUI FORNECIMENTO)	831,90	811,60		811,60	М	R\$	4,96	R\$ 4.126,22	R\$ 4.025,54	R\$ -	R\$ 4.025,
06.03.07.01.02	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS INÃO INCLUI FORNECIMENTO)	285,30	285,30		285,30	М	R\$	5,52	R\$ 1.574,86	R\$ 1.574,86	R\$ -	R\$ 1.574,

			QUAN	ΓIDADE					,	VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA COI	NTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
06.03.07.01.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS	219,30	219,30		219,30	М	R\$ 15,39	R\$	3.375,03	R\$ 3.375,03	R\$ -	R\$ 3.375,03
06.03.07.02	(NÃO INCLUI FORNECIMENTO) LIGAÇÃO DOMICILIAR							R\$ 7	2.820,80	R\$ 61.088,56	R\$ -	R\$ 61.088,56
06.03.07.02.01	LIGAÇÃO DOMICILIAN LIGAÇÃO DOMICILIAN DE ESGOTO DN 100 MM	180,00	151,00		151,00	UN	R\$ 404,56			R\$ 61.088,56		R\$ 61.088,56
06.04	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. SANTA MÔNICA I							R\$ 4	0.389,62	R\$ 18.130,84	R\$ (789,82	R\$ 17.341,02
06.04.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA								5.708,70			R\$ 2.562,62
06.04.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM	450,00	202,00		202,00	М	R\$ 2,61	R\$	1.174,50	R\$ 527,22	R\$ -	R\$ 527,22
06.04.01.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	90,00	40,40		40,40	M2	R\$ 50,38	R\$	4.534,20	R\$ 2.035,40	R\$ -	R\$ 2.035,40
06.04.02	SERVIÇOS TÉCNICOS									R\$ 1.418,04		
06.04.02.01 06.04.02.01.01	LOCAÇÃO E CADASTRO  LOCAÇÃO DE REDES	450,00	202,00		202,00	М	R\$ 3,11		<b>3.159,00</b> 1.399,50	R\$ 1.418,04 R\$ 628,22		<b>R\$</b> 628,22
06.04.02.01.02	CADASTRO DE REDES	450,00	202,00	(202,00)	-	M	R\$ 3,91		1.759,50	R\$ 789,82		R\$ -
06.04.03	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 1	3.378,55	R\$ 6.005,63	R\$ -	R\$ 6.005,63
06.04.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS							R\$	704,40	R\$ 316,21	R\$ -	R\$ 316,21
06.04.03.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10,00	4,49		4,49	M3	R\$ 70,44	R\$	704,40	R\$ 316,21	R\$ -	R\$ 316,21
06.04.03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS							R\$	3.724,00	R\$ 1.671,70	R\$ -	R\$ 1.671,70
06.04.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	326,38	146,51		146,51	МЗ	R\$ 11,41	R\$	3.724,00	R\$ 1.671,70	R\$ -	R\$ 1.671,70
06.04.03.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO							R\$	8.910,39	R\$ 3.999,87	R\$ -	R\$ 3.999,87
06.04.03.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS DE ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	42,03	18,87		18,87	М3	R\$ 20,55	R\$	863,72	R\$ 387,72	R\$ -	R\$ 387,72
06.04.03.03.02	REATERRRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA	293,46	131,73		131,73	МЗ	R\$ 27,42	R\$	8.046,67	R\$ 3.612,15	R\$ -	R\$ 3.612,15
06.04.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA							R\$	39,76	R\$ 17,85	R\$ -	R\$ 17,85
06.04.03.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	1,17	0,53		0,53	M3	R\$ 14,44	R\$	16,89	R\$ 7,58	R\$ -	R\$ 7,58
06.04.03.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	1,17	0,53		0,53	МЗ	R\$ 19,55	R\$	22,87	R\$ 10,27	R\$ -	R\$ 10,27
06.04.04	URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM ESCORAMENTOS							R\$ 1	7.149,95	R\$ 7.698,61	R\$ -	R\$ 7.698,61
06.04.04.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA							R\$ 1	7.149,95	R\$ 7.698,61	R\$ -	R\$ 7.698,61
06.04.04.01.01	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	1.035,00	464,61		464,61	M2	R\$ 16,57	R\$ 1	17.149,95	R\$ 7.698,61	R\$ -	R\$ 7.698,61
06.04.05	ESGOTAMENTO							R\$	178,92	/-		R\$ 80,32
06.04.05.01 06.04.05.01.01	AGUAS SUPERFICIAIS ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	36,00	16,16		16,16	Н	R\$ 4,97	R\$	<b>178,92</b> 178,92	<b>R\$</b> 80,32		<b>R\$ 80,32</b> R\$ 80,32
06.04.06	ASSENTAMENTO	30,00	10,10		10,10		ηφ 4,97	R\$		R\$ 365,62		R\$ 365,62
06.04.06.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS							R\$	814,50	R\$ 365,62	R\$ -	R\$ 365,62
06.04.06.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	450,00	202,00		202,00	М	R\$ 1,81	R\$	814,50	R\$ 365,62	R\$ -	R\$ 365,62
06.05	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JD.CAMPINEIRO							R\$ 5	6.213,27	R\$ 35.506,39	R\$ -	R\$ 35.506,39
06.05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.572,72			R\$ 1.710,09
06.05.01.01 06.05.01.01.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	202,80	134,80		134,80	M	R\$ 2,61		<b>2.572,72</b> 529,31			<b>R\$</b> 1.710,09 R\$ 351,83
06.05.01.01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM	40,56	26,96		26,96	M2	R\$ 50,38	1		R\$ 1.358,26	1	R\$ 1.358,26
06.05.01.01.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X MOVIMENTO DE TERRA	40,56	∠0,90		∠6,96	ıvl∠	riφ 50,38		7.460,57			R\$ 1.358,26 R\$ 4.959,04
06.05.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE							R\$		R\$ 468,21		R\$ 468,21
06.05.02.01	AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10,00	6,65		6,65	M3	R\$ 70,44		704,40			R\$ 468,21
		, , , ,	-,		2,50				,			

Página 21 de 45

			QUAN	TIDADE					VALORES EM REALS	S		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMU	ILADA ATUAL
06.05.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS							R\$ 1.982,94	R\$ 1.318,06	R\$ -	R\$	1.318,06
06.05.02.02.0	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LÁRG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	173,79	115,52		115,52	МЗ	R\$ 11,41	R\$ 1.982,94	R\$ 1.318,06	R\$ -	R\$	1.318,06
06.05.02.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO							R\$ 4.615,17	R\$ 3.067,70	R\$ -	R\$	3.067,70
06.05.02.03.0	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS DE ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	47,56	31,61		31,61	МЗ	R\$ 20,55	R\$ 977,36	R\$ 649,65	R\$ -	R\$	649,65
06.05.02.03.0	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	132,67	88,19		88,19	M3	R\$ 27,42	R\$ 3.637,81	R\$ 2.418,05	R\$ -	R\$	2.418,05
06.05.02.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA							R\$ 158,06	R\$ 105,06	R\$ -	R\$	105,06
06.05.02.04.0	RESIDUOS EM BOTA-FORA	4,65	3,09		3,09	М3	R\$ 14,44	R\$ 67,15	R\$ 44,63	R\$ -	R\$	44,63
06.05.02.04.0	TRÂNSPORTE CÔM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	4,65	3,09		3,09	M3	R\$ 19,55	R\$ 90,91	R\$ 60,43	R\$ -	R\$	60,43
06.05.03	ESCORAMENTOS 13,1 KW							R\$ 9.370,50				
06.05.03.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO							R\$ 9.370,50				
06.05.03.01.0	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	565,51	375,89		375,89	M2	R\$ 16,57	R\$ 9.370,50	R\$ 6.228,57	R\$ -	R\$	6.228,57
06.05.04	ESGOTAMENTO COM POMPAO							R\$ 79,52	R\$ 52,86		R\$	52,86
06.05.04.01 06.05.04.01.0	ESGOTAMENTO COM BOMBAS ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	16,00	10,64		10,64	Н	R\$ 4,97	<b>R\$</b> 79,52	<b>R\$</b> 52,86		R\$	<b>52,86</b> 52,86
06.05.05	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00	10,04		10,04		11φ 4,57	R\$ 11.161,26	R\$ 4.058,64	<u> </u>	R\$	4.058,64
06.05.05.01	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA OU ADUELAS DE CONCRETO - DIÂM. 1.00 M							R\$ 10.212,29	R\$ 3.713,56		R\$	3.713,56
06.05.05.01.0	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M	11,00	4,00		4,00	UN	R\$ 928,39	R\$ 10.212,29	R\$ 3.713,56	R\$ -	R\$	3.713,56
06.05.05.02	DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS							R\$ 948,97	R\$ 345,08		R\$	345,08
06.05.05.02.0 06.05.06	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, Ø600 MM ASSENTAMENTO	11,00	4,00		4,00	UN	R\$ 86,27	R\$ 948,97 R\$ 1.005,89	R\$ 345,08 R\$ 668,61		R\$ R\$	345,08 <b>668,61</b>
06.05.06.01	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS							R\$ 1.005,89	R\$ 668,61		R\$	668,61
06.05.06.01.0	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA RÉDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	202,80	134,80		134,80	М	R\$ 4,96		R\$ 668,61		R\$	668,61
06.05.07	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 15.257,93	R\$ 10.141,95	R\$ -	R\$	10.141,95
06.05.07.01	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.087,37	R\$ 1.387,48	R\$ -	R\$	1.387,48
06.05.07.01.0	DEMOLIÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA COM UTILIZAÇAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	164,36	109,25		109,25	M2	R\$ 12,70	R\$ 2.087,37	R\$ 1.387,48	R\$ -	R\$	1.387,48
06.05.07.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	,	100					R\$ 11.477,26	R\$ 7.628,93		R\$	7.628,93
06.05.07.02.0 06.05.07.03	PAVIMENTO TIPO III CA  CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO	164,36	109,25		109,25	M2	R\$ 69,83	R\$ 11.477,26 R\$ 1.693,30	R\$ 7.628,93 R\$ 1.125,54		R\$ R\$	7.628,93 <b>1.125,54</b>
06.05.07.03.0	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	47,01	31,25		31,25	МЗ	R\$ 16,47	R\$ 774,25	R\$ 514,65		R\$	514,65
06.05.07.03.0	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCUI ANTE DE 10 M3 EM VIA	47,01	31,25		31,25	МЗ	R\$ 19,55	R\$ 919,05	R\$ 610,89	R\$ -	R\$	610,89
06.05.08	LIGAÇÃO DOMICILIAR							R\$ 9.304,88			R\$	7.686,64
06.05.08.01	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM	23,00	19,00		19,00	UN	R\$ 404,56	R\$ 9.304,88	R\$ 7.686,64	R\$ -	R\$	7.686,64
06.06	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. CAMPINEIRO							R\$ 14.141,72			R\$	14.141,70
06.06.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	105.00	125.00		105.00	М	D¢ 0.01	R\$ 1.585,75			R\$	1.585,75
06.06.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM	125,00	125,00		125,00	M	R\$ 2,61				R\$	326,25
06.06.01.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	25,00	25,00		25,00	M2	R\$ 50,38		R\$ 1.259,50		R\$	1.259,50
06.06.02	SERVIÇOS TÉCNICOS							R\$ 388,75	R\$ 388,75		R\$	388,75
06.06.02.01 06.06.02.01.0	LOCAÇÃO E CADASTRO  LOCAÇÃO DE REDES	125,00	125,00		125,00	M	R\$ 3,11	<b>R\$</b> 388,75	<b>R\$</b> 388,75		R\$	<b>388,75</b> 388,75
06.06.02.01.0	MOVIMENTO DE TERRA	120,00	120,00		123,00	IVI	ι φ 3,11	R\$ 4.140,92			R\$	4.140,91

			QUAN	TIDADE						VALO	RES EM REAIS	6			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		UNITARIO /BDI	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MED	IÇÃO ATUAL	ACUM	MULADA ATUAL
06.06.03.01	ESCAVAÇAO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE								R\$ 704,40	R\$	704,40	R\$	-	R\$	704,40
06.06.03.01.01	AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10,00	10,00		10,00	M3	R\$	70,44	R\$ 704,40			•		R\$	704,40
06.06.03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS	10,00	10,00		10,00	1410	Τιψ	70,44	R\$ 952,05	R\$	952,05	R\$	_	R\$	952,05
06.06.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	83,44	83,44		83,44	M3	R\$	11,41	R\$ 952,05		952,05		-	R\$	952,05
06.06.03.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO								R\$ 2.473,25	R\$	2.473,24	R\$	-	R\$	2.473,24
06.06.03.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS DE ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	11,94	11,94		11,94	МЗ	R\$	20,55	R\$ 245,37	R\$	245,37	R\$	-	R\$	245,37
06.06.03.03.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	81,25	81,25		81,25	M3	R\$	27,42	R\$ 2.227,88	R\$	2.227,88	R\$	-	R\$	2.227,88
06.06.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA								R\$ 11,22	R\$	11,22	R\$	-	R\$	11,22
06.06.03.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	0,33	0,33		0,33	M3	R\$	14,44	R\$ 4,77	R\$	4,77	R\$	-	R\$	4,77
06.06.03.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT= 19,1 KM	0,33	0,33		0,33	МЗ	R\$	19,55	R\$ 6,45	R\$	6,45	R\$	-	R\$	6,45
06.06.04	ESCORAMENTOS								R\$ 4.763,88	R\$	4.763,88	R\$	-	R\$	4.763,88
06.06.04.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM								R\$ 4.763,88	R\$	4.763,88	R\$	-	R\$	4.763,88
06.06.04.01.01	PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	287,50	287,50		287,50	M2	R\$	16,57	R\$ 4.763,88		4.763,88	R\$	-	R\$	4.763,88
06.06.05	ESGOTAMENTO								R\$ 49,70		49,70		-	R\$	49,70
06.06.05.01 06.06.05.01.01	AGUAS SUPERFICIAIS ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	10,00	10,00		10,00	Н	R\$	4,97	<b>R\$</b> 49,70 R\$ 49,70		<b>49,70</b> 49,70		-	R\$	<b>49,70</b> 49,70
06.06.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	10,00	10,00		10,00	••	φ	1,07	R\$ 2.300,91	R\$	2.300,91		-	R\$	2.300,91
06.06.06.01	EXECUÇÃO DE PAREDES EM BLOCOS ESTRUTURAIS OU CONCRETO, LASTRO, FORMAS, CHAMINÉ DE ACESSO, APLICAÇÃO DE CONCRETO, COLOCAÇÃO DE FERRAGEM, VEDAÇÃO ENTRE TUBO E PAREDE DE CONCRETO E PROTEÇÃO DE JUNTAS E FLANGES ENTERRADOS								R\$ 2.171,50	R\$	2.171,50	R\$	-	R\$	2.171,50
06.06.06.01.01	EXECUÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PADRÃO SANASA (OBRAS	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	2.171,50	R\$ 2.171,50	R\$	2.171,50	R\$		R\$	2.171,50
06.06.06.02	CIVIS) DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS								R\$ 129,41	R\$	129,41		-	R\$	129,41
06.06.06.02.01	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 300 MM	1,00	1,00		1,00	UN	R\$		R\$ 43,14		43,14		-	R\$	43,14
06.06.06.02.02 06.06.07	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM ASSENTAMENTO	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	86,27	R\$ 86,27 <b>R\$ 226,25</b>		86,27 <b>226,25</b>		-	R\$	86,27 <b>226,25</b>
06.06.07.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS								R\$ 226,25		226,25		-	R\$	226,25
06.06.07.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	125,00	125,00		125,00	М	R\$	1,81	R\$ 226,25	R\$	226,25	R\$	-	R\$	226,25
06.06.08	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO								R\$ 685,56	R\$	685,56	R\$	-	R\$	685,56
06.06.08.01	MONTAGEM DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES, REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS EM GERAL NOS DIVERSOS DIÂMETROS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL.								R\$ 685,56		685,56		-	R\$	685,56
06.06.08.01.01	MONTAGEM HIDRÁULICA PARA CAIXA DE DESCARGA Ø 50 MM	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	685,56	R\$ 685,56	R\$	685,56	R\$	-	R\$	685,56
06.07	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD.SÃO MARCOS								R\$ 20.448,29	R\$	20.448,29	R\$	(613,87)	R\$	19.834,42
06.07.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA		45-00		.== -		D.A.		R\$ 1.991,70		1.991,70		-	R\$	1.991,70
06.07.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. E= 6MM. COM	157,00	157,00		157,00	M	R\$		R\$ 409,77		409,77		-	R\$	409,77
06.07.01.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	31,40	31,40		31,40	M2	R\$	50,38	R\$ 1.581,93		1.581,93		,	R\$	1.581,93
06.07.02 06.07.02.01	SERVIÇOS TÉCNICOS  LOCAÇÃO E CADASTRO								R\$ 1.102,14 R\$ 1.102,14		1.102,14 1.102,14		(613,87) (613,87)		488,27 488,27
06.07.02.01	LOCAÇÃO DE REDES	157,00	157,00		157,00	М	R\$	3,11	R\$ 488,27	R\$	488,27		(013,07)	R\$	488,27
06.07.02.01.02	CADASTRO DE REDES	157,00	157,00	(157,00)	-	М	R\$	3,91	R\$ 613,87	R\$	613,87	R\$	(613,87)	R\$	-
06.07.03	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 5.049,30	R\$	5.049,30	R\$	-	R\$	5.049,30

			QUAN	TIDADE						VAL	ORES EM REAIS	5			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNIT <i>E</i> C/BDI	RIO	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEI	DIÇÃO ATUAL	ACUI	MULADA ATUAL
06.07.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE								R\$ 704,40	R\$	704,40	R\$	-	R\$	704,40
06.07.03.01.01	AREAS, VALAS, POÇOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	10,00	10,00		10,00	M3	R\$	70,44	R\$ 704,40		704,40			R\$	704,40
06.07.03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS	,						,	R\$ 1.224,98	R\$	1.224,98		_	R\$	1.224,98
06.07.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1º CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	107,36	107,36		107,36	МЗ	R\$	11,41	R\$ 1.224,98		1.224,98		-	R\$	1.224,98
06.07.03.03	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU SEM COMPACTAÇÃO								R\$ 3.106,67	R\$	3.106,67	R\$	-	R\$	3.106,67
06.07.03.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,80 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS DE ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	15,01	15,01		15,01	МЗ	R\$ :	20,55	R\$ 308,46	R\$	308,46	R\$	-	R\$	308,46
06.07.03.03.02	REATERRRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	102,05	102,05		102,05	M3	R\$	27,42	R\$ 2.798,21	R\$	2.798,21	R\$	-	R\$	2.798,21
06.07.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA								R\$ 13,25	R\$	13,26	R\$	-	R\$	13,26
06.07.03.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	0,39	0,39		0,39	M3	R\$	14,44	R\$ 5,63	R\$	5,63	R\$	-	R\$	5,63
06.07.03.04.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT = 19,1 KM	0,39	0,39		0,39	M3	R\$	19,55	R\$ 7,62	R\$	7,62	R\$	-	R\$	7,62
06.07.04	ESCORAMENTOS SIMI = 13,1 KIII								R\$ 5.983,43	R\$	5.983,43	R\$	-	R\$	5.983,43
06.07.04.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM								R\$ 5.983,43	R\$	5.983,43	R\$	-	R\$	5.983,43
06.07.04.01.01	PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	361,10	361,10		361,10	M2	R\$	16,57	R\$ 5.983,43		5.983,43		-	R\$	5.983,43
06.07.05 06.07.05.01	ESGOTAMENTO AGUAS SUPERFICIAIS								R\$ 64,61 R\$ 64,61	R\$	64,61 64,61		-	R\$	64,61 64,61
06.07.05.01.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	13,00	13,00		13,00	Н	R\$	4,97	R\$ 64,61	R\$	64,61		-	R\$	64,61
06.07.06 06.07.06.01	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  EXECUÇÃO DE PAREDES EM BLOCOS ESTRUTURAIS OU  CONCRETO, LASTRO, FORMAS, CHAMINÉ DE ACESSO, APLICAÇÃO  DE CONCRETO, COLOCAÇÃO DE FERRAGEM, VEDAÇÃO ENTRE  TUBO E PAREDE DE CONCRETO E PROTEÇÃO DE JUNTAS E  FLANGES ENTERRADOS								R\$ 4.601,82 R\$ 4.343,00	R\$	4.601,82 4.343,00	R\$	-	R\$	4.601,82
06.07.06.01.01	EXECUÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA PADRÃO SANASA (OBRAS CIVIS)	2,00	2,00		2,00	UN	R\$ 2.1	71,50	R\$ 4.343,00	R\$	4.343,00	R\$	-	R\$	4.343,00
06.07.06.02	DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS								R\$ 258,82	R\$	258,82	R\$	-	R\$	258,82
06.07.06.02.01 06.07.06.02.02	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 300 MM ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	2,00 2.00	2,00		2,00 2.00	UN		43,14 36,27	R\$ 86,28 R\$ 172,54		86,28 172,54			R\$ R\$	86,28 172,54
06.07.07	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FONDIDO 600 MIM	2,00	۷,00		2,00	UN	ıψ	JU,E1	R\$ 284,17	R\$	284,17		-	R\$	284,17
06.07.07.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS								R\$ 284,17	R\$	284,17	R\$	-	R\$	284,17
06.07.07.01.01	ASSENT. TUBOS E PEÇAS EM PVC JE, Ø 50 MM (OU RPVC OU PVC DEFOFO OU PRFV) - P/ÁGUA	157,00	157,00		157,00	М	R\$	1,81	R\$ 284,17	R\$	284,17	R\$	-	R\$	284,17
06.07.08	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO								R\$ 1.371,12	R\$	1.371,12	R\$	-	R\$	1.371,12
06.07.08.01	MONTAGEM DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES, REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS EM GERAL NOS DIVERSOS DIÂMETROS E MATERIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL.								R\$ 1.371,12	R\$	1.371,12	R\$	-	R\$	1.371,12
06.07.08.01.01	MONTAGEM HIDRÁULICA PARA CAIXA DE DESCARGA Ø 50 MM	2,00	2,00		2,00	UN	R\$ 6	35,56	R\$ 1.371,12	R\$	1.371,12	R\$	-	R\$	1.371,12
06.08	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - ADMINISTRAÇÃO								R\$ 59.809,53	R\$	47.850,16	R\$	6.130,25	R\$	53.980,41
06.08.01	ADMINISTRAÇAO LOCAL - GRUPO B: OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS	1,00	0,80	0,10	0,90	UN	R\$ 59.86	09,53	R\$ 59.809,53	R\$	47.850,16	R\$	6.130,25	R\$	53.980,41
										t		<del>                                     </del>			
07	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SISTEMA DE ESGOTAMENTO , REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DE ESGOTOS - MATERIAIS								R\$ 264.050,84		125.387,60		128.238,87	·	253.626,48
07.01	MATERIAL HIDRÁULICO + ELÉTRICO - E.E.E. JD. CAMPINEIRO		<u> </u>						R\$ 111.858,61	R\$	-	R\$	111.858,61	R\$	111.858,61

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  ## ANTENION PRESENTE				QUANT	ΓIDADE					VALORES EM REALS	6	
WILDINGS   MANUAL PRINCES   PRINCE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					UN		PREVISTA CONTRATO		MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
TE BIA PERPON DUCTILL COM PLANGES, 100 MIA, PUILAGAD CAMBOS   200   200   1.0			1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 483,3	3 R\$ 483,33	R\$ -	R\$ 483,33	R\$ 483,33
TUBO CENTERIOR DUCTIC CON FLANSES, L - 0.58 M, 9 0 MM, 1,00	7 01 02	TE EM FERRO DÚCTIL COM FLANGES, Ø 80 MM, FURAÇÃO FLANGE	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 432,1	3 R\$ 864,26	R\$ -	R\$ 864,26	R\$ 864,26
COUNTY AND COLUMN AND ELECTRON DUCKT, COUNT FLANCES, 90 BML PURPLACE   5.00   5.00   5.00   F.C   R5   141.67   R5   700.55   R5   R5   700.55   R5   700.	7 01 03	TUBO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, L = 0,55 M, Ø 80 MM,	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 433,3	3 R\$ 433,33	R\$ -	R\$ 433,33	R\$ 433,33
TUBBO EMPEROD DUCTIL COMP PORTAFFLAMED, L = 27.74 N. 9 10   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   6.00   70.00	07 01 04	CURVA 900 EM FERRO DÚCTIL COM FLANGES, Ø 80 MM, FURAÇÃO	5,00		5,00	5,00	PÇ	R\$ 141,6	7 R\$ 708,35	R\$ -	R\$ 708,35	R\$ 708,35
## PATA GRANT TEMPERIO DÚCTIL, DIGN MAN  ## PATA GRANT TEMPERIO DÚCTIL, DIGN PATA GRANT TEMPERIO DÚ	7 01 05	TUBO EM FERRO DÚCTIL COM PONTA/FLANGE, L = 0,27 M, Ø 80	6,00		6,00	6,00	PÇ	R\$ 215,8	3 R\$ 1.294,98	R\$ -	R\$ 1.294,98	R\$ 1.294,98
POTATION   PORTRACIAL CORPO CURTO E CARECOTE, 9 00 MB, PURACAD   3,00   5,00   5,00   7,00	07.01.06	JUNTA GIBAULT EM FERRO DÚCTIL , Ø 80 MM	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 125,8	3 R\$ 377,49	R\$ -	R\$ 377,49	R\$ 377,49
## PIRACÓP LANGE COME MAR PETER MALUE CONEXAD  70 71 99   PIRACÓP LANGE COME MAR PETER MALUE CONEXAD  70 71 199   PIRACÓP LANGE COME MAR PETER MALUE CONEXAD  70 71 199   PIRACÓP LANGE COME MAR PETER MALUE CONEXAD  70 71 190   PIRACÓP LANGE COME MAR PETER MAR PET	07.01.07	BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, Ø 80 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 491,6	6 R\$ 1.474,98	R\$ -	R\$ 1.474,98	R\$ 1.474,98
### AUTOMATICA P) DESCARGA, MEDIODRES DE NÍVEL & ACESSÓRIOS \$  2.00   2.00   C.J   R8 7.010,76   R8   14.02,52   R8   . R8   . R8   14.021,52   R8    7.79.11   SORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, Ø 300 MM, FURAÇÃO   3.00   3.00   7.00   7.00   1.00   1.00   7.00   1.00   1.00   7.00	07.01.08	FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 740,2	9 R\$ 740,29	R\$ -	R\$ 740,29	R\$ 740,29
REGISTRO EN FERRO DUCTIL COM FLANGES, CUMHADE  0.701.10  0.701.11  0.701.10  0.701.11  0.701.12  0.701.12  0.701.12  0.701.13  0.701.13  0.701.13  0.701.14  0.701.14  0.701.15  0.701.14  0.701.15  0.701.14  0.701.15  0.701.14  0.701.15	07.01.09	AUTOMÁTICA P/ DESCARGA, MEDIDORES DE NÍVEL E ACESSÓRIOS	2,00		2,00	2,00	CJ	R\$ 7.010,7	6 R\$ 14.021,52	R\$ -	R\$ 14.021,52	R\$ 14.021,52
97.01.12   VALVULA DE RETENÇAGO EM PERRO DUCTIL, COM PORTINNOLA   2.00   2.00   P.C.   RS   416.66   RS   633.32   RS	07.01.10	REGISTRO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO E CABEÇOTE, Ø 200 MM, FURAÇÃO	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 1.583,3	2 R\$ 4.749,96	R\$ -	R\$ 4.749,96	R\$ 4.749,96
Output   Duple   Dup	i,				·	,			İ		Î	· ·
Furnación Flance Conf. NBR 7875, Ph-10   2,00   2,00   2,00   1,00   1,00   1,00   P.C. RS   433.33   RS   832.32   RS   823.32   RS   923.32   RS   923.3	07.01.12	DUPLA, Ø 80 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-25	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 416,6	6 R\$ 833,32	R\$ -	R\$ 833,32	R\$ 833,32
1,00   1,10   1,00	07.01.13	FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 433,3	3 R\$ 866,66	R\$ -	R\$ 866,66	R\$ 866,66
MM_PIRACÃO FLANGE COME_ANSIB IS.S. PN-10   1.00   1.00   1.00   PC   R\$   1.429.15   R\$   1.	J7.01.14	MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. ANSI B 16,5, PN-10	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 923,3	2 R\$ 923,32	R\$ -	R\$ 923,32	R\$ 923,32
DESENHO TÍPICO   DESENHO TÍPICO   DESENDA EM AÇO CARBONO, COM 02 DEGRAUS   2,00   2,00   2,00   2,00   C.J   RS   241,66   RS   483,32   RS   - RS   483,3			1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 1.429,1	5 R\$ 1.429,15	R\$ -	R\$ 1.429,15	R\$ 1.429,15
10.70.1.17   C(COMP. DES. 2561)   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.00   2.70   2.75,00   R\$   2.75,00   R	07.01.10	DESENHO TÍPICO	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 5.563,5	9 R\$ 5.563,59	R\$ -	R\$ 5.563,59	R\$ 5.563,59
			2,00		2,00	2,00	CJ	R\$ 241,6	6 R\$ 483,32	R\$ -	R\$ 483,32	R\$ 483,32
Furração Flange Conf. NBR 7675, Ph-10   2,00   2,00   PC   RS   1.599.8   RS   3.199.96   RS   1.999.8   RS			2,00		2,00	2,00	CJ	R\$ 275,0	0 R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 550,00
REDUÇÃO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, Ø 100 X 80 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. ANSI\( 8 \) 1.00   1.00   1.00   1.00   P.C.   R\( 8 \) 135,12			2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 1.599,9	8 R\$ 3.199,96	R\$ -	R\$ 3.199,96	R\$ 3.199,96
TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÓES 1,17 X 0,55 M, CONF.   DETALHE PROJ. 20030071 FL.010   1,00   1,00   1,00   1,00   PC   R\$   1.012,26   R\$   4.049,04   R\$   - R\$   4.049,04   R\$   07.01.22   TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÓES 0,70 X 0,85 M, CONF.   1,00   1,00   1,00   PC   R\$   951,29   R\$   951,29   R\$   - R\$   951,29   R\$   07.01.23   TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÓES 1,22 X 0,50 M, CONF.   2,00   2,00   2,00   PC   R\$   970,15   R\$   1.940,30   R\$   - R\$   1.940,30   R\$   07.01.24   NIPLE DIPLO EM AÇO INOX Ø 2"   2,00   2,00   2,00   PC   R\$   46.82   R\$   93,64   R\$   - R\$   93,64   R\$   07.01.25   LUVA EM AÇO INOX OM ROSCA FÉMEA Ø 2"   1,00   1,00   1,00   1,00   PC   R\$   40,31   R\$   40,31   R\$   - R\$   40,31   R\$	7 01 20	REDUÇÃO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, Ø 100 X 80 MM,	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 135,1	2 R\$ 135,12	R\$ -	R\$ 135,12	R\$ 135,12
TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÕES 0,70 X 0,85 M, CONF.   DETALHE PROJ.20030071 FL.010   1,00   1,00   1,00   PÇ   R\$   951,29   R\$   951,29   R\$   951,29   R\$   97.012   TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSOES 1,22 X 0,50 M, CONF. DETALHE PROJ.20030071 FL.010   2,00   2,00   2,00   PÇ   R\$   970,15   R\$   1,940,30   R\$   - R\$   1,940,30   R\$   07.0124   NIPLE DUPLO EM AÇO INOX OZ "   2,00   2,00   PÇ   R\$   46,82   R\$   33,64   R\$   - R\$   33,64   R\$   - R\$   34,04   R\$   07.0125   LUVA EM AÇO INOX COM ROSCA FÉMEA Ø Z"   1,00   1,00   1,00   PÇ   R\$   40,31   R\$   40,31   R\$   - R\$   40,31   R\$   07.0126   FLANGE CEGO EM FERRO DUCTIL Ø 50 MM USINADO COM ROSCA CENTRAL BSP Z". FURAÇÃO COMP. NBR 7675, PN-10   1,00   1,00   PÇ   R\$   102,92   R\$   10	7 01 21	TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÕES 1,17 X 0,55 M, CONF.	4,00		4,00	4,00	PÇ	R\$ 1.012,2	6 R\$ 4.049,04	R\$ -	R\$ 4.049,04	R\$ 4.049,04
TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSOES 1,22 X 0,50 M, CONF.   2,00   2,00   2,00   2,00   PÇ   R\$   970,15   R\$   1,940,30   R\$   - R\$   1,940,30   R\$	7 01 22	TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSÕES 0,70 X 0,85 M, CONF.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 951,2	9 R\$ 951,29	R\$ -	R\$ 951,29	R\$ 951,29
DEFILITE PROJ. 2008	7 01 23	TAMPA EM AÇO CARBONO 1020, DIMENSOES 1,22 X 0,50 M, CONF.	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 970,1	5 R\$ 1.940,30	R\$ -	R\$ 1.940,30	R\$ 1.940,30
07.01.26   FLANGE CÉGO EM FERRO DUCTIL Ø 50 MM USINADO COM ROSCA   1,00   1,00   1,00   PÇ   R\$   102.92   R\$	07.01.24	NIPLE DUPLO EM AÇO INOX Ø 2"										
CENTRAL BSP 2". FURAÇÃO CONF. NBR 7675. PN-10   1,00   1,00   PC   H\$ 102,92					·		ĺ		İ			
DE BORRACHA, CORPO CURTO, TIPO EURO 23, Ø 50 MM, FURAÇÃO   2,00   2,00   2,00   PÇ   R\$ 465,00   R\$ 930,00   R\$ - R\$ 930,00   R\$	07.01.26	CENTRAL BSP 2", FURAÇÃO CONF. NBR 7675, PN-10	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 102,9	2 R\$ 102,92	R\$ -	R\$ 102,92	R\$ 102,92
07.01.29   MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10   2,00   2,00   PC   H\$ 2.586,31   R\$ 5.176,62   R\$   -   H\$ 5.176,62   R\$   07.01.29   GUINDASTE GIRATORIO PARA REMOÇÃO DE BOMBAS E ACESSÓRIO S, CAPACIDADE 400 KG   1,00   1,00   CJ   R\$ 3.566,16   R\$ 3.566,16   R\$ 3.566,16   R\$ 3.566,16   R\$   3.566,16   R\$   0.566,16   R\$   0.	07.01.27	DE BORRACHA, CORPO CURTO, TIPO EURO 23, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 465,0	0 R\$ 930,00	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 930,00
ACESSÓRIOS, CAPACIDADE 400 KG	07.01.28	MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 2.588,3	1 R\$ 5.176,62	R\$ -	R\$ 5.176,62	R\$ 5.176,62
PORCAS, PARAFUSOS ST. AÇO)	07.01.29	ACESSÓRIOS, CAPACIDADE 400 KG	1,00		1,00	1,00	CJ	R\$ 3.566,1	6 R\$ 3.566,16	R\$ -	R\$ 3.566,16	R\$ 3.566,16
07.01.31 ACESSÓRIO P/ FLANGE Ø 80 MM 23,00 23,00 CJ R\$ 31,67 R\$ 728,41 R\$ - R\$ 728,41 R\$		PORCAS, PARAFUSOS ST. AÇO)										
1,00   1,00   10												
07.01.33   ACESSÓRIO P/ FLANGE Ø 200 MM   2,00   2,00   CJ   R\$   36,08   R\$   72,16   R\$   -   R\$   72,16   R\$	07.01.33	ACESSÓRIO P/ FLANGE Ø 200 MM										
MATERIAL ELETRICO - CCM - E.E.E. CAMPINEIRO - 20030071 - REV.												

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REAIS	<b>i</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.01.34	CAIXA DE CHAPA DE AÇO - LINHA "C", TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO COM VEDAÇÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. UMA FLANGE DE BORRACHA PERMITE A PASSAGEM DIRETA DOS CABOS DISPENSANDO PRENSA-CABOS. GRAU DE PROTEÇÃO IP55. ACABAMENTO COM PINTURA PÓ LISA COR CINZA RAL 7035 E PLACA DE MONTAGEM LARANJA RAL 2000. DIMENSÕES DO QUADRO DE CHAPA DE AÇO: PROFUNDIDADE 300MM, (EXTERNAS A X L) 1000 X 800 MM, PLACA DE MONTAGEM 927 X 727MM, PORTAS 01, FECHOS 01, TAMPAS 04.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ -	R\$ 11,08	R\$ 11,08
07.01.35	CHAVE COMUTADORA E INTERTR. MECÂNICO (IMPOSSIBILITAM A DESCONEXÃO EM POSIÇÃO "LIGA"). PROTEÇÃO ELÉTRICA ADICIONAL COM DISJUNTOR. PARTES PLÁSTICAS TERMO-PLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL (C.S.A. C.22.2 №6 E U.L. 94 HB-MIL SPEC 22096). VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES SBR. TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO. TEMPERAT. DE OPERAÇÃO 0/120°C TRABALHO CONTÍNUO E 200°C (30MIN.). CONSTRUÇÃO CONE. NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623. VOLT. MÁX. TRABALHO 690 VOLTS RBN - CONF. NBR IEC 60309-1. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS CONFORME U.L., CSA E NBR IEC 60309. RIGIDEZ DIELÉTRICA CONF. NBR IEC 60309-1. RESIST. AO IMPACTO CONFORME C.S.A. C22.2 № 182-1 PARÁGRAFOS 7.4.2 E 7.4.4. RESISTÊNCIA À ABRASÃO CONFORME C.S.A. C22.2 № 182-1 PARÁGRAFOS 7.4.3 E 7.4.4. ESTANOUEIDADE CONF. NORMA NBR IEC 60529. PROTEÇÃO DOS CABOS CONFORME C.S.A. C.2.2 № 182-1 PARÁGRAFOS 7.4.3 E 7.4.4. ESTANOUEIDADE CONF. NORMA NBR IEC 60529. PROTEÇÃO DOS CABOS CONFORME U.L. 62 E C.S.A. C22.2 № 49. RESIST. À CORROSÃO: (PARTES PLÁSTICAS) SALT SPRAY, ÁLCOOL, ÓLEO, SOLVENTES, LUBRIFICANTES, GRAXAS, MEIOS ÁCIDOS, ALCALINAS E OUTROS AGENTES QUÍMICOS. O DISJUNTOR DA TOMADA DEVE TER A CAPAC. RUPTURA DE 6KA CONFORME IEC 60947-2. AMPERAGEM	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36	R\$ -	R\$ 1.233,36	R\$ 1.233,36
07.01.36	CHAVE SÉCSION. SEB CARRANTRIPÓTARS. P. P. IN HOBATE PERTÍA PUSIVEIS NH-000, CAPAC. DE OPER. EM CARGA. TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DOS FUSÍVEIS, FENDAS NA TAMPA PERMITEM A VERIF. DO ESTADO DOS FUSÍVEIS, FENDAS NA TAMPA PERMITEM A VERIF. DO ESTADO DOS FUSÍVEIS, A ALIMENT. PODE SER FEITA POR BAIXO OU POR CIMA, PROTEÇÃO CONTRA TOQUE ACIDENTAL (ATENDE A NR-10) COM USO DE CAPAS PROTETORAS, POSSIBILITE A TROCA RÁPIDA DOS FUSÍVEIS S' A NECESSIDADE DE PUNHO SACA-FUSÍVEIS, POSSIBIL. BLOQUEIO DO PUNHO DE ACIONAM., POSSIBIL. DE CONEXÃO DIRETA DE CABOS DE COBRE OU ALUMÍNIO ATRAVÉS DE TERMINAIS PRENSA-CABOS. CORRESPONDAM À NORMA IEC. 60269-2-1. GRAU DE PROTEÇÃO IP20, CORRENTE NOMINAL EM REGIME CONTÍNUO (IU) 100A, CORRENTE TÉRM. CONV. (ITH) 100A, TENSÃO NOMINAL DE OPER. (UE) 690V, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAM. (UI) 690V, TENSÃO NOMINAL DE ISOLAM. (UI) 690V, TENSÃO NOMINAL DE URIPULSO SUPORTÁVEL (UIMP) 6KV, CORRENTE PRESUMIDA DE CURTO CIRCUITO COM FUSÍVEL CONECTADO EM SÉRIE (IP) PARA 60 HZ (RMS) 100KA, MÁX. CORRENTE DE CORTE (IC) 15KA, INTEGRAL DE JOULE 12T 57KA2S, CAPAC. OPERAÇÃO EM CARGA 690V, CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO EM CARGA 690V, CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO EM CARGA 690V, CORRENTE NOMINAL DE OPERAÇÃO CON CORRENTE MOMINAL MÁX. DE FUSÍVEIS DE AÇÃO NETARADADA (IN) 100A, DURABILIDADE MECÂNICA DE 2000 MANOBRAS, TEMP. AMB. PERMITIDA (-25 ATÉ +55)°C, VELOCIDADE MÍN. DE MANOBRA 2,2M/S, PERDA WATT MÁX. PERMITIDA PARA FUSÍVEIS NH CONFORME NORMA IEC 60269-2-1 DE 7,5W, SEÇÃO CONDUTORES DE CONEXÃO (CABOS COM TERMINAL) 1,5 ATÉ 50MMZ, CONTATO AUXILIAR COM 1NA + 1NF, PARA FUSÍVEIS TAMANHO 000, QUANDO INSTAL. NA POSIÇÃO HORIZONTAL DEVESE IITIL IZAR FATOR DE REDIICÃO DE 0.8 DA CORRENTE NOMINAL DE SE LITIL IZAR FATOR DE REDIICÃO DE 0.8 DA CORRENTE NOMINAL	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 159,27	R\$ 159,27	R\$ -	R\$ 159,27	R\$ 159,27

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.01.37	FUSÍVEL DE AÇÃO RETARDADA GG - TENSÃO NOMINAL 500VCA/250VCC TAMANHO NH-000/63A. PARA APLICAÇÃO GERAL E COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM TODA ZONA TEMPO- CORRENTE. TENSÃO NOMINAL 500VCA/250VCC. AMPERAGEM 63A.	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 14,67	R\$ 44,01	R\$ -	R\$ 44,01	R\$ 44,01
07.01.38	CHAVE COMUTADORA SOB CARGA SS32 - COM INTERTRAVAMENTO ACOPLADO ÀS BASES DAS DUAS CHAVES S32 FORMANDO UM CONJ. RÍGIDO, PODENDO ASSIM SER OPERADO P/ UMA MANÓPLA. POSIÇÃO 1-0-II. A COMUTADORA DE 63A TÊM TERMINAIS C/ PRENSA-CABOS COM VÃO DE 9X8MM (AS CAPAS PROTETORAS FAZEM PARTE DO FORNECIMENTO). TETRAPOLAR (IMPEDE O PERIGOSO RETORNO PARA O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA). VELOCIDADE DE ACIONAM. INDEP. DA AÇÃO DO OPERADOR. ABERTURA FORÇADA DENTRO DE UM ÂNGULO DE 105º. OPERAÇÃO EM TRÊS POSIÇÕES (1-0-II). INTERTRAV. MECÂNICO QUE IMPEÇA O FECHAMENTO DE DUAS CHAVES SIMULTANEAMENTE. INVÓLUCRO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, UTILIZAÇÃO EM CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA, A TAMPA TRANSPARENTE PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DO ESTADO DOS CONTATOS, A ALIMENT. PODE SER POR CIMA OU POR BAIXO, MONTAGEM EM QUALQUER POSIÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA TOQUE ACIDENTAL (ATENDE A NR- 10) COM USO DE CAPAS PROTETORAS, POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DIRETA DE CABOS DE COBRE OU ALUMÍNIO ATRAVÉS DE TERMINAIS PRENSA-CABOS, COMPLETA LINHA DE ACESSÓRIOS: ACIONAMENTO ROTATIVO EXTERNO, BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES, ETC ATENDAM AS NORMAS INTERNACIONAIS EN/IEC 60947-1 E EN/IEC 60947-3. QUE TENHA TESTES REALIZADOS NO LABORATÓRIO CEPEL (BRASIL) E	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 2.013,31	R\$ 2.013,31	R\$ -	R\$ 2.013,31	R\$ 2.013,31
07.01.39	PROTETOR DE SURTO VPU SERIES - VPU I 3+1R 280V/25KVA	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 5.575,14	R\$ 16.725,42	R\$ -	R\$ 16.725,42	R\$ 16.725,42
07.01.40	CHAVE SECCION. SOB CARGA S31. CONSTRUÇAO DESSA CHAVE PERMITE MONTAGEM EM QUALQUER POSIÇÃO. PODE SER FIXADA EM TRILHO DIN (35X7,5MM) OU EM PLACA DE MONTAGEM ASSIM COMO EM CAIXAS COM ACIONAMENTO EXTERNO. A VELOCIDADE DE ABERTURA E FECHAMENTO INDEPENDE DO OPERADAOR. OPERAÇÃO SEGURA E GRANDE CAPACIDADE EM CURTO-CIRCUITO. TERMINAIS PRENSA-CABOS QUE PERMITEM CONEXÃO DIRETA DOS CABOS. FORNECIMENTO COM MANOPLA E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN OU EM PLACA DE MONTAGEM. CORRENTE NOMINAL EM REGIME CONTÍNUO (IU) 40A. CORRENTE TÉRMICA CONVENCIONAL (ITH) 40A. TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO (UE) 660V. TENSÃO NOMINAL DER IMPULSO SUPORTÁVEL (UIMP) 6KV. CORRENTE PRESUMIDA DE CURTO-CIRCUITO COM FUSÍVEL CONECTADO EM SÉRIE (IP) PARA 60HZ - 660V (RMS) - 50KA, MÁX. CORRENTE IN DO FUSÍVEL 63A, CORRENTE DE CORTE (IC) 8,2KA, INTEGRAL DE JOULE 12T 45KA2S. CAPACIDADE NOMINAL DE ESTABELECIMENTO EM CURTO-CIRCUITO (ICM) (PICO) 1,36KA, CORRENTE NOMINAL ADIMISSÍVEL DE CURTA DURAÇÃO (ICW) (FIMS) 0,8KA/1,0S. TENSÃO APLICADA EM 60S DE 2500V. CORRENTE NOMINAL ADIMISSÍVEL DE CURTA DURAÇÃO (ICW) (FIMS) 0,8KA/1,0S. TENSÃO APLICADA EM 60S DE 2500V. CORRENTE NOMINAL MÁX. DE FUSÍVEIS DE AÇÃO RETARDADA (IN) 63A. DURABILIDADE MECÂNICA DE 60.000 MANOBRAS. TEMPERATURA AMBIENTE PERMITIDA (-25 ATÉ + 55)°C. TORQUE REQUERIDO PARA AMBIENTE PERMITIDA (-25 ATÉ + 55)°C. TORQUE REQUERIDO PORA AMBIENTE PERMITIDA (-25 ATÉ + 55)°C. TORQUE REQUERIDO PORA AMBIENTE PERMITIDA (-25 ATÉ + 55)°C. TORQUE REQUERIDO PORA AMBIENTE PERMITIDA (-25 ATÉ + 55)°C. TORQUE REQUERIDO PORA AMBIENTE DE REGIME 0,9W. SEÇÃO DOS CON TERMINAL (4 ATÉ 35MM2). PARAFUSO DOS TERMINAIS (ALLEN) M6X16. O TESTE DE CAPACIDADE PARA OPERAÇÃO EM CARGA É REALIZADO: NO FECHAMENTO. COM 10 X IE. NA ABERTURA COM 8 X IE. COM FATOR	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 455,40	R\$ 455,40	R\$ -	R\$ 455,40	R\$ 455,40
07.01.41	TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) PARA MEDIÇÃO 100-5A (3XTC)	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 138,67	R\$ 416,01	R\$ -	R\$ 416,01	R\$ 416,01
07.01.42	CHAVE DE AFERIÇÃO BTS - SOBREPOR - PARA TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA COM NEUTRO E TRANSFORMADOR DE CORRENTE	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 346,66	R\$ 346,66	R\$ -	R\$ 346,66	R\$ 346,66

			QUANT	ΓIDADE						VAL	ORES EM REAIS	6			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		O UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	ME	DIÇÃO ATUAL	ACI	UMULADA ATUAL
07.01.43	RELE MONITOR DE FALTA E SEQUENCIA DE FASE - MODELO BVS - FREQUÊNCIA 60HZ E UM RELÉ COM CONTATO REVERSÍVEL (SPDT) -	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	98,47	R\$ 98,47	R\$	-	R\$	98,47	R\$	98,47
07.01.44	208 A 480VCA POWER METER - MULTIMEDIDOR GERAL - MULT-K PLUS - DISPLAY DE 4 DÍGITOS, MEMÓRIA DE MASSA PARA MAIS DE 50.000 REGISTROS, MEDIÇÃO HOROSAZONAL (OPCIONAL), MEDIÇÃO DE MÁXIMOS E MÍNIMOS DE TENSÕES E CORRENTES E INDICAÇÃO DE CORRENTE DE NEUTRO. COM SAÍDA RS485.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	1.184,99	R\$ 1.184,99	R\$	-	R\$	1.184,99	R\$	1.184,99
07.01.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 5 A 10 X IN) - IN = 6A - MODELO 5SX1 306-7.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	96,91	R\$ 96,91	R\$	-	R\$	96,91	R\$	96,91
07.01.46	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO CURVA B, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 3 A 5 X IN) - IN = 16A - MODELO 5SX1 216-6	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$	26,25	R\$ 52,50	R\$	-	R\$	52,50	R\$	52,50
07.01.47	TRANSFORMADOR BIFÁSICO ISOLADOR - 2,0KVA - 220V:220V:220V:127V - FREQUÊNCIA DE TRABALHO 60HZ, ENROLAMENTOS ISOLADOS GALVANICAMENTE, DADOS DO TRANSFORMADOR NA PRÓPRIA ETIQUETA COM FÁCIL LEITURA E IDENTIFICAÇÃO, LIGAÇÃO ATRAVÉS DE TERMINAIS, ISOLAÇÃO A SECO, MONTAGEM ABERTA PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA, TERMINAL DE ATERRAMENTO ACESSÍVEL, CONSTRUÍDOS E ENSAIADOS INDIVIDUALMENTE, SEGUINDO NORMAS VIGENTES.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	756,66	R\$ 756,66	R\$	-	R\$	756,66	R\$	756,66
07.01.48	PROTETOR DE SURTO VPU SERIES - VPU III R 230V/6KVA	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	455,83	R\$ 455,83	R\$	-	R\$	455,83	R\$	455,83
07.01.49	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO CURVA B, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 3 A 5 X IN) - IN = 16A - MODELO 5SX1 216-6 BIASE PARA FUSIVEIS DIAZED IZ 25/1 BASE PROTEGIDA UNIFICAR,	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	26,25	R\$ 26,25	R\$	-	R\$	26,25	R\$	26,25
07.01.50	BASE PARA FUSIVEIS DIAZED DZ 25/1 BASE PROTEGIDA UNIFICIAR, COM TERMINAIS DE DUPLA FUNÇÃO NO LADO DA ALIMENTAÇÃO E TERMINAIS PRENSA CABOS NA SAÍDA, LEVAM EM CONSIDERAÇÃO A MINIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS, SENDO PERFEITAMENTE ADAPTÁVEIS A QUALQUER PROJETO. A MONTAGEM É FEITA POR SIMPLES ENGATE EM TRILHO DIN(35X7,5MM). PARAFUSO DE AJUSTE PARA FUSÍVEIS DIAZED, TAMANHO DII, ROSCA E27 (PD)(116). TAMPA PARA DII (TDII) FUSIVEIS DE ÁÇÃO RETARDADA TIPO GG DZ16A, PARA APLICAÇÃO)	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$	33,55	R\$ 67,10	R\$	-	R\$	67,10	R\$	67,10
07.01.51	GERAL E COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO EM TODA ZONA TEMPO-CORRENTE. ROSCA E27, TAMANHO DII, TENSÃO NOMINAL	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$	2,80	R\$ 5,60	R\$	-	R\$	5,60	R\$	5,60
07.01.52	500YCA/220YCC. DIJ/16. DISJUNTOR DRF- DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO MECANICO DESTINADO A PROVOCAR A ABERTURA DOS PRÓPRIOS CONTATOS QUANDO OCORRER UMA SOBRECARGA, CURTO- CIRCUITO OU CORRENTE DE FUGA À TERRA. RECOMENDADO NOS CASOS ONDE EXISTE A LIMITAÇÃO DE ESPAÇO. TIPO "A", NORMA IEC 61009 - 10KA BIPOLAR - CORRENTE NOMINAL IN = 6A, CORBENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA 55111.3247EA06 CONTATOR SRM15, TERRAPOLAR (ZNA+2PR). ACIONAMENTO EM	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	1.529,27	R\$ 1.529,27	R\$	-	R\$	1.529,27	R\$	1.529,27
07.01.53	CA, DIN EM 60 947-4-1, TAMANHO S00 COM 4 CONTATOS AUXILIARES (BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES CONFORME DIN EM 50 005). AC-2, TU-60°, IE = 9A EM 400V E 4KW. 220V, 50/60HZ, COM TERMINAIS DE LIGAÇÃO POR PARAFUSOS, TIPO 3RT15 16- 1AN20	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	112,29	R\$ 112,29	R\$	-	R\$	112,29	R\$	112,29
07.01.54	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO CURVA B, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 3 A 5 X IN) - IN = 6A - MODELO 5SX1 206-6	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	37,50	R\$ 37,50	R\$	-	R\$	37,50	R\$	37,50

			QUANT	ΓIDADE					VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.01.55	DISJUNTOR-MOTOR TERMOMAGNETICO + CONTATOR (PARTIDA DIRETA). PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SECCIONAMENTO COM POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO MECÂNICO PARA EVITAR RELIGAMENTO DO CIRCUITO. DISPARADOR MAGNÉTICO FIXO E CALIBRADO EM 13 VEZES A CORRENTE MÁXIMA DO DISJUNTOR. DISPARADOR TÉRMICO AJUSTÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS INCORPORADO NO DISJUNTOR. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA/REMOTA ATRAVÉS DO CONTATOR. ELEVADA VIDA ÚTIL DEVIDO A UTILIZAÇÃO DO CONTATOR. ELEVADA VIDA ÚTIL DEVIDO A UTILIZAÇÃO DO CONTATOR PARA MANOBRA. APLICÁVEL A MOTORES QUE PARTEM A VAZIO OU PLENA CARGA. FREQUÊNCIA DE MANOBRAS DE 15 MANOBRAS/HORA. POTÊNCIA DO MOTOR/BOMBA TRIFÁSICA-AC-3 - SCV/3,7KW - 220V - DISJUNTOR-MOTOR TERMOMAGNÉTICO COM FAIXA DE AJUSTE ENTRE 10-16A (REFERÊNCIA MPV25-3-U016) + CONTATOR (REFERÊNCIA BÁSICA PARA COMPLETAR COM A TENSÃO DE COMMADO - CWM18-10-30).	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 441,4	9 R\$ 882,98	R\$ -	R\$ 882,98	R\$ 882,98
07.01.56	CHAVE FIM DE CURSO - 3SE5 - OPÇAO MODULAR, CAIXA PLASTICA, DE ACORDO COM EN50047 IP65, PINO ATUADOR TEFLON, CONTATOS 1NA + 1NF (3SE5232-0CC05)	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 52,9	4 R\$ 52,94	R\$ -	R\$ 52,94	R\$ 52,94
07.01.57	SOQUETE COM LÂMPADA PL-11W. 220V	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 8,0	0 R\$ 8,00	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 8,00
07.01.58	BOTAO NORMAL 022 A IMPOLSAC SEM RETENÇÃO COMUZ CONTATOS NA NA COR VERDE; REB2 2 / 05 + ELC 120 S, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 CONFORME DIN 40050 É OBTIDO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE SILICONE, ELIMINANDO-SE OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, UMA VEZ QUE AS EXTREMIDADES DA MEMBRANA SÃO RIGIDAMENTE FIXADAS NO CORPO DO BOTÃO; COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA BOTÕES DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO. LINHA RAFIX EVOLUTION Ø22MM, FACEADO, COR OPACAS E ARO FRONTAL METALIZADO	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 33,3	3 R\$ 33,33	R\$ -	R\$ 33,33	R\$ 33,33
07.01.59	BOTADYNO-MMAL 1922 A IMPULSAU SEM HETENÇAU CUMUT CONTATO NF NA COR VERMELHO; REB2 2 / 03 + ELC 101 S, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 CONFORME DIN 40050 É OBTIDO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE SILICONE, ELIMINANDO-SE OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, UMA VEZ QUE AS EXTREMIDADES DA MEMBRANA SÃO RIGIDAMENTE FIXADAS NO CORPO DO BOTÃO; COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA BOTÕES DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO. LINHA RAFIX EVOLUTION Ø22MM, FACEADO, COR OPACAS E ARO FRONTAL METALIZADO	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 33,5	3 F\$ 33,33	R\$ -	R\$ 33,33	R\$ 33,33
07.01.60	BETABUDE CUMANDO DE EMERGENCIA 922 A IMPULSAO CUM RETENÇÃO COM 01 CONTATO NF NA COR VERMELHA; EZ 36 2 / 03 + ELC 201 S, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 CONFORME DIN 40050 É OBTIDO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE SILICONE, ELIMINANDO- SE OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, UMA VEZ QUE AS EXTREMIDADES DA MEMBRANA SÃO RIGIDAMENTE FIXADAS NO CORPO DO BOTÃO; COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA BOTÕES DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO. LINHA RAFIX EVOLUTION Ø22MM, FACEADO, COR	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 15,6	6 R\$ 15,66	R\$ -	R\$ 15,66	R\$ 15,66
07.01.61	CHAVE COMUTADORA COM KNOB CURTO, COM CABEÇA CIRCULAR DE DIÂMETRO DE 22 MM, COM ARO FRONTAL ZAMAC CROMADO REDONDO, NA COR OPACA PRETO, COM TRÊS POSIÇÕES CENTRALIZADO COM TRAVA, GRAU DE PROTEÇÃO 1P65 CONFORME DIN 40050 É OBTIDO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE SILICONE, ELIMINANDO-SE OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, UMA VEZ QUE AS EXTREMIDADES DA MEMBRANA SÃO RIGIDAMENTE FIXADAS NO CORPO DO BOTÃO; COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA COMUTADORES DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO. LINHA RAFIX, COMPATIBILIDADE COM CLP'S DE 24 V - 4 A 20 MA. AAZ 60 - ÂNGULO DE OPERAÇÃO 8 (RE K AAZ 2 60² / 01 + E230) TRAVA.	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 132,2	2 R\$ 396,66	R\$ -	R\$ 396,66	R\$ 396,66

			QUAN	ΓIDADE						VAL	ORES EM REAIS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITAF C/BDI	ilO	PREVISTA CONTRATO		ACUMULADA ANTERIOR	MEC	IIÇÃO ATUAL	ACUI	MULADA ATUAL
07.01.62	DE DIÂMETRO DE 22 MM, COM ARO FRONTAL ZAMAC CROMADO DE DIÂMETRO DE 22 MM, COM ARO FRONTAL ZAMAC CROMADO REDONDO, NA COR OPACA PRETO, COM DUAS POSIÇÕES DEFASADAS COM TRAVA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 CONFORME DIN 40050 É OBTIDO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE SILICONE, ELIMINANDO-SE OS PONTOS DE INFILTRAÇÃO, UMA VEZ QUE AS EXTREMIDADES DA MEMBRANA SÃO RIGIDAMENTE FIXADAS NO CORPO DO BOTÃO; COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA COMUTADORES DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO. LINHA RAFIX, COMPATIBILIDADE COM CLP'S DE 24 V - 4 A 20 MA. ACZ_90 - ÂNGULO DE OPERAÇÃO 6 (RE K ACZ 2 90° /	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 128	3,50	R\$ 257,00	R\$		R\$	257,00	R\$	257,00
07.01.63	CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAÇÃO PARA CABO #2,5MM2 COM TRILHO PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL	16,00		16,00	16,00	PÇ	R\$ 18	3,12	R\$ 289,92	R\$	-	R\$	289,92	R\$	289,92
07.01.64	CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAÇÃO PARA CABO #2,5MM2 COM TRILHO PARA INSTALAÇÃO NO PAINEL	16,00		16,00	16,00	PÇ	R\$ 18	3,12	R\$ 289,92	R\$	-	R\$	289,92	R\$	289,92
07.01.65	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 5 A 10 X IN) - IN = 16A - MODELO 5SX1 316-7.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 3:	7,87			-	R\$	37,87	R\$	37,87
07.01.66	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO CURVA B, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 3 A 5 X IN) - IN = 20A - MODELO 5SX1 220-6	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 21	7,46	R\$ 27,46	R\$	-	R\$	27,46	R\$	27,46
07.01.67	DISJUNTOR MOPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA B, UI = 250/440 VCA - UE =220VCA/127VCA - ICU = 5KA - NBR NM 60898 (DISPARO DE CURTO - CIRCUITO 3 A 5 X IN) - IN = 10A - MODELO 5SX1 110-6	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 4	1,71	R\$ 4,71	R\$	-	R\$	4,71	R\$	4,71
07.01.68	CANALETA PLASTICA COM TAMPA DE ENCAIXE PARA MONTAGEM EM PAINEL DE 50X50MM	10,00		10,00	10,00	М	R\$ 9	9,88	R\$ 98,80	R\$	-	R\$	98,80	R\$	98,80
07.01.69	SINALEIRO 22MM COM CAMPADA 220VCA AMARIELO, GRAD DE PROTEÇÃO IP65, CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III, UMIDADE 45% ATÉ 85%, TEMPERATURA -5 ATÉ +40°C, CORRENTE OPERACIONAL IE-20MA, VIDA ÚTIL > 30000H, BRILHO>60 CD/CM2, TENSÃO 220VCA, COR AMARELO, LED INTEGRADO AO CORPO, MODELO L2-DR2-Y. COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA SINALEIROS DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIDRAÇÃO.	6,00		6,00	6,00	PÇ	R\$ 8	3,33	R\$ 49,98	R\$	-	R\$	49,98	R\$	49,98
07.01.70	VIRACAÑO 22MM COM LAMPADA 220VCA VERMELHO, GHAU DE PROTEÇÃO IP65, CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III, UMIDADE 45% ATÉ 85%, TEMPERATURA -5 ATÉ +40°C, CORRENTE OPERACIONAL IE-20MA, VIDA ÚTIL > 30000H, BRILHO>60 CD/CM2, TENSÃO 220VCA, COR VERMELHO, LED INTEGRADO AO CORPO, MODELO L2-DR2-R. COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA SINALEIROS DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRAÇÃO.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 10	0,00	R\$ 10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
07.01.71	VIRAACÃO SINALEÍRO 22MM COM LAMPADA 220VCA VERDE, GHAU DE PROTEÇÃO IP65, CATEGORIA DE SOBRETENSÃO III, UMIDADE 45% ATÉ 85%, TEMPERATURA - S ATÉ +40°C, CORRENTE OPERACIONAL IE-20MA, VIDA ÚTIL > 30000H, BRILHO>60 CD/CM2, TENSÃO 220VCA, COR VERDE, LED INTEGRADO AO CORPO, MODELO L2- DR2-GP, COM BLOCO MODULARES / CONJUGADOS PARA SINALEIROS DE Ø22MM PARA APLICAÇÕES ROBUSTAS E DE VIBRACÃO	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$ 10	),42	R\$ 20,84	R\$		R\$	20,84	R\$	20,84
07.01.72	CONTATOR MODULAR CWM - TRIPOLAR. BOBINAS EM CORRENTE ALTERNADA (CA) 50/60HZ. AC-3 SERVIÇO NORMAL DE MANOBRAS DE MOTORES COM ROTOR GAIOLA COM DESLIGAMENTO EM REGIME. IE MÁX. (UE <=440V) - 18A - 220V - 6CV - CA: (-10/-01/-11/-22). (4 PÓLOS): 2P/2R = 00-22. FUSÍVEL MÁX. (GL/GG) 30A. CONS. BOBINA (CA EM 60HZ) "LIGAR / LIGADA" 45/6VA. CONTATOS AUXILIARES INTEGRADO (FRONTAL). BLOCO ANTIPARASITA (SUPRESSORES DE SURTO) RC(50/60HZ) A1/A2. DIODO A1/A2. VARISTOR (50/60HZ) A1/A2. INTERTRAVAMENTO MECÂNICO. JOGOS DE CONTATOS PRINCIPAIS (REPOSIÇÃO). BOBINAS (REPOSIÇÃO).	3,00		3,00	3,00	PÇ	R\$ 8	5,46	R\$ 256,38	R\$		R\$	256,38	R\$	256,38

			QUAN	ΓIDADE					VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.01.73	CONTATOR AUXILIAR 3RH11, TAMANHO S00 COM 4 E 8 CONTATOS, ACIONAMENTO EM AC E CC IEC 60 947, DIN EM 60 947 (VDE 0660). OS CONTATORES AUXILIARES 3RH11 SÃO TROPÍCALIZADOS E PROTEGIDOS CONTRA O TOQUE ACIDENTAL CONFORME DIN VDE 0106 PARTE 100. NA EXECUÇÃO BÁSICA POSSUEM 4 CONTATOS. ALTA SEGURANÇA DE CONTATO PARA BAIXAS TENSÕES E CORRENTES, APROPRIADOS PARA CIRCUITOS ELETRÔNICOS COM CORRENTE >=1MA COM TENSÕES A PARTIR DE 17V. PODEM SER AMPLIADOS EM ATÉ 4 CONTATOS ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES ACOPLÁVEIS. O PANORAMA DE LINHA DOS CONTATORES AUXILIARES SHI. CONF. DIN EN 50011 E DIN EN 50005. IE/AC-15/AC-14 EM 230V - 6A, CÓDIGO 40E, 220V/50-60HZ, TERMINAIS DE LIGAÇÃO POR PARAFUSO (3RH11 40-1AN20) COM 4 CONTATOS NA, PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU EM TRILHO DIN 35MM.	8,00		8,00	8,00	PÇ	R\$ 50,37	R\$ 402,96	R\$ -	R\$ 402,96	R\$ 402,96
07.01.74	CONTATOR AUXILIAR 3RH11, TAMANHO S00 COM 4 E 8 CONTATOS, ACIONAMENTO EM AC E CC IEC 60 947, DIN EM 60 947 (VDE 0660). OS CONTATORES AUXILIARES 3RH11 SÃO TROPÍCALIZADOS E PROTEGIDOS CONTRA O TOQUE ACIDENTAL CONFORME DIN VDE 0106 PARTE 100. NA EXECUÇÃO BÁSICA POSSUEM 4 CONTATOS. ALTA SEGURANÇA DE CONTATO PARA BAIXAS TENSÕES E CORRENTES, APROPRIADOS PARA CIRCUITOS ELETRÔNICOS COM CORRENTE >=1MA COM TENSÕES A PARTIR DE 17V. PODEM SER AMPLIADOS EM ATÉ 4 CONTATOS ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONTATOS AUXILIARES ACOPLÁVEIS. O PANORAMA DE LINHA DOS CONTATORES AUXILIARES 3RH1. CONF. DIN EN 50011 E DIN EN 50005. IE/AC-15/AC-14 EM 230V - 6A, CÓDIGO 22E, 220V/50-60HZ, TERMINAIS DE LIGAÇÃO POR PARAFUSO (3RH11 22-1AN20) COM 4 CONTATOS 2NA + 2NF, PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU EM	6,00		6,00	6,00	PÇ	R\$ 50,37	R\$ 302,22	R\$ -	R\$ 302,22	R\$ 302,22
07.01.75	TRILHO DIN 35MM. TOMBAZ DE EMBOT IN BLINDAUA NEWKON - IP44 - AWIPERAGEW 16A - 4 PÓLOS - 220/240V. PARTES PLÁSTICAS EM POLIAMIDA 6.6 AUTO-EXTINGUÍVEL (C.S.A. C22.2 Nº6 E UL 94HB-MIL SPEC 22096). VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES EM NEOPRENE. TERMINAIS EM LATÃO MACIÇO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO E 200°C (30MIN.). CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 E VDE 0623. TENSÃO MÁX. DE TRABALHO 690V (RMS) - CONFORME NBR IEC 60309-1. IDENTIFICAÇÃO DE TERMINAIS CONFORME U.L., CSA E NBR IEC 60309. RESISTÊNCIA AO ARCO CONFORME C.S.A. C22.2-182-1 (1990) E ALTAMENTE ISOLANTE (ATÉ 750V - 500HZ). RIGIDEZ DIELÉTRICA INBR 60309-1. RESISTÊNCIA AO IMPACTO CONFORME C.S.A. C.22.2 N°182-1 PARÁGRAFOS 7.4.2 E 7.4.4. RESISTÊNCIA A ABRASÃO CONFORME C.S.A. C22.2 N°182-1 PARÁGRAFOS 7.4.3 E 7.4.4. ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR IEC 60529. PROTEÇÃO DOS CABOS CONFORME C.S.A. C. N°182-1 PARÁGRAFOS 7.3. TIPOS DE CABOS CONFORME U.L.62 E C.S.A. C.22.2 N°49. RESISTÊNCIA A CORROSÃO DAS PARTES PLÁSTICAS: SALT SPRAY, ÁLCOOL, ÓLEO, SOLVENTES, LUBRIFICANTES, GRAXAS, MEIOS ÁCIDOS, ALCALINAS E OUTROS	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 39,58	R\$ 39,58	R\$ -	R\$ 39,58	R\$ 39,58
07.01.76	TÓMATAS DE PAINCEC - LINHA KICK - MATERIAL TERMO-PLASTICO AUTO EXTINGUÍVEL. NÚMERO DE PÓLOS 2P+T 20A. CONTATOS: LATÃO. TENSÃO DE ISOLAÇÃO 250V. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (-25 ATÉ +70°C). PROTEÇÃO IP20. CONSTRUÇÃO E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 14136 E NORMA NBR NM 60884-1. COR VERMELHA. CERTIFICAÇÃO PARA TOMADA COM RORNE	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 9,08	R\$ 9,08	R\$ -	R\$ 9,08	R\$ 9,08
07.01.77	TOMADA DE PAINEL - LINHA KICK - MATERIAL TERMO-PLÁSTICO AUTO EXTINGUÍVEL. NÚMERO DE PÓLOS 2P+T 10A. CONTATOS: LATÃO. TENSÃO DE ISOLAÇÃO 250V. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (-25 ATÉ +70°C). PROTEÇÃO IP20. CONSTRUÇÃO E CERTIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 14136 E NORMA NBR NM 60884-1. COR PRETA. CERTIFICAÇÃO PARA TOMADA COM BORNE.	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$ 7,08	R\$ 7,08	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 7,08

			QUAN	ΓIDADE						VALORES E	M REAIS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMUL ANTERI		MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUMU	ILADA ATUAL
07.01.78	MOLE DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADO EM POLIETILENO (XLPE) E COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO, 130° C EM SOBRECARGA, 250°C EM CURTO CIRCUITO, NA BITOLA 1,5MMZ, CONFORME A NBR 7287, (ENCORDOAMENTO CLASSE 2). NOTA: O MATERIAL DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O INMETRO, COR CINZA	500,00		500,00	500,00	М	R\$	1,98	R\$ 990,00	R\$	-	R\$	990,00	R\$	990,00
	MATERIAL ELÉTRICO - CABOS E ELETRODUTOS			-	-		R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07.01.79	ICABO CONDUTOH FORMADO DE FIO DE COBRE NU; TEMPEHA MOLE ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), CLASSE DE ISOLAÇÃO 450/750V, TEMPERATURA DE TRABALHO 70 C EM SERVIÇO CONTINUO, 100 C EM SOBRECARGA, 160 C ENCURTO CIRCUITO, NA BITOLA 10,0MM², CONFORME NBR 6148, (FENCORDOAMENTO CLASSE 4).	40,00		40,00	40,00	М	R\$	5,50	R\$ 220,00	R\$	-	R\$	220,00	R\$	220,00
	NOTA 1: O MATERIAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM														
	INMETRO. NOTA 2: DEVERA SER ENTREGUE NA COR PRETA.						-					-			
07.01.80	CABO CONDUTOR DE FIO DE COBRE NU; TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO EXTRUDADA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, NA BITOLA 1X4X4,0MM² CONFORME NBR 6148, (ENCORDOAMENTO CLASSE 4)	140,00		140,00	140,00	М	R\$	8,17	R\$ 1.143,80	R\$	-	R\$	1.143,80	R\$	1.143,80
	NOTA 1: O MATERIAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM														
	INMETRO. NOTA 2: DEVERA SER ENTREGUE NAS CORES SORTIDAS (PRETO,														
07.01.81	VERMELHO, VERDE, BRANCO E AZUL) CABO CONDUTOR DE FIO DE COBRE NU; TEMPERA MOLE ISOLAÇÃO EXTRUDADA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EM CLORETO DE POLIVINILA ( PVC ), CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, NA BITOLA 1X2X1,0MM² CONFORME NBR 6148, (ENCORDOAMENTO CLASSE 4).	210,00		210,00	210,00	M	R\$	2,62	R\$ 550,20	R\$	-	R\$	550,20	R\$	550,20
	NOTA 1: O MATERIAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM														
07.01.82	INMETRO. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO CONF. NBR 6150 DE SEÇAO CIRCULAR DN 2" CLASSE A TIPO ROSQUEAVEL, ROSCA CONF. NBR 6414, ESPESSURA DE PAREDE 4MM. INCLUSO LUVAS, CURVAS. ETC.	80,00		80,00	80,00	М	R\$	19,80	R\$ 1.584,00	R\$	-	R\$	1.584,00	R\$	1.584,00
07.01.83	ELETRODUTO FO. GO.1"	8,00		8,00	8,00	М	R\$	48,40	R\$ 387,20	R\$	-	R\$	387,20	R\$	387,20
07.01.84	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" COM TAMPA NAS SEGUINTES DIMENSÕES 100 X 50 CONFECCIONADA EM AÇO 1010 - 1020, TRATADO POR IMERSÃO A QUENTE EM ZINCO DE ACORDO COM NORMA ABNT MB - 25.	3,00		3,00	3,00	М	R\$	25,30	R\$ 75,90	R\$	-	R\$	75,90	R\$	75,90
	MATERIAL ELÉTRICO - PAINEL DE AUTOMAÇÃO			-	-		R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07.01.85	CAIXA EM AÇO 1200X800X400 MM, TIPO PAINEL PARA EMBUTIR, MONTADO COM OS PRINCIPAIS COMPONENTES ABAIXO ESPECIFICADOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	1.166,66	R\$ 1.166,66	R\$	-	R\$	1.166,66	R\$	1.166,66
07.01.86	CAIXA EM AÇO 600X800X400 MM, TIPO PAINEL PARA EMBUTIR, MONTADO COM OS PRINCIPAIS COMPONENTES ABAIXO ESPECIFICADOS E CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	Ť	R\$ 999,99	R\$	-	R\$	999,99	·	999,99
07.01.87	NO-BREAK 1,5 KVA - ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO	1,00		1,00	1,00	UN	R\$		R\$ 1.833,32	R\$	-	R\$	1.833,32	R\$	1.833,32
07.01.88 07.01.89	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 8 A DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 4 A	1,00 1,00		1,00 1,00	1,00 1,00	UN	R\$ R\$		R\$ 92,08 R\$ 116,67	R\$		R\$ R\$	92,08 116.67	R\$ R\$	92,08 116,67
07.01.90	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2 A	4,00		4,00	4,00	UN	R\$	116,67			-	R\$	466,68		466,68
07.01.91	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1 A	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	81,67	R\$ 81,67	R\$	-	R\$	81,67	R\$	81,67
07.01.92	EXAUSTOR DE 15 CM DE DIÂMETRO - 220 V - 100 M PH FONTE DE TENSÃO CHAVEADA 24 VCC PARA ELEMENTOS DE	2,00		2,00	2,00	UN	R\$		R\$ 312,50		-	R\$	312,50		312,50
07.01.93	CAMPO 2,5 A ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	291,66	R\$ 291,66			R\$	291,66	R\$	291,66
07.01.94	FIO FLEXÍVEL DE 1.5 MM	60,00		60,00	60,00	М	R\$		R\$ 46,20	R\$	-	R\$	46,20	R\$	46,20
07.01.95	FIO FLEXÍVEL DE 2.5 MM	20,00		20,00	20,00	M	R\$		R\$ 20,80		-	R\$	20,80		20,80
07.01.96 07.01.97	TOMADA 2P+T - IN = 15 A - 250 V LUMINARIA COM LAMPADA FLUORECENTE PARA PAINEL DE 1 X 20 W X220V - COM ACIONAMENTO POR DIP-SWITH - COMPLETA	2,00 1,00		1,00	2,00 1,00	UN	R\$ R\$	57,50 125,00	R\$ 115,00 R\$ 125,00	R\$ R\$	-	R\$ R\$	115,00 125,00		115,00 125,00
07.01.98	PROTETOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	83,33	R\$ 83,33	R\$	-	R\$	83,33	R\$	83,33

			QUANT	IDADE						VALORES EM REA	s		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		O UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDI	ÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.01.99	CONECTOR DE PASSAGEM COM CAPACIDADE NOMINAL PARA FIOS E CABOS DE 2,5 MM2, COM CAPACIDADE NOMINAL DE CORRENTE DE 26A, E TENSÃO NOMINAL 500 VCA, COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE 0,5 A 2,5 MM2, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO TIPO PA 66, "POLIAMIDA", COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE 50 GRAUS C. ATE 100 GRAUS C, NA COR BEGE, PARA MONTAGEM EM TRILHOS DIN TIPO TS 32 E TS 35.	45,00		45,00	45,00	UN	R\$	4,33	R\$ 194,85	R\$ -	R\$	194,85	R\$ 194,85
07.01.100	ICONECTOR DE PORTA FUSIVEIS SECCIONAVEIS SEM SINALIZAÇÃO COM CAPACIDADE NOMINAL PARA FIOS E CABOS DE 4 MM2, COM CAPACIDADE NOMINAL DE CORRENTE DE 6,3 A, E TENSÃO NOMINAL DE 500 VCA, COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE 0,5 A 4 MM2, PARA FUSÍVEIS DE 5 X 20 OU 5 X 25 MM, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO TIPO PA 66, "POLIAMIDA" COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE - 50 GRAUS C. ATÉ 100 GRAUS C NA COR REGE. PARA MONTAGEM EM TRILHOS. DIN TIPO TS 32 E TS 35.	26,00		26,00	26,00	UN	R\$	14,37	R\$ 373,62	R\$ -	R\$	373,62	R\$ 373,62
07.01.101	BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 3/4" X1/4"X12	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	115,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$	115.00	R\$ 115,00
07.01.102	POSTE PARA REGUA DE BORNES	10,00		10,00	10,00	UN	R\$	3,71			R\$	37,10	* -,
07.01.103	TRILHO DE FIXAÇÃO EM AÇO, PARA FIXAÇÃO DE CONECTORES EM QUADRO DE MONTAGEM ELÉTRICA, TIPO TS 32, NAS DIMENSÕES DE 32 X 25 X 2000 MM, COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DIN EN 50035.	2,00		2,00	2,00	М	R\$	37,25	R\$ 74,50	R\$ -	R\$	74,50	R\$ 74,50
07.01.104	CANALETA PLÁSTICA COM TAMPA 80X80MM - BARRA DE 2M	1,00		1,00	1,00	BARRA	R\$		R\$ 66,67		R\$	66,67	
07.01.105	CANALETA PLÁSTICA COM TAMPA 50X80MM - BARRA DE 2M	1,00		1,00	1,00	BARRA	R\$		R\$ 65,67		R\$	65,67	
07.01.106 07.01.107	IDENTIFICAÇÃO PARA BORNE TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE 1,5 MM²	5,00 150,00		5,00 150,00	5,00 150,00	CARTELA UN	R\$ R\$	18,75 0,27	R\$ 93,75 R\$ 40,50		R\$ R\$	93,75 40,50	R\$ 93,75 R\$ 40,50
07.01.107	TERMINAL TIPO PINO PARA CABO DE 2,5 MM²	50,00		50,00	50,00	UN	R\$	0,27	R\$ 13,50		R\$	13,50	
07.01.109	ISOLADOR PARA BARRA DE TERRA	2,00		2,00	2,00	UN	R\$		R\$ 50,00		R\$	50,00	
07.01.110	IHM COM PROGRAMAÇAO DE TELA, CAMPO DE LEITURA E ESCRITA, DIGITAL E ANALÓGICA ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.	1,00		1,00	1,00	UN	R\$	2.541,64			R\$		R\$ 2.541,64
07.01.111	CONJUNTO DE GRELHA COM FILTRO	2,00		2,00	2,00	UN	R\$		R\$ 166,66		R\$	166,66	
07.01.112 07.01.113	GERENCIADOR DE COMUNICAÇÃO CELULAR COM MODEM ANTENA CELULAR DE 7 DBI	1,00 1,00		1,00	1,00 1,00	UN	R\$ R\$		R\$ 3.262,47 R\$ 95,83		R\$ R\$		R\$ 3.262,47 R\$ 95,83
07.01.114	CENTRAL DE ALARMES COM DISCADORA CELULAR	1,00		1,00	1,00	UN	R\$		R\$ 531,24		R\$		R\$ 531,24
	MATERIAL - CONTROLADOR (CLP CONFORME PROJETO)	1,00		.,	.,			***,=:			1	551,21	
07.01.115	CONTROLADOR PROGRAMÁVEL (CP) COM IHM INTEGRADA 25 TECLAS, SENDO 7 TECLAS DE FUNÇÕES PRINCIPAIS COM RECURSO DE SOFTKEYS, 42 PONTOS DE E/S DIGITAIS E ANALÓGICOS, DISPLAY GRÁFICO DE 3.2", CONFIGURÁVEL, ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS COM 12 BITS DE RESOLUÇÃO, 2 PORTAS SERIAIS DE COMUNICAÇÃO (RS-232 E RS-485) COM MODBUS RTU MESTRE E ESCRAVO NATIVO (DUO 351)	2,00		2,00	2,00	CJ	R\$	3.033,30	R\$ 6.066,60	R\$ -	R\$	6.066,60	R\$ 6.066,60
07.02	MATERIAL HIDRÁULICO - LINHA DE RECALQUE								R\$ 12.981,13	R\$ -	R\$	12.981,13	R\$ 12.981,13
07.02.01	MATERIAL HIDRAÚLICO - LINHA								R\$ 12.981,13		R\$	12.981,13	
07.02.01.01	TUBO EM FERRO DUCTIL PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRAL Ø 80 CM	59,18		59,18	59,18	М	R\$	219,35	R\$ 12.981,13	R\$ -	R\$	12.981,13	R\$ 12.981,13
07.03	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JD. SANTA MÔNICA I - MATERIAIS								R\$ 101.195,17	R\$ 99.464,76	R\$	-	R\$ 99.464,76
07.03.01	TUBO EM PVC OCRE, PONTA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA, Ø 150 MM, INCLUSIVE ANEL	831,90	811,60		811,60	М	R\$	33,12	R\$ 27.552,53	R\$ 26.880,19	R\$	-	R\$ 26.880,19
07.03.02	TUBO EM PVC OCRE, PONTA/BOLSA JUNTA ELASTICA, Ø 200 MM, INCLUSIVE ANEL ITUBO EM PVC OCRE, PONTA/BOLSA JUNTA ELASTICA, Ø 400 MM,	285,30	285,30		285,30	М	R\$	49,72			<del>-</del>	-	R\$ 14.185,12
07.03.03	INCLUSIVE ANEL	219,30	219,30		219,30	М	R\$		R\$ 48.171,44			-	R\$ 48.171,44
07.03.04	TAMPÃO EM FERRO DÚCTIL TDA-600 MM	32,00	29,00		29,00	PÇ	R\$	352,69	R\$ 11.286,08	R\$ 10.228,01	R\$	-	R\$ 10.228,01
07.04	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. SANTA MÓNICA I - MATERIAIS								R\$ 10.608,13		R\$	3.399,13	
07.04.01	LUVA FERRO FUNDIDO, TOLERANCIA, DN 80	2,00		2,00	2,00	PÇ	R\$	371,30			R\$	742,60	
07.04.02	TE PVC, BJE, DN 75 X 50 MM CURVA PVC. PBJE. 90G. DN 50 MM	1,00		1,00	1,00	PÇ	R\$	100,00			R\$	100,00	
07.04.03 07.04.04	LUVA FERRO FUNDIDO, TOLERANCIA, DN 50	2,00 6,00		2,00 6,00	2,00 6,00	PÇ PÇ	R\$ R\$	71,00 306,51			R\$ R\$	142,00 1.839,06	
U1.UT.UT	ILOVA I ELLIO I ORDIDO, I OLEHAROIA, DIV 30	0,00		0,00	0,00	ıy	ιψ	000,01	1.053,06		ιιψ	1.005,00	1.005,00

Pagina 33 de 45

		QUANTIDADE								VALORES EM REA	IS		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNI C/BD		PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMUL	ADA ATUAL
07.04.05	TE PVC, BJE, DN 50 X 50 MM	4,00		4,00	4,00	PÇ	R\$	109,21			R\$ 436,84		436,84
07.04.06	CAP PVC, BJE, DN 50 MM TUBO PVC PBA JEI. CLASSE 20. DN 50 MM	3,00	000.00	3,00	3,00	PÇ	R\$	46,21	R\$ 138,63	R\$ -	R\$ 138,63		138,63
07.04.07	TOBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM	450,00	202,00		202,00	M	R\$	16,02	R\$ 7.209,00	R\$ 3.236,0	4 R\$ -	R\$	3.236,04
07.05	REDE COLETORA DE ESGOTOS - JD. CAMPINEIRO - MATERIAIS								R\$ 10.596,33	R\$ 5.875,3	4 R\$ -	R\$	5.875,34
07.05.01	TUBO EM PVC OCRE, PONTA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA, Ø 150 MM,	202,80	134,80		134,80	М	R\$	33,12	R\$ 6.716,74	R\$ 4.464,5	8 R\$ -	R\$	4.464,58
07.05.02	INCLUSIVE ANEL TAMPÃO EM FERRO DÚCTIL TDA-600 MM	11,00	4,00		4,00	PÇ	R\$	352,69	R\$ 3.879,59	R\$ 1.410,7		R\$	1.410,76
07.00.02	TAIN AC ENT ETITO DOCTE TOA GOUNNIN	11,00	4,00		4,00	ı ç	ΤΨ	002,00	1.07 0,00	1.410,7	O TIQ	Τιψ	1.410,70
07.06	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. SÃO MARCOS - MATERIAIS								R\$ 9.700,72	R\$ 9.700,7	2 R\$ -	R\$	9.700,72
07.06.01	MATERIAL HIDRAULICO - LINHA								R\$ 4.052,02	R\$ 4.052,0		R\$	4.052,02
07.06.01.01	LUVA FERRO FUNDIDO, TOLERANCIA, DN 50	4,00	4,00		4,00	PÇ	R\$	306,51	R\$ 1.226,04	R\$ 1.226,0		R\$	1.226,04
07.06.01.02 07.06.01.03	TE PVC, BJE, DN 50 X 50 MM CAP PVC, BJE, DN 50 MM	2,00 2,00	2,00 2,00		2,00 2,00	PÇ PÇ	R\$ R\$	109,21 46,21	R\$ 218,42 R\$ 92,42	R\$ 218,4 R\$ 92,4	2 R\$ - 2 R\$ -	R\$ R\$	218,42 92,42
07.06.01.04	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 mm	157,00	157,00		157,00	M	R\$	16,02	R\$ 2.515,14	R\$ 2.515,1		R\$	2.515,14
07.06.02	MATERIAL HIDRÁULICO - DESCARGA DE ÁGUA Ø 50 MM PARA LINHAS DE PVC PBA CL 20 ENTRE Ø 50 A 100 MM		·						R\$ 5.648,70	R\$ 5.648,7		R\$	5.648,70
	(2 UNIDADES)												
07.06.02.01	TE EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	240,00	R\$ 480,00	R\$ 480,0	0 R\$ -	R\$	480,00
07.06.02.02	CONF. NBR 7675, PN-10 CURVA 900 EM FERRO DÚCTIL COM FLANGES, Ø 50 MM, FURAÇÃO	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	120,00	R\$ 240,00	R\$ 240,0		R\$	240,00
	FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10 TOCO EM FERRO GALVANIZADO COM FLANGES, L = 1,00 M (CONF.											D0	
07.06.02.03	NECESSIDADE NO CAMPO), Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10 REGISTRO CHATO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES E CABEÇOTE,	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	181,10	R\$ 362,20	R\$ 362,2	0 R\$ -	R\$	362,20
07.06.02.04	CUNHA DE BORRACHA, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONFORME NBR 7675, PN-10	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	410,00	R\$ 820,00	R\$ 820,0	0 R\$ -	R\$	820,00
07.06.02.05	TOCO EM FERRO GALVANIZADO COM FLANGE E PONTA, L=0,50 M, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	90,55	R\$ 181,10	R\$ 181,1		R\$	181,10
07.06.02.06	CHAPA DE AÇO CARBONO E=1", DIMENSÕES 0,40 X 0,60 M	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	301,67	R\$ 603,34	R\$ 603,3		R\$	603,34
07.06.02.07 07.06.02.08	TAMPÃO DE RUA EM FERRO DÚCTIL TD 300  TAMPÃO DE RUA EM FERRO DÚCTIL TD 600	2,00 2,00	2,00 2,00		2,00 2,00	PÇ PÇ	R\$ R\$	266,66 352,69	R\$ 533,32 R\$ 705,38	R\$ 533,3 R\$ 705,3		R\$ R\$	533,32 705,38
	EXTREMIDADE EM FERRO DUCTIL COM PONTA E FLANGE, Ø 50 MM,	·											
07.06.02.09	FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	4,00	4,00		4,00	PÇ	R\$	91,67	R\$ 366,68	R\$ 366,6		R\$	366,68
07.06.02.10	LUVA ADAPTAÇÃO EM FERRO DÚCTIL, Ø 50 MM ACESSORIOS PARA FLANGES Ø 50 MM, FURAÇAO CONF. NBR 7675,	4,00	4,00		4,00	PÇ	R\$	306,51	R\$ 1.226,04	R\$ 1.226,0		R\$	1.226,04
07.06.02.11	PN-10	8,00	8,00		8,00	CJ	R\$	16,33	R\$ 130,64	R\$ 130,6	4 R\$ -	R\$	130,64
07.07	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - JD. CAMPINEIRO - MATERIAIS								R\$ 7.110,75	R\$ 7.110,7	5 R\$ -	R\$	7.110,75
07.07.01	MATERIAL HIDRAULICO - LINHA								R\$ 4.286,40	R\$ 4.286,4	0 R\$ -	R\$	4.286,40
07.07.01.01	CURVA PVC, PBJE, 90G, DN 50 MM	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	71,00	R\$ 71,00			R\$	71,00
07.07.01.02	LUVA FERRO FUNDIDO, TOLERANCIA, DN 50	6,00	6,00		6,00	PÇ	R\$	306,51	R\$ 1.839,06			R\$	1.839,06
07.07.01.03 07.07.01.04	TE PVC, BJE, DN 50 X 50 MM  CAP PVC, BJE, DN 50 MM	3,00 1,00	3,00 1,00		3,00 1.00	PÇ PC	R\$ R\$	109,21 46,21	R\$ 327,63 R\$ 46,21	R\$ 327,6	3 R\$ - 1 R\$ -	R\$ R\$	327,63 46,21
07.07.01.04	TUBO PVC, BJE, DN 50 MM TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM	125,00	125,00		125,00	M	R\$	16,02				R\$	2.002,50
07.07.02	MATERIAL HIDRAULICO - DESCARGA DE AGUA Ø 50 MM PARA LINHAS DE PVC PBA CL 20 ENTRE Ø 50 A 100 MM (1 UNIDADE)				.=5,00				R\$ 2.824,35	R\$ 2.824,3		R\$	2.824,35
07.07.02.01	TE EM FERRO DÚCTIL COM FLANGES, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,0	0 R\$ -	R\$	240,00
07.07.02.02	CURVA 900 EM FERRO DUCTIL COM FLANGES, Ø 50 MM, FURAÇAO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,0	0 R\$ -	R\$	120,00
07.07.02.03	TOCO EM FERRO GALVANIZADO COM FLANGES, L = 1,00 M (CONF. NECESSIDADE NO CAMPO), Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	181,10	R\$ 181,10	R\$ 181,1	0 R\$ -	R\$	181,10
07.07.02.04	REGISTRO CHÂTO EM FERRO DUCTIL COM FLANGES E CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONFORME NBR 7675. PN-10	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	410,00	R\$ 410,00	R\$ 410,0	0 R\$ -	R\$	410,00
07.07.02.05	TOCO EM FERRO GALVANIZADO COM FLANGE E PONTA, L=0,50 M, Ø 50 MM, FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	90,55	R\$ 90,55	R\$ 90,5	5 R\$ -	R\$	90,55
07.07.02.06	CHAPA DE AÇO CARBONO E=1", DIMENSÕES 0,40 X 0,60 M	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	301,67	R\$ 301,67		7 R\$ -	R\$	301,67
07.07.02.07	TAMPÃO DE RUA EM FERRO DÚCTIL TD 300	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	266,66			6 R\$ -	R\$	266,66
07.07.02.08	TAMPÃO DE RUA EM FERRO DÚCTIL, TDA 600	1,00	1,00		1,00	PÇ	R\$	352,69	R\$ 352,69	_ H\$ 352,6	9 R\$ -	R\$	352,69

		QUANTIDADE								VALORES EM REA	ıs	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
07.07.02.09	EXTREMIDADE EM FERRO DUCTIL COM PONTA E FLANGE, Ø 50 MM,	2,00	2,00		2,00	PÇ	R\$	91,67	R\$ 183,34	R\$ 183,34	1 R\$ -	R\$ 183,34
07.07.02.10	FURAÇÃO FLANGE CONF. NBR 7675, PN-10 LUVA ADAPTAÇÃO EM FERRO DÚCTIL. Ø 50 MM	2,00	2,00		2,00	PC	R\$	306,51	R\$ 613,02	R\$ 613,02		R\$ 613,02
07.07.02.11	ACESSÓRIOS PARA FLANGES Ø 50 MM, FURAÇÃO CONF. NBR 7675,	4,00	4,00		4,00	CJ	R\$	16,33	R\$ 65,32		2 R\$ -	R\$ 65,32
07.07.02.11	PN-10	4,00	4,00		4,00		Пφ	10,33	Πφ 05,32	Πφ 05,52	- ηφ	πφ 05,32
												+
08	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL								R\$ 109.778,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.01	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO (ACOMPANHADO DE PLANTA URBANÍSTICA AMBIENTAL E LAUDO FOTOGRÁFICO) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	1,00			-	UN	R\$	5.476,91	R\$ 5.476,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.02	COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA AGUA (PARÂMETROS: PH, TEMPERATURA, SÉRIE DE SÓLIDOS, SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS, CÔR APARENTE E VERDADEIRA, TURBIDEZ, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DQO), CONFORME MEMORIAL DESCRITVO	28,00			-	UN	R\$	363,32	R\$ 10.172,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.03	CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS REFENTE AO MEIO AMBIENTE	15,00			-	MÊS	R\$	6.275,22	R\$ 94.128,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL -								R\$ 75.628,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	CONSTRUÇÃO DE MÓDULO BANHEIRO - 10 UNIDADES SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 214,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE										IIφ	
09.01.01	TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA	23,11			-	M2	R\$	4,40	R\$ 101,69		R\$ -	R\$ -
09.01.02	VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	23,11			-	M2	R\$	0,46	R\$ 10,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	3,00			-	M3	R\$	14,39	R\$ 43,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 19.1KM	3,00			-	M3	R\$	19,48	R\$ 58,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 18.306,18	D¢	R\$ -	R\$ -
09.02.01	INFRAESTRUTURA								R\$ 18.306,18		R\$ -	R\$ -
09.02.01.01	ESTACA								R\$ 5.926,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.01.01	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	80,00			-	М	R\$	49,93	R\$ 3.994,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.01.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE	3,27			-	M3	R\$	14,39	R\$ 46,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.01.03	DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM =	3,27			-	M3	R\$	19,48	R\$ 63,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.01.04	19.1KM  MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 11/2016	166,85			-	KG	R\$	8,39	R\$ 1.399,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.01.05	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR. DIÂMETRO = 5.0 MM. AF 11/2016	37,27			-	KG	R\$	11,31	R\$ 421,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02	BALDRAME								R\$ 7.287,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	21,76			-	M2	R\$	55,28	R\$ 1.202,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.02	ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	6,53			-	M3	R\$	252,38	R\$ 1.647,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE	3,59			-	M3	R\$	14,39	R\$ 51,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.04	DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 19.1KM	3,59			-	МЗ	R\$	19,48	R\$ 69,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.05	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	3,26			-	M3	R\$	42,56	R\$ 138,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.06	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	53,76			-	M2	R\$	5,05	R\$ 271,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		QUANTIDADE							VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
09.02.01.02.07	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	53,76			-	M2	R\$ 26,76	R\$ 1.438,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 GRAUTE FGK-20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA	47,27			-	KG	R\$ 9,16	R\$ 433,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.09	GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015	1,74			-	M3	R\$ 261,43	R\$ 455,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.02.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF 06/2018	53,76			-	M2	R\$ 29,35	R\$ 1.577,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.03 09.02.01.03.01	CONTRAPISO EM CONCRETO FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4	4,37				M2	R\$ 45,74	R\$ 1.860,66 R\$ 199,79	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -
09.02.01.03.01	VIGA BALDHAMIE, EM MIADEINA SERRADA, E=25 MIM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017 EXECUÇAO DE LASTRO DE BRITA	1,16			-	M3	R\$ 82.68	R\$ 95,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.03.03	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	23,10			-	M2	R\$ 5,14	R\$ 118,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.03.04	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	23,10			-	M2	R\$ 9,49	R\$ 219,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.03.05	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MP - LANCAMENTO, ADENSAMENTO, E ACARAMENTO, AE 12/2015	1,62			-	МЗ	R\$ 291,21	R\$ 470,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.03.06	LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÓ 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM. AF. 06/2014.	23,10			-	M2	R\$ 32,75	R\$ 756,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.04	LAJE MACIÇA  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM							R\$ 3.232,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.04.01	ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	13,50			-	M2	R\$ 176,79	R\$ 2.386,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.04.02	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- 60. 4.2MM. MALHA 15X15CM	13,50			-	M2	R\$ 9,49	R\$ 128,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.04.03	CÓNCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 -	0,95			-	M3	R\$ 291,21	R\$ 275,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.02.01.04.04	LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM. AF 06/2014.	13,50			-	M2	R\$ 32,75	R\$ 442,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03	SUPERESTRUTURA							R\$ 7.265,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	168,00			-	M2	R\$ 31,90	R\$ 5.359,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03.02	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	2,00			-	M2	R\$ 107,25	R\$ 214,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03.03	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015	1,78			-	M3	R\$ 288,73	R\$ 515,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03.04	ARMAÇAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015 ARMAÇAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE	81,44			-	KG	R\$ 6,16	R\$ 501,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.03.05	10.0 MM. AF 01/2015	118,50			-	KG	R\$ 5,70	R\$ 675,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.04	ESQUADRIAS							R\$ 5.312,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.04.01	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 08/2015	10,00			-	UN	R\$ 131,16	R\$ 1.311,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.04.02	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - IFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	10,00			-	UN	R\$ 333,71	R\$ 3.337,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		QUANTIDADE							VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
09.04.03	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	10,00			-	UN	R\$ 66,39	R\$ 663,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05	COBERTURA							R\$ 2.130,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.01	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE	19,20			-	M2	R\$ 32,10	R\$ 616,32	·	R\$ -	R\$ -
09.05.02	PABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA ETHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	19,20			-	M2	R\$ 13,44	R\$ 258,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.05.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	46,00			-	М	R\$ 27,31	R\$ 1.256,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS							R\$ 12.846,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.01	PAREDES INTERNAS							R\$ 7.122,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS AF 06/2018 SONDICO VICTORIO DE MAIO DE MAIO DE FORTUNIDAD DE	93,15			-	M2	R\$ 29,35	R\$ 2.733,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.01.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA	156,00			-	M2	R\$ 3,83	R\$ 597,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.01.03	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	156,00				M2	R\$ 24,30	R\$ 3.790,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.02	PAREDES EXTERNAS  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E							R\$ 5.723,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.02.01	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001. AF 06/2014 EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	179,94			-	M2	R\$ 5,05	R\$ 908,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.06.02.02	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PPREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	179,94			-	M2	R\$ 26,76	R\$ 4.815,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07	PINTURA							R\$ 6.033,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.01	PAREDES INTERNAS							R\$ 3.174,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.01.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	62,85			-	M2	R\$ 2,04	R\$ 128,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.01.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	62,85			•	M2	R\$ 10,62	R\$ 667,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.01.03	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS	93,15			-	M2	R\$ 25,54	R\$ 2.379,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.02 09.07.02.01	PAREDES EXTERNAS  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	179,94			-	M2	R\$ 2,04	<b>R\$</b> 2.278,04 R\$ 367,08	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -	<b>R\$</b> -
09.07.02.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,	179,94			-	M2	R\$ 10,62	R\$ 1.910,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.03	DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 ESQUADRIAS DE MADEIRAS							R\$ 581,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.07.03.01	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	25,20			-	M2	R\$ 23,06	R\$ 581,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 13.277,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01	ÁGUA FRÍA							R\$ 10.371,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	100,00			-	М	R\$ 3,25	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.02	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	15,00			-	М	R\$ 6,69	R\$ 100,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.03	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	10,00			-	UN	R\$ 606,45	R\$ 6.064,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		QUANTIDADE							VALORES EM REAIS	•	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
09.08.01.04	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	30,00				UN	R\$ 13,91	R\$ 417,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.05	AF 06/2016 P  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE  EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2016 P	10,00			-	UN	R\$ 16,14	R\$ 161,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.06	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E	10,00			-	UN	R\$ 38,76	R\$ 387,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.07	INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	10,00			-	UN	R\$ 22,94	R\$ 229,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.08	INSTALAÇÃO, AF 06/2016 P REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	10,00			-	UN	R\$ 38,57	R\$ 385,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.09	INSTALAÇÃO, AF 06/2016 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	20,00			-	UN	R\$ 25,93	R\$ 518,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	10,00			-	UN	R\$ 22,39	R\$ 223,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	60,00			-	UN	R\$ 7,13	R\$ 427,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	20,00			-	UN	R\$ 9,48	R\$ 189,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.13	LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,	20,00			-	UN	R\$ 7,12	R\$ 142,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.14	INSTALAÇÃO. AF 12/2014  E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	30,00			-	UN	R\$ 5,75	R\$ 172,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P	30,00			-	UN	R\$ 7,94	R\$ 238,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.16	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	20,00			-	UN	R\$ 6,61	R\$ 132,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.17	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	10,00			-	UN	R\$ 9,79	R\$ 97,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.01.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	30,00			-	UN	R\$ 5,25	R\$ 157,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02	ESGOTO SANITÁRIO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,							R\$ 2.906,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.01	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	10,00			-	UN	R\$ 23,39	R\$ 233,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.02	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	10,00			-	UN	R\$ 8,37	R\$ 83,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.03	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	10,00			-	UN	R\$ 5,66	R\$ 56,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.04	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	10,00			-	UN	R\$ 17,51	R\$ 175,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	20,00			-	UN	R\$ 7,98	R\$ 159,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		QUANTIDADE							VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
09.08.02.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014 P	20,00			-	UN	R\$ 7,28	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.07	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	10,00			-	UN	R\$ 27,32	R\$ 273,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.08	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	20,00			-	UN	R\$ 13,10	R\$ 262,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.09	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 101 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	20,00			-	UN	R\$ 6,23	R\$ 124,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	10,00			-	UN	R\$ 4,60	R\$ 46,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	10,00			-	UN	R\$ 13,68	R\$ 136,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.12	TERMINAL DE VENTILAÇAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.	10,00			-	UN	R\$ 13,56	R\$ 135,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 P TUBO PVC, SERIE NORMÁL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	6,50			-	М	R\$ 17,21	R\$ 111,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.14	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	12,50			-	М	R\$ 22,26	R\$ 278,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.08.02.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	44,00			-	М	R\$ 15,53	R\$ 683,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 6.334,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00			-	UN	R\$ 67,45	,	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 40A/4 POLOS/300MA	10,00			-	UN	R\$ 159,64	R\$ 1.596,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00			-	UN	R\$ 10,48	R\$ 104,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00			-	UN	R\$ 44,28		R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.05	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO 100W ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	10,00			-	UN	R\$ 64,28	R\$ 642,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.06	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	21,30			-	М	R\$ 6,16	R\$ 131,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.07	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	30,50			-	М	R\$ 6,94	R\$ 211,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.08	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	13,00			-	М	R\$ 8,52	R\$ 110,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.09	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 12/2015	133,20			-	М	R\$ 2,41	R\$ 321,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	61,40			-	М	R\$ 5,06	R\$ 310,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750	13,00			-	М	R\$ 8,17	R\$ 106,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.12	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	26,00			-	М	R\$ 12,43	R\$ 323,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,00			-	UN	R\$ 8,78	R\$ 87,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,00			-	UN	R\$ 12,05	R\$ 120,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Página 39 de 45

		QUANTIDADE							VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
09.09.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,00			-	UN	R\$ 23,16	R\$ 231,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.16	SUPÓRTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	10,00			-	UN	R\$ 7,25	R\$ 72,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.17	INSTALACIA AT 12/2015 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	10,00			-	UN	R\$ 5,89	R\$ 58,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.18	INSTALAÇÃO. AF 12/2019 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	20,00			-	UN	R\$ 3,62	R\$ 72,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.19	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	43,50			-	М	R\$ 5,61	R\$ 244,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.09.20	CHÜMBAMENTÖ LINEAR ÉM ALVENĀRIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	43,50			-	М	R\$ 10,81	R\$ 470,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.10	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS							R\$ 3.860,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.10.01	CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE	10,00				UN	R\$ 56,78	R\$ 567,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	9 LITROS COM ENGATE FLEXÍVEL VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA	,					30,10			117	1.4
09.10.02	BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	10,00			-	UN	R\$ 166,48	R\$ 1.664,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.10.03	AF 10/2016 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	10,00				UN	R\$ 162,79	R\$ 1.627,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.11	LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 46,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.11.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	17,00			-	M2	R\$ 2,71	R\$ 46,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ÁGUA FRIA - 62 UNIDADES							R\$ 23.384,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.01	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE							R\$ 1.895,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.01.01	TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA	204,60			-	M2	R\$ 4,40	R\$ 900,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.01.02	VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	204,60			-	M2	R\$ 0,46	R\$ 94,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.01.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA	26,60			-	М3	R\$ 14,39	R\$ 382,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 19,1KM	26,60			-	М3	R\$ 19,48	R\$ 518,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.02	INFRAESTRUTURA							R\$ 11.031,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.02.01	ESCAVAÇÃO E REATERRO							R\$ 6.921,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	61,38			-	M3	R\$ 70,20	R\$ 4.308,88		R\$ -	R\$ -
10.02.01.02	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	61,38				M3	R\$ 42,56	R\$ 2.612,33 R\$ 4.110,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.02.02	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇAO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	186,00			-	М	R\$ 11,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.02.02.02	DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	186,00			-	М	R\$ 10,81	R\$ 2.010,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS- ÁGUA FRIA							R\$ 9.902,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.03.01	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	976,50			-	М	R\$ 3,25	R\$ 3.173,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.03.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	310,00			-	UN	R\$ 7,13	R\$ 2.210,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -

		QUANTIDADE								VALORES EM REAIS	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		UNITARIO :/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
10.03.03	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	124,00			-	UN	R\$	36,44	R\$ 4.518,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.04	LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES								R\$ 554,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	204,60			-	M2	R\$	2,71	R\$ 554,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Í						·	•			
	CERWOOD COLLAR, AREQUAÇÃO RE UNIDARE HARITACIONAL											
11	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO - 326 UNIDADES								R\$ 291.842,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 13.812,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.01.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	1.956,00			-	M2	R\$	4,40	R\$ 8.606,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.01.02	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	1.956,00			-	M2	R\$	0,46	R\$ 899,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.01.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	127,14			-	M3	R\$	14,39	R\$ 1.829,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 19.1KM	127,14				M3	R\$	19,48	R\$ 2.476,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.02	INFRAESTRUTURA - ESCAVAÇÃO E REATERRO								R\$ 154.390,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.02.01 11.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	1.369,20 1.369,20			-	M3 M3	R\$ R\$	70,20 42,56	R\$ 96.117,84 R\$ 58.273,15	R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ -
11.02.02	REATERNO MANOAL AFILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	1.309,20			_	IVIO	ПΦ	42,30	Πφ 30.273,13	nφ -	пф -	пφ -
11.03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO								R\$ 118.338,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014 P	3.912,00			-	М	R\$	17,21	R\$ 67.325,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.02	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	978,00			-	UN	R\$	13,10	R\$ 12.811,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.03	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	326,00			-	UN	R\$	17,51	R\$ 5.708,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.04	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	326,00			-	UN	R\$	17,47	R\$ 5.695,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.05	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	326,00			-	UN	R\$	31,38	R\$ 10.229,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.06	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	326,00			-	UN	R\$	27,86	R\$ 9.082,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.03.07	IDESCANDA O HAMAL DE ESGOTO SANITANO. AT 12/2014 CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	652,00			-	UN	R\$	11,48	R\$ 7.484,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.04	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 5.300,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.956,00			-	M2	R\$	2,71			R\$ -	R\$ -
		,										
12	SERVIÇOS COHAB - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - ADMINISTRAÇÃO								R\$ 25.949,03	R\$ -	R\$ 16.101,75	R\$ 16.101,75
12.01	DMINISTRAÇÃO LOCAL - GRUPO B: ADEQUAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL - CONSTRUÇÃO DE MÓDULO BANHEIRO,LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTO	1,00		0,62	0,62	UN	R\$	25.949,03	R\$ 25.949,03	R\$ -	R\$ 16.101,75	R\$ 16.101,75
		SUBTOTAL D	A OBRA (FRENTE I	В)					R\$ 8.393.781,83	R\$ 6.818.178,10	R\$ 210.506,90	R\$ 7.028.685,00
С	SERVIÇOS COM REPASSES DO GOVERNO FEDERAL E RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAGOA											

		QUANTIDADE								VALO	RES EM REAIS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNI C/BDI		PREVISTA CONTRATO		CUMULADA ANTERIOR	ME	DIÇÃO ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
01	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAGOA								R\$ 8.567.064,38	R\$	8.394.883,05	R\$	(123.038,33)	R\$	8.271.844,73
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 22.680,00	R\$	22.680,00	R\$	-	R\$	22.680,00
01.01.01	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	54.000,00	54.000,00		54.000,00	M2	R\$	0,42	R\$ 22.680,00	R\$	22.680,00	R\$	-	R\$	22.680,00
01.02	INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA								R\$ 218.365,51	R\$	141.740,24	R\$	(141.740,24)	R\$	=
01.02.01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA, COM A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE D'ÁGUA DE 3.000L COM ACESSÓRIOS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 32MM ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS.	1,00			-	UN	R\$ 12	.525,15	R\$ 12.525,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.02.02	LIGAÇÃO PROVISORIA ENERGIA ELETRICA TRIFASICA (DISJUNTOR DE 125A) PARA O CANTEIRO DE OBRA DA BARRAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO E A IBNSTALAÇÃO DO POSTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO ATÉ O CANTEIRO DE OBRA COM ELETRODUTO PEAD DE 11/2" ENTERRADO A CONSTRUÇÃO DE 06 CAIXAS DE PASSAGEM, CABEAÇÃO COM CABOS DE 70MM2(FASES) E 35MM2 (NEUTRO).	1,00			-	UN	R\$ 23	.657,14	R\$ 23.657,14	R\$	-	R\$		R\$	-
01.02.03	FECHAMENTO TEMPORÂRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10mm, COM REAPROVEITAMENTO 2x	228,58			-	M2	R\$	53,71	R\$ 12.277,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.02.04	EXECUÇAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	51,00	51,00	(51,00)	-	M2	R\$	691,40	R\$ 35.261,40	R\$	35.261,40	R\$	(35.261,40)	R\$	-
01.02.05	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	60,00	60,00	(60,00)	-	M2	R\$	514,54	R\$ 30.872,40	R\$	30.872,40	R\$	(30.872,40)	R\$	-
01.02.06	EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E FOLIPAMENTOS	42,00	42,00	(42,00)	-	M2	R\$	360,54	R\$ 15.142,68	R\$	15.142,68	R\$	(15.142,68)	R\$	-
01.02.07	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	60,00	60,00	(60,00)	-	M2	R\$	626,66	R\$ 37.599,60	R\$	37.599,60	R\$	(37.599,60)	R\$	-
01.02.08	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	8,00	8,00	(8,00)	-	M2	R\$	733,08	R\$ 5.864,64	R\$	5.864,64	R\$	(5.864,64)	R\$	-
01.02.09	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 №	1,00			-	UN	R\$ 2	.942,37	R\$ 2.942,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.02.10	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L	1,00			-	UN	R\$ 2	.786,22	R\$ 2.786,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01.02.11	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	1.703,20	850,00	(850,00)	-	M2	R\$	0,47	R\$ 800,50	R\$	399,50	R\$	(399,50)	R\$	-
01.02.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	664,25	331,50	(331,50)	-	МЗ	R\$	16,74	R\$ 11.119,55	R\$	5.549,31	R\$	(5.549,31)	R\$	-
01.02.13	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT=20.55 KM - BOTA-FORA COM EMPOLAMENTO	13.650,34	6.812,35	(6.812,35)	-	m³xkm	R\$	1,04	R\$ 14.196,35	R\$	7.084,84	R\$	(7.084,84)	R\$	-
01.02.14	ESGAVAÇAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - BOTA-FORA	337,82	89,65	(89,65)	-	m³	R\$	2,36	R\$ 797,26	R\$	211,57	R\$	(211,57)	R\$	-
01.02.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	331,10	87,87	(87,87)	-	m³	R\$	14,68	R\$ 4.860,55	R\$	1.289,93	R\$	(1.289,93)	R\$	-
01.02.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT=20.55 KM - BOTA-FORA	6.804,11	1.805,73	(1.805,73)	-	m³xkm	R\$	1,04	R\$ 7.076,27	R\$	1.877,96	R\$	(1.877,96)	R\$	-
01.02.17	OMBANA PAVIMENTADA, JMT=20.55 NR - 50 TA-DHA COMPACTAÇÃO MECANICA COM CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80HP) (ATERRO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO DO CANTEIRO)	83,13	83,13	(83,13)	-	m³	R\$	5,00	R\$ 415,65	R\$	415,65	R\$	(415,65)	R\$	-
01.02.18	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	108,07	108,07	(108,07)	-	m³	R\$	1,58	R\$ 170,75	R\$	170,75	R\$	(170,75)	R\$	-
01.03	LIMPEZA - GERAL								R\$ 17.250,15	R\$	17.250,15	R\$	-	R\$	17.250,15

			QUAN	TIDADE					VALORES EM REAIS	3		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUI	MULADA ATUAL
01.03.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇAO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS	54.000,00	54.000,00		54.000,00	M2	R\$ 0,28	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00	R\$ -	R\$	15.120,00
01.03.02	CORTE RASO É RECORTE DE ÂRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	15,00	15,00		15,00	UN	R\$ 61,11	R\$ 916,65	R\$ 916,65	R\$ -	R\$	916,65
01.03.03	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.	1,00	1,00		1,00	UN	R\$ 108,86	R\$ 108,86	R\$ 108,86	R\$ -	R\$	108,86
01.03.04	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	15,00	15,00		15,00	UN	R\$ 64,40	R\$ 966,00	R\$ 966,00	R\$ -	R\$	966,00
01.03.05	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.	1,00	1,00		1,00	UN	R\$ 138,64	R\$ 138,64	R\$ 138,64	R\$ -	R\$	138,64
01.04	BOTA-FORA E RETIRADAS - GERAL							R\$ 803.119,69	R\$ 803.119,69	R\$ -	R\$	803.119,69
01.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	21.060,00	21.060,00		21.060,00	МЗ	R\$ 16,74	R\$ 352.544,40	R\$ 352.544,40	R\$ -	R\$	352.544,40
01.04.02	TRANSPORTE DO ENTULHO RESULTANTE DO DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA - DMT= 20.55 km	432.783,00	432.783,00		432.783,00	M3xKm	R\$ 1,04	R\$ 450.094,32	R\$ 450.094,32	R\$ -	R\$	450.094,32
01.04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%) - CORTE DAS ÁRVORES	12,62	12,62		12,62	М3	R\$ 16,74	R\$ 211,26	R\$ 211,26	R\$ -	R\$	211,26
01.04.04	TRANSPORTE DO ENTULHO RESULTANTE DO CORTE DE ARVORES  - DMT= 20.55 km	259,34	259,34		259,34	M3xKm	R\$ 1,04	R\$ 269,71	R\$ 269,71	R\$ -	R\$	269,71
01.05	TERRAPLENAGEM BARRAGEM							R\$ 5.371.878,49	R\$ 5.371.878,48	R\$ -	R\$	5.371.878,48
01.05.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0.78 M3 - BOTA-FORA	57.141,04	57.141,04		57.141,04	m³	R\$ 2,36	R\$ 134.852,85	R\$ 134.852,85	R\$ -	R\$	134.852,85
01.05.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	74.283,35	74.283,35		74.283,35	m³	R\$ 14,68	R\$ 1.090.479,58	R\$ 1.090.479,58	R\$ -	R\$	1.090.479,58
01.05.03	TRANSPORTE DO ENTULHO RESULTANTE DO DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA - DMT= 20.55 km	1.526.522,88	1.526.522,88		1.526.522,88	m³xkm	R\$ 1,04	R\$ 1.587.583,80	R\$ 1.587.583,80	R\$ -	R\$	1.587.583,80
01.05.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP) - JAZIDA	60.075,29	60.075,29		60.075,29	m³	R\$ 1,38	R\$ 82.903,90	R\$ 82.903,90	R\$ -	R\$	82.903,90
01.05.05	COMPACTAÇAO MECANICA COM CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80HP)	60.075,29	60.075,29		60.075,29	m³	R\$ 5,00	R\$ 300.376,45	R\$ 300.376,45	R\$ -	R\$	300.376,45
01.05.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA) (23,71 KM) (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	1.851.700,66	1.851.700,66		1.851.700,66	m³xkm	R\$ 1,04	R\$ 1.925.768,69	R\$ 1.925.768,69	R\$ -	R\$	1.925.768,69
01.05.07	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 hp (CONSIDERADO EMPOLAMENTO DE 30%)	78.097,88	78.097,88		78.097,88	m³	R\$ 1,58	R\$ 123.394,65	R\$ 123.394,65	R\$ -	R\$	123.394,65
01.05.08	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	78.097,88	78.097,88		78.097,88	m³	R\$ 1,62	R\$ 126.518,57	R\$ 126.518,57	R\$ -	R\$	126.518,57
01.06	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES							R\$ 1.556.948,48	R\$ 1.556.948,47	R\$ -	R\$	1.556.948,47
01.06.01	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	687,82	687,82		687,82	m³	R\$ 267,13	R\$ 183.737,36	R\$ 183.737,36	R\$ -	R\$	183.737,36
01.06.02	LASTRÓ DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	67,00	67,00		67,00	m³	R\$ 476,63	R\$ 31.934,21	R\$ 31.934,21	R\$ -	R\$	31.934,21
01.06.03	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO	1.374,00	1.374,00		1.374,00	m²	R\$ 17,09	R\$ 23.481,66	R\$ 23.481,66	R\$ -	R\$	23.481,66
01.06.04	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 8,0 MM	3.526,00	3.526,00		3.526,00	kg	R\$ 8,63	R\$ 30.429,38	R\$ 30.429,38	R\$ -	R\$	30.429,38
01.06.05	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 10.0 MM	21.966,00	21.966,00		21.966,00	kg	R\$ 6,97	R\$ 153.103,02	R\$ 153.103,02	R\$ -	R\$	153.103,02
01.06.06	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM	14.542,00	14.542,00		14.542,00	kg	R\$ 6,08	R\$ 88.415,36	R\$ 88.415,36	R\$ -	R\$	88.415,36
01.06.07	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 16,0 MM	14.997,00	14.997,00		14.997,00	kg	R\$ 5,54	R\$ 83.083,38	R\$ 83.083,38	R\$ -	R\$	83.083,38

Página 43 de 45

		QUANTIDADE								VALORES EM REA	S		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		D UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	AC	UMULADA ATUAL
01.06.08	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO CA-50 DE 20.0 MM	2.793,00	2.793,00		2.793,00	kg	R\$	5,01	R\$ 13.992,93	R\$ 13.992,93	8 R\$ -	R\$	13.992,93
01.06.09	CIMBRAMENTO EM GALERIA MOLDADA	213,00	213,00		213,00	m³	R\$	33,98	R\$ 7.237,74	R\$ 7.237,74	R\$ -	R\$	7.237,74
01.06.10	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	3.303,00	3.303,00		3.303,00	m³	R\$	102,79	R\$ 339.515,37	R\$ 339.515,37	' R\$ -	R\$	339.515,37
01.06.11	(ENROCAMENTO)  CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (LASTRO DE BRITA)	389,00	389,00		389,00	m³	R\$		R\$ 37.227,30	R\$ 37.227,30		R\$	37.227,30
01.06.12	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 (PEDRISCO)	1.494,00	1.494,00		1.494,00	m <sup>3</sup>	R\$	106,60	R\$ 159.260,40			R\$	159.260,40
01.06.13	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA (LASTRO DE AREIA MÉDIA)	2.459,15	2.459,15		2.459,15	m³	R\$	97,52	R\$ 239.816,31	R\$ 239.816,31	R\$ -	R\$	239.816,31
01.06.14	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	2.600,00	2.600,00		2.600,00	m²	R\$	12,27	R\$ 31.902,00	R\$ 31.902,00		R\$	31.902,00
01.06.15	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	126.590,26	126.590,26		126.590,26	m³xkm	R\$	0,73	R\$ 92.410,89	R\$ 92.410,89	R\$ -	R\$	92.410,89
01.06.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT=10,37 KM (AREIA)	25.501,39	25.501,39		25.501,39	m³xkm	R\$	1,04	R\$ 26.521,45	R\$ 26.521,44	R\$ -	R\$	26.521,44
01.06.17	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	43,00	43,00		43,00	m	R\$	346,04	R\$ 14.879,72	R\$ 14.879,72	R\$ -	R\$	14.879,72
01.07	ESGOTAMENTO DE ÁGUA								R\$ 20.037,60	R\$ 20.037,60	R\$	- R\$	20.037,60
01.07.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE	3.960,00	3.960,00		3.960,00	h	R\$	5,06	R\$ 20.037,60			R\$	20.037,60
01.08	ENSAIOS PARA MONITORAMENTO ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E								R\$ 68.510,58			- R\$	63.737,58
01.08.01	SEDIMENTACAO - SOLOS	30,00	30,00		30,00	ensaio	R\$	•	R\$ 5.181,90		1	R\$	5.181,90
01.08.02	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	30,00	30,00		30,00	ensaio	R\$	90,91	R\$ 2.727,30	R\$ 2.727,30		R\$	2.727,30
01.08.03	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -	30,00	30,00		30,00	ensaio	R\$	81,81	R\$ 2.454,30			R\$	2.454,30
01.08.04	ENERGIA NORMAL - SOLOS	60,00	60,00		60,00	ensaio	R\$	172,72	R\$ 10.363,20	R\$ 10.363,20	R\$ -	R\$	10.363,20
01.08.05	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	300,00	225,00		225,00	ensaio	R\$	63,64	R\$ 19.092,00	R\$ 14.319,00	R\$ -	R\$	14.319,00
01.08.06	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	12,00	12,00		12,00	ensaio	R\$	209,09	R\$ 2.509,08	R\$ 2.509,08	R\$ -	R\$	2.509,08
01.08.07	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	360,00	360,00		360,00	ensaio	R\$	72,73	R\$ 26.182,80	R\$ 26.182,80	R\$ -	R\$	26.182,80
01.09	SERVIÇOS RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE								R\$ 89.502,84	R\$ 21.142,46	R\$ 14.897,	02 R\$	36.039,48
01.09.01	CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A SOLUÇÕES AMBIENTAIS COM ELABORAÇÃO DE "AS BUILT"	13,00	3,00	2,00	5,00	MÊS	R\$	6.682,92	R\$ 86.877,96	R\$ 20.048,76			33.414,60
01.09.02	COLETA E ANALISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA AGUA (PARÁMETROS: PH, TEMPERATURA, SÓLIDOS TOTAIS, FÓSFORO TOTAL, NITROGÉNIO TOTAL, COXIGÊNIO DISSOLVIDO E DQO), CONFORME MEMORIAL DESCRITVO	12,00	5,00	7,00	12,00	UN	R\$	218,74	R\$ 2.624,88	R\$ 1.093,70	R\$ 1.531,	18 R\$	2.624,88
01.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 398.771.04	De 070 040 00	De occa	20 50	200 450 67
<b>01.10</b> 01.10.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.00	0.94	0.01	0.95	UN	R\$	398,771.04	R\$ 398.771,04 R\$ 398.771.04			<b>89 R\$</b>	<b>380.153,27</b> 380.153.27
		.,00	0,0 .	3,01	0,00			220,04	,	,	,		,
D	SUBTOTAL FRENTE C SERVIÇOS COM RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL -								R\$ 8.567.064,38	R\$ 8.394.883,05	R\$ (123.038,	33) R\$	8.271.844,73
01	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAGOA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA								R\$ 215.115,54	R\$ 215.115,54	R\$	- R\$	215.115,54
01.01	A.T.O. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA - BARRAGEM	1,00	1,00		1,00	UN	R\$	215.115,54	R\$ 215.115,54				215.115,54
		CURTOTA	L - FRENTE D						D0 04541551	D0 0454455	l De	- Dâ	045 445 54
							<u> </u>		R\$ 215.115,54		T. Control of the con	R\$	215.115,54
	TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO (	COM BDI) -	VALOR RECAL	.CULADO PEL	A COC				R\$ 19.544.267,49	R\$ 17.744.890,32	R\$ 87.468,6	1 R\$	17.832.358,93

	VALORES	%
VALOR DO CONTRATO	R\$ 19.544.267,49	
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	87.468,61	0,45%
	87.468,61	CEF

		QUANTIDADE						VALORES EM REAIS				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL	
	VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL		17.832.358,93	PMC 91,24%								
	SALDO DO CONTRATO A MEDIR		1.711.908,56	8,76%								
	FMDDF04	ENG. NELSON Y. UNO FISCAL DE OBRA			•			ENG MAURICIO GIACHINI ZAMBADI				
	EMPRESA		FISCAL DE OBRA						COORDENADOR SETORIAL			
							-					
		ENG GUSTAVO GARNETT NETO					ENG. CARLOS JOSÉ BARREIRO					

Secretario Municipal de Infraestrutura

Diretor de Departamento - SMI