

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA****EMPRESA**COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETOOBRAS DE RECAPEAMENTO COM FRESAGEM E
CONTROLE TECNOLÓGICO NA RUA CEARÁ**PROTOCOLO** 2022.00019815-12**CONVENIO****REC. PROP****MEDICÃO Nº**

1

PERÍODO

01/10/2023 a 31/10/2023

**CONTRATO /
MEDICÃO
ATUAL****R\$ 268.636,92****R\$ 268.636,92**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO FÍSICO (%)				UN	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDICÃO PRESENTE	ACUM. PRESENTE		PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDICÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
A	OBRA REALIZADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E DO GOVERNO MUNICIPAL										
	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS										
A.01.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA VESTIÁRIO/ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	1,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 193,39	R\$ 193,39	R\$ -	R\$ 193,39	R\$ 193,39
	SUBTOTAL EVENTO 2							R\$ 193,39	R\$ -	R\$ 193,39	R\$ 193,39
A.01.02	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA CANTEIRO DE OBRAS										
	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	2,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 272,42	R\$ 544,84	R\$ -	R\$ 544,84	R\$ 544,84
	SUBTOTAL EVENTO 3							R\$ 544,84	R\$ -	R\$ 544,84	R\$ 544,84
A.01.03	PREPARO DO CANTEIRO DE OBRA										
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	16,68		100,00%	100,00%	M2	R\$ 4,19	R\$ 69,89	R\$ -	R\$ 69,89	R\$ 69,89
A.01.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA- FORA	1,08		100,00%	100,00%	M3	R\$ 28,10	R\$ 30,35	R\$ -	R\$ 30,35	R\$ 30,35
A.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) - D.M.T. = 9,2 KM	1,08		100,00%	100,00%	M3	R\$ 23,98	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 25,90	R\$ 25,90
	SUBTOTAL EVENTO 4							R\$ 126,14	R\$ -	R\$ 126,14	R\$ 126,14
A.01.06	PLANTIO DE GRAMA CANTEIRO DE OBRA										
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	16,68		100,00%	100,00%	M2	R\$ 22,73	R\$ 379,14	R\$ -	R\$ 379,14	R\$ 379,14
	SUBTOTAL EVENTO 5							R\$ 379,14	R\$ -	R\$ 379,14	R\$ 379,14
A.02.01	PLACA DE OBRA - CEF										
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50		100,00%	100,00%	M2	R\$ 507,81	R\$ 2.285,15	R\$ -	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15
	SUBTOTAL EVENTO 6							R\$ 2.285,15	R\$ -	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO FÍSICO (%)				UN	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUM. PRESENTE		PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÕES										
A.03.01	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM COM REAPROVEITAMENTO DE TAMPÃO - REMOÇÃO, REASSENTAMENTO DE TAMPÃO E ALTEAMENTO DE 5 CM EM CONCRETO	1,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 226,35	R\$ 226,35	R\$ -	R\$ 226,35	R\$ 226,35
A.03.02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	0,33		100,00%	100,00%	M3	R\$ 193,11	R\$ 63,73	R\$ -	R\$ 63,73	R\$ 63,73
A.03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	0,43		100,00%	100,00%	M3	R\$ 28,10	R\$ 12,08	R\$ -	R\$ 12,08	R\$ 12,08
A.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) - D.M.T. = 9,2 KM	0,43		100,00%	100,00%	M3	R\$ 23,98	R\$ 10,31	R\$ -	R\$ 10,31	R\$ 10,31
A.03.05	DEMOLIÇÃO DE LOMBADA	1,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 805,01	R\$ 805,01	R\$ -	R\$ 805,01	R\$ 805,01
A.03.06	ALTEAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO SIMPLES - DEMOLIÇÃO, ALTEAMENTO, RECONSTRUÇÃO DO COROAMENTO, ASSENTAMENTO DA GRELHA COM REAPROVEITAMENTO E BOTA-FORA.	1,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 178,76	R\$ 178,76	R\$ -	R\$ 178,76	R\$ 178,76
SUBTOTAL EVENTO 7								R\$ 1.296,24	R\$ -	R\$ 1.296,24	R\$ 1.296,24
	FRESAGEM										
A.04.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA DE ATÉ 3 CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE VARRIÇÃO E REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO	2.891,41		100,00%	100,00%	M2	R\$ 10,69	R\$ 30.909,17	R\$ -	R\$ 30.909,17	R\$ 30.909,17
SUBTOTAL EVENTO 8								R\$ 30.909,17	R\$ -	R\$ 30.909,17	R\$ 30.909,17
	RECAPEAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO										
A.05.01.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	2.891,41		100,00%	100,00%	M2	R\$ 3,73	R\$ 10.784,96	R\$ -	R\$ 10.784,96	R\$ 10.784,96
A.05.01.02	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	86,74		100,00%	100,00%	M3	R\$ 9,48	R\$ 822,30	R\$ -	R\$ 822,30	R\$ 822,30
A.05.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.030,04		100,00%	100,00%	M3XKM	R\$ 1,69	R\$ 1.740,77	R\$ -	R\$ 1.740,77	R\$ 1.740,77
A.05.01.04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	86,74		100,00%	100,00%	M3	R\$ 1.637,67	R\$ 142.051,50	R\$ -	R\$ 142.051,50	R\$ 142.051,50
A.05.02.01	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	30,34		100,00%	100,00%	M2	R\$ 240,15	R\$ 7.286,15	R\$ -	R\$ 7.286,15	R\$ 7.286,15
A.07.01.01	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	5,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 132,71	R\$ 663,55	R\$ -	R\$ 663,55	R\$ 663,55
A.07.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	2.891,41		100,00%	100,00%	M2	R\$ 0,12	R\$ 346,97	R\$ -	R\$ 346,97	R\$ 346,97
SUBTOTAL EVENTO 9								R\$ 163.696,20	R\$ -	R\$ 163.696,20	R\$ 163.696,20
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
A.06.01.01	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	6,26		100,00%	100,00%	M2	R\$ 1.612,65	R\$ 10.095,19	R\$ -	R\$ 10.095,19	R\$ 10.095,19
A.06.01.02	SUPORTE GALVANIZADO 2 1/2" NO SOLO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	9,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 595,96	R\$ 5.363,64	R\$ -	R\$ 5.363,64	R\$ 5.363,64
A.06.01.03	RETIRADA DE PLACA DE SOLO	3,51		100,00%	100,00%	M2	R\$ 70,39	R\$ 247,07	R\$ -	R\$ 247,07	R\$ 247,07
A.06.02.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	98,30		100,00%	100,00%	M2	R\$ 45,48	R\$ 4.470,68	R\$ -	R\$ 4.470,68	R\$ 4.470,68

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUTADO FÍSICO (%)				UN	EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUM. PRESENTE		PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
A.06.02.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA FAIXAS	278,96		100,00%	100,00%	M2	R\$ 139,32	R\$ 38.864,71	R\$ -	R\$ 38.864,71	R\$ 38.864,71
SUBTOTAL EVENTO 10								R\$ 59.041,29	R\$ -	R\$ 59.041,29	R\$ 59.041,29
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
A.08.01	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	2,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 41,07	R\$ 82,14	R\$ -	R\$ 82,14	R\$ 82,14
SUBTOTAL EVENTO 11								R\$ 82,14	R\$ -	R\$ 82,14	R\$ 82,14
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO											
A.09.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO	1,00		100,00%	100,00%	UN	R\$ 3.476,72	R\$ 3.476,72	R\$ -	R\$ 3.476,72	R\$ 3.476,72
SUBTOTAL EVENTO 12								R\$ 3.476,72	R\$ -	R\$ 3.476,72	R\$ 3.476,72
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA DIURNO E NOTURNO											
A.09.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VIGIA DIURNO E NOTURNO	1,00		100,00%		UN	R\$ 4.321,35	R\$ 4.321,35	R\$ -	R\$ 4.321,35	R\$ 4.321,35
SUBTOTAL EVENTO 13								R\$ 4.321,35	R\$ -	R\$ 4.321,35	R\$ 4.321,35
					TOTAL DA OBRA - GRUPO A			R\$ 266.351,77	R\$ -	R\$ 266.351,77	R\$ 266.351,77
B	OBRA REALIZADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E DO GOVERNO MUNICIPAL										
	PLACA DE OBRA - PMC										
B.10.01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50		100,00%		M2	R\$ 507,81	R\$ 2.285,15	R\$ -	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15
SUBTOTAL EVENTO 14								R\$ 2.285,15	R\$ -	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15
					TOTAL DA OBRA - GRUPO B			R\$ 2.285,15	R\$ -	R\$ 2.285,15	R\$ 2.285,15

TOTAL GERAL DO EMPREENDIMENTO (COM BDI) - VALOR RECALCULADO PELA COC								R\$ 268.636,92	R\$ -	R\$ 268.636,92	R\$ 268.636,92
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	----------------	----------------

	VALORES	%
VALOR DO CONTRATO	R\$ 268.636,92	
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	268.636,92	100,00%
VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL	268.636,92	100,00%
SALDO DO CONTRATO A MEDIR	-	

COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
EMPRESA

ENG. EDUARDO CESAR NOGUEIRA
FISCAL DE OBRA

ENG PÉRCIO FERREIRA FILHO
COORDENADOR SETORIAL

ENG GUSTAVO GARNETT NETO
Diretor de Departamento - SMI

ENG CARLOS JOSÉ BARREIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura