PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



EMPRESA COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTR. LTDA. OBJETO

Obras de Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Sta. Lúcia - 2ª etapa

PROTOCOLO	16/10/25412
	10/10/20112
CONVENIO	
	T
REC. PROP	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

ATUAL

 MEDIÇÃO №
 12

 PERIODO
 Complemento Med 11

 CONTRATO / MEDIÇÃO
 R\$ 3.827.437,44
 R\$ 55.598,94

				TIDADE						V		RES EM REAIS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV.	ACUM.	MEDIÇÃO	ACUMUL	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PRE\	/ISTA CONTRATO		CUMULADA	MEDIÇÃ	O ATUAL	ACUM	ULADA ATUAL
01	CANTEIRO DE OBRAS	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE			С/ВЫ	R\$	123.351,34	R\$	123.351,32	R\$		R\$	123.351,34
01.01	INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA								R\$	123.351,34		123.351,32	R\$		R\$	123.351,34
01.01.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA	1,00	1		1.00	UN	R\$	2.441.61	R\$	2.441.61	R\$	2.441.61	R\$	-	R\$	2.441.61
01.01.02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS ELÉTRICA PARA CANTEIRO OBRA	1,00	1		1,00	UN	R\$	1.616,65	R\$	1.616,65	R\$	1.616,65	R\$	-	R\$	1.616,65
01.01.03	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	60,00	60		60,00	M2	R\$	477,83	R\$	28.669,80	R\$	28.669,80	R\$	-	R\$	28.669,80
01.01.04	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	46,23	46,23		46,23	M2	R\$	608,74	R\$	28.142,05	R\$	28.142,05	R\$	-	R\$	28.142,05
01.01.05	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	44,82	44,82		44,82	M2	R\$	350,43	R\$	15.706,27	R\$	15.706,27	R\$	-	R\$	15.706,27
01.01.06	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	47,43	47,43		47,43	M2	R\$	662,04	R\$	31.400,56	R\$	31.400,56	R\$	-	R\$	31.400,56
01.01.07	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M E REAPROVEITAMENTO 2 X	224,40	224,4		224,40	M2	R\$	55,51	R\$	12.456,44	R\$	12.456,44	R\$	-	R\$	12.456,44
01.01.08	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	574,00	574		574,00	M2	R\$	0,49	R\$	281,26	R\$	281,26	R\$	-	R\$	281,26
01.01.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA LIMPEZA TRANSPORTE SOLO ANAMINA DE ACOMINANTE DE 40 MO FMANIA	74,62	74,62		74,62	МЗ	R\$	14,16	R\$	1.056,62	R\$	1.056,62	R\$	-	R\$	1.056,62
01.01.10	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 6,7 KM	74,62	74,62		74,62	МЗ	R\$	7,03	R\$	524,58	R\$	524,58	R\$	-	R\$	524,58
01.01.11	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA - JAZIDA	9,92	9,92		9.92	МЗ	R\$	1.41	R\$	13,99	R\$	13,99	R\$	-	R\$	13.99
01.01.12	CARGA É DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	12,90	12,9		12,90	МЗ	R\$	1,64	R\$	21,16	R\$	21,16	R\$	-	R\$	21,16
01.01.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 24,27 KM	12,90	12,9		12,90	МЗ	R\$	25,45	R\$	328,31	R\$	328,31	R\$	-	R\$	328,31
01.01.14	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA	12,90	12,9		12,90	M3	R\$	1,62	R\$	20,90	R\$	20,90	R\$	-	R\$	20,90
01.01.15	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC	9,92	9,92		9,92	M3	R\$	4,99	R\$	49,50	R\$	49,50	R\$	-	R\$	49,50
01.01.16	LASTRO DE BRITA	8,09	8,09		8,09	M3	R\$	76,84	R\$	621,64	R\$	621,64	R\$	-	R\$	621,64
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA								R\$	3.923.25	R\$	3.923.25	R\$	-	R\$	3.923.25
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,50	12,50		12,50	M2	R\$	313,86	R\$	3.923,25	R\$	3.923,25	R\$	-	R\$	3.923,25
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$	7.946,01	R\$	7.946,00	R\$		R\$	7.946,00
03.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	30,54	30,54		30,54	МЗ	R\$	113,35	R\$	3.461,71	R\$	3.461,71	R\$	-	R\$	3.461,71
03.02	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	120,37	120,37		120,37	M2	R\$	13,88	R\$	1.670,74	R\$	1.670,74	R\$	-	R\$	1.670,74
03.03	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	0,50	0,50	-	0,50	МЗ	R\$	46,53	R\$	23,27	R\$	23,27	R\$	-	R\$	23,27
03.04	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES DE CONCRETO SEM REMOÇÃO		-	-	-	М	R\$	2,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
03.05	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM	10,00	10,00	-	10,00	UN	R\$	274,17	R\$	2.741,70	R\$	2.741,70	R\$	-	R\$	2.741,70
03.06	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM	4,75	4,75		4,75	M3	R\$	10,23	R\$	48,59	R\$	48,59	R\$		R\$	48,59
03.07	ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS		-		-	M2	R\$	0,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL								R\$	3.130,29	R\$	3.130,28	R\$		R\$	3.130,28
04.01	CARGA E DESCARGA MÉCANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO SIMPLES	39,70	39,70		39,70	МЗ	R\$	16,24	R\$	644,73	R\$	644,73	R\$		R\$	644,73
04.02	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO CONCRETO SIMPLES - DMT = 6,7 KM	39,70	39,70		39,70	МЗ	R\$	7,03	R\$	279,09	R\$	279,09	R\$	-	R\$	279,09
04.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DO DESMATAMENTO		-		-	МЗ	R\$	16,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
04.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URB		-	D4-1-	n 1 do 24 -	МЗ	R\$	7,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
				Págin	a 1 de 24		Ψ	.,00	Ψ		ψ				Ψ	

ĺ			QUAN	TIDADE					V	ALOF	RES EM REALS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREV	ISTA CONTRATO		CUMULADA ANTERIOR	MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUM	IULADA ATUAL
04.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	34,42	34,42	-	34,42	МЗ	R\$ 16,24	R\$	558,98	R\$	558,98	R\$	-	R\$	558,98
04.06	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO - DMT = 6,7 KM	34,42	34,42		34,42	МЗ	R\$ 7,03	R\$	241,97	R\$	241,97	R\$	-	R\$	241,97
04.07	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAM	6,17	6,17		6,17	МЗ	R\$ 16,24	R\$	100,20	R\$	100,20	R\$	-	R\$	100,20
04.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO BETUMINOSO - DMT = 6,7 KM	6,17	6,17		6,17	МЗ	R\$ 7,03	R\$	43,38	R\$	43,38	R\$	-	R\$	43,38
04.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MURETAS	0,65	0,65		0,65	МЗ	R\$ 16,24	R\$	10,56	R\$	10,56	R\$	-	R\$	10,56
04.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MURETAS - DMT = 6,7 KM	0,65	0,65		0,65	МЗ	R\$ 7,03	R\$	4,57	R\$	4,57	R\$	-	R\$	4,57
04.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA				-	M3	R\$ 16,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA - DMT = 6,7 KM				-	M3	R\$ 7,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
04.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - DEMOLIÇÃO DE ÁRVORES	53,58	53,58		53,58	МЗ	R\$ 16,24	R\$	870,14	R\$	870,14	R\$	-	R\$	870,14
04.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE ÁRVORES - DMT= 6,7 KM	53,58	53,58		53,58	M3	R\$ 7,03	R\$	376,67	R\$	376,67	R\$	-	R\$	376,67
05	MOVIMENTO DE TERRA							R\$	936.056.74	R\$	936.056,72	R\$		R\$	936.056,72
05.01	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO							R\$	656.506,36	R\$	656.506,35		-	R\$	656.506,35
05.01.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA							R\$	3.446,24		3.446,24			R\$	3.446,24
05.01.01.01	(MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	7.033,14	7.033,14		7.033,14	M2	R\$ 0,49	R\$	3.446,24	R\$	3.446,24	R\$	-	R\$	3.446,24
05.01.02 05.01.02.01	CORTE / GREIDE ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA	3.023,39	3.023,39		3.023,39	M3	R\$ 1,41	R\$	4.262,98 4.262,98	R\$	4.262,98 4.262,98	R\$ R\$	-	R\$	4.262,98 4.262,98
05.01.02.01	BOTA-FORA	3.023,39	3.023,39		3.023,39	IVIO	ηφ 1,41	R\$	98.330,29	R\$	98.330,29	R\$		R\$	98.330.29
05.01.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE	4.640,41	4.640,41		4.640,41	МЗ	R\$ 14,16		65.708,21	R\$	65.708,21	R\$	-	R\$	65.708,21
05.01.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - DMT = 6,7 KM	4.640,41	4.640,41		4.640,41	МЗ	R\$ 7,03	R\$	32.622,08	R\$	32.622,08	R\$	-	R\$	32.622,08
05.01.04	IMPORTE JAZIDA							R\$	456.672,48	R\$	456.672,48	R\$	-	R\$	456.672,48
05.01.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA	12.468,19	12.468,19		12.468,19	МЗ	R\$ 1,41	R\$	17.580,15	R\$	17.580,15	R\$	-	R\$	17.580,15
05.01.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	16.208,65	16.208,65		16.208,65	МЗ	R\$ 1,64	R\$	26.582,19	R\$	26.582,19	R\$	-	R\$	26.582,19
05.01.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - EMPRÉSTIMO TERRA - DMT = 24,27 KM	16.208,65	16.208,65		16.208,65	МЗ	R\$ 25,45		412.510,14	R\$	412.510,14	R\$	-	R\$	412.510,14
05.01.05 05.01.05.01	ESPALHAMENTO / CAMADAS ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE	16.920,99	16.920,99		16.920,99	M3	R\$ 1,62	R\$	27.412,00 27.412,00	R\$	27.412,00 27.412,00	R\$ R\$	-	R\$	27.412,00 27.412,00
05.01.06	ESTEIRA COMPACTAÇÃO	10.320,33	10.320,33		10.320,33	IVIO	1,02	R\$	66.382,37	R\$	66.382,37	R\$		R\$	66.382,37
05.01.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	13.016.15	13.016.15		13.016.15	M3	R\$ 5,10		66.382.37	R\$	66.382,37	R\$		R\$	66.382,37
		,	, .				, , , ,	Ť	,-		,-	·		Ť	,-
05.02	TERRAPLENAGEM CANAIS							R\$	279.550,38	R\$	279.550,37	R\$	-	R\$	279.550,37
05.02.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM							R\$	1.341,12	R\$	1.341,12		-	R\$	1.341,12
05.02.01.01 05.02.02	ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS CORTE/GREIDE	4.064,00	4.064,00		4.064,00	M2	R\$ 0,33	R\$	1.341,12 11 788 08	R\$	1.341,12	R\$	-	R\$	1.341,12 11.788,08
05.02.02.01	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) -	484,56	484,56		484,56	M3	R\$ 23,92	R\$	11.788,08 11.590,68		11.788,08 11.590,68	R\$	-	R\$	11.590,68
05.02.02.02	ACRÉSCIMO ESCAVAÇÃO EMBASAMENTO TRECHO GABIÕES ESCAVAÇÃO MECANIZADAS ÁREAS, EXCETO ROCHA	140,00	140,00		140,00	МЗ	R\$ 1,41		197,40	R\$	197,40	R\$	-	R\$	197,40
05.02.03	BOTA-FORA							R\$	35.645,81	R\$	35.645,81	R\$	-	R\$	35.645,81
05.02.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL ESCAVAÇÃO SUBMERSA	629,93	629,93		629,93	МЗ	R\$ 14,16	R\$	8.919,81	R\$	8.919,81	R\$	-	R\$	8.919,81
05.02.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - MATERIAL ESCAVAÇÃO SUBMERSA - DMT = 6,7 KM	629,93	629,93		629,93	МЗ	R\$ 7,03	R\$	4.428,41	R\$	4.428,41	R\$	-	R\$	4.428,41
05.02.03.03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - ENTULHO DA LIMPEZA MECANIZADA	792,48	792,48		792,48	M3	R\$ 16,24	R\$	12.869,88	R\$	12.869,88	R\$	-	R\$	12.869,88
05.02.03.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - DMT = 6,7 KM	792,48	792,48	5.4	792,48	МЗ	R\$ 7,03	R\$	5.571,13	R\$	5.571,13	R\$	-	R\$	5.571,13
05.02.03.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL CORTE	182,00	182,00	Pagin	a 2 de 24 182,00	МЗ	R\$ 14,16	R\$	2.577,12	R\$	2.577,12	R\$	-	R\$	2.577,12

Process	Ī			QUAN	TIDADE		1				V	ALOF	RES EM REAIS	3			
Second Buildings	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		ACUM.	MEDIÇÃO		UN			PREV		A	CUMULADA		IÇÃO ATUAL	ACUM	ULADA ATUAL
## WORLD STATE ALLOWS	05.02.03.06	URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - MATERIAL CORTE - DMT =	182,00	182,00		182,00	МЗ	R\$	7,03	R\$	1.279,46	R\$	1.279,46	R\$	-	R\$	1.279,46
		IMPORTE DE JAZIDA													-		
0.0000000 0.00000000000000000000000				,		,		<u> </u>		·	<i>'</i>			·	-		
STATESTICAL	05.02.04.02	CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	6.844,34	6.844,34		6.844,34	M3	R\$	1,64	R\$	11.224,72	R\$	11.224,72	R\$	-	R\$	11.224,72
SPANISH TOP	05.02.04.03		6.844,34	6.844,34		6.844,34	МЗ	R\$	25,45	R\$	174.188,45	R\$	174.188,45	R\$		R\$	174.188,45
COLUMN C	05.02.05	ESPALHAMENTO/CAMADAS								R\$	11.087,83	R\$	11.087,83	R\$	-	R\$	11.087,83
NESSO COMPACTION CONTINUEND MARKED (MAIL AS PART \$266.88 \$3,204.88 \$3,204.88 \$1,000.00 \$1,	05.02.05.01		6.844,34	6.844,34		6.844,34	M3xKN	R\$	1,62	R\$	11.087,83	R\$	11.087,83	R\$	-	R\$	11.087,83
0.033			E 004 00	5.004.00		F 004 00	140	DΦ	F 40						-		
SEMINOR DE LINE FOR THE	05.02.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	5.264,88	5.264,88		5.264,88	IVI3	К\$	5,10	Кֆ	26.850,89	Кֆ	26.850,89	Нֆ	-	Ηֆ	26.850,89
Designation Designation Authority of Employed Training Response 1.00 1.	05.03										-		-		-		-
ADDITIONAL ARROPERATE 1500L UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS 185											-		-		-		-
96.00		ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS				-	M2	R\$	0,33		-		-		-		-
BORDADE SOLIC DESCRIPTION											-		-		-		-
CARRIAGE DESCRIPTION AND PRODUCTION OF THE MARKED MIN. MI		-					M3	H\$	1,41								-
TRANSPORTED COM CAMMAND RESCULATE DE 10 NS EN VIVA		CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO					MO	D¢	1416		-		•		•		-
UBBANA PARKENTRAD - BOTA PORTA - DATE - 27 MA	05.03.02.01					-	IVI3				-						-
Consideration Consideratio	05.03.02.02	URBANA PAVIMENTADA - BOTA FORA - DMT = 6,7 KM				-	М3	R\$	7,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
HAMSPERTE COM CAMINHA DE REQULATE DE 10 MS MVA	05.03.02.03					-	МЗ	R\$	16,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Section Compact Comp	05.03.02.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA				-	МЗ	R\$	7.03	R\$	_	R\$		R\$		R\$	-
SECURIO, SECURIO, SECURIDAD S. M. S. R. S. M. S. R. S. M. S. R. S. M. S. M									-,		-		-		-		-
0.003.09.003.0							M3	R\$	1,41		-		-		-		-
SECULATION TRANSPORTE COM CAMINHAD RESCULANTE DE 1 NO EN EW NO. NO. NO. NO. RS. 25.45 RS.	05.03.03.02					-	МЗ	R\$	1,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Separate	05.03.03.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA				-	МЗ	R\$	25.45	R\$	_	R\$		R\$		R\$	
1.00 1.00	05.03.04								-, -		-		-		-		-
6.53.95.01 ATERRO COMPACTACAD COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN	05.03.04.01					-	МЗ	R\$	1,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
06 PAVIMENTOS RS 334.311,11 RS 319.378,43 RS 14.932,68 RS 334.311,11 RS 319.378,48 RS 14.932,68 RS 334.311,11 RS 319.378,48 RS 14.932,68 RS 334.311,11 RS 319.37	05.03.05								•	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
06.010 PAVIMENTOS 1.389,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 334,311,11 R\$ 319,373,43 R\$ 14,932,68 R\$ 34,311,11 06,01.01 PAVIMENTO TIPO II CA 1.389,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 33,81 R\$ 46,308,54 R\$ 41,417,24 R\$ 4,891,29 R\$ 46,308,54 R\$ 4,972,04 R\$ 222,820,54 R\$ 222,820,54 R\$ 218,444,50 R\$ 4,372,04 R\$ 222,820,54 R\$ 218,444,50 R\$ 4,372,04 R\$ 222,820,54 R\$ 4,372,04 R\$ 2,333,47 R\$ 12,533,47 R\$	05.03.05.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MAIOR OU IGUAL A 95% PN				-	M3	R\$	5,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
06.010 PAVIMENTOS 1.389,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 334,311,11 R\$ 319,373,43 R\$ 14,932,68 R\$ 34,311,11 06,01.01 PAVIMENTO TIPO II CA 1.389,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 33,81 R\$ 46,308,54 R\$ 41,417,24 R\$ 4,891,29 R\$ 46,308,54 R\$ 4,972,04 R\$ 222,820,54 R\$ 222,820,54 R\$ 218,444,50 R\$ 4,372,04 R\$ 222,820,54 R\$ 218,444,50 R\$ 4,372,04 R\$ 222,820,54 R\$ 4,372,04 R\$ 2,333,47 R\$ 12,533,47 R\$																	
06.01.01 PAVIMENTO TIPO II CA 1.369,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 33,81 R\$ 46.308,54 R\$ 41.417,24 R\$ 4.891,29 R\$ 46.308,54 R\$ 222,820,54 R\$ 218,448,50 R\$ 4.372,04 R\$ 222,820,54 R\$ 222,820,54 R\$ 218,448,50 R\$ 4.372,04 R\$ 222,820,54	06	PAVIMENTAÇÃO								R\$	334.311,11	R\$	319.378,43	R\$	14.932,68	R\$	334.311,11
06.01.01 PAVIMENTO TIPO II CA 1.369,67 1.225,00 144,67 1.369,67 M2 R\$ 33,81 R\$ 46.308,54 R\$ 41.417,24 R\$ 4.891,29 R\$ 46.308,54 R\$ 222,820,54 R\$ 223,347 R\$ 222,820,54 R\$ 223,56 R\$ 223,56 R\$ 223,56 R\$ 253,56	06.01	PAVIMENTOS								R\$	334.311.11	R\$	319.378.43	R\$	14.932.68	R\$	334.311.11
06.01.02 PAVIMENTO TIPO III CA 06.01.03 PAVIMENTO TIPO III CA 06.01.04 EXECUÇAD DE PISO INTERTRAVADO , MODELO ONDA 16 FACES 06.01.05 COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE ARIEJA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PO DE PEDRA CONFORME PROJETO 06.01.05 COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE ARIEJA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PO DE PEDRA CONFORME PROJETO 06.01.05 COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE ARIEJA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PO DE PEDRA CONFORME PROJETO 06.01.05 COM 22 CM X 11 CM , ALTURA 8 CM , EXECUTADO SOBRE ARIEJA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM , REJUNTADO COM PO DE PEDRA CONFORME PROJETO 06.01.05 CM 22 CM 21 CM , ALTURA MOLDADO TIN LOCO" COM EXTRUSORA 06.01.05 CM 24 CM ALTURA MOLDADO TIN LOCO" COM EXTRUSORA 06.01.05 CM 24 CM ALTURA MOLDADO TIN LOCO" COM EXTRUSORA 06.01.05 CM 25 CM 2	06.01.01	PAVIMENTO TIPO II CA	1.369.67	1 225 00	144 67	1 369 67	M2	R\$	33.81	R\$	•		,		•		•
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, MODELO ONDA 16 FACES COM 22 CM X 1 LOM, ATURIA S CM, EXECUTADO SOBRE ARBIA DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA CONFORME PROJETO GUAS, SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS GUAS, SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS GUAS, SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS GUAS, SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS GUAS, SARJETAS E SARJETAS	06.01.02	PAVIMENTO TIPO III CA						<u> </u>						_			·
ASSENTAMENTO COM ESPESSURA DE 4 CM, REJUNTADO COM PÓ 293,50			0.7.20,00	0.000,10	70,10	0.7 20,00		Τιψ	00,70	Τιψ	222.020,01	ΤΨ	210.110,00	Τιψ	1.07 =,01	ΤΨ	
DE PEDRA CONFORME PROJETO GUIAS, SARJETAS E SARJETAS E SARJETAS ES SARJETAS E	06.01.03		253,56	253,56		253,56	M2	R\$	49,43	R\$	12.533,47	R\$	12.533,47	R\$	-	R\$	12.533,47
MEIO-FIO E SARJEITA COMUIGADOS DE CONCRETO 46 CM BASE X 1.626,93 1.421,37 205,56 1.626,93 M R\$ 27,58 R\$ 44.870,73 R\$ 39.201,39 R\$ 5.669,34 R\$ 44.870,73 42.6M ATURA MCI DADO 71N LOCO** COM EXTRUSIORA** 1.626,93 1.421,37 205,56 1.626,93 M R\$ 27,58 R\$ 44.870,73 R\$ 39.201,39 R\$ 5.669,34 R\$		DE PEDRA CONFORME PROJETO															
06.01.05 24 CM ALTURA, MOLDADO 'IN LOCO' COM EXTRUSORA 1.626,93 1.421,37 205,36 1.626,93 M R\$ 27,58 R\$ 44.870,73 R\$ 39.201,39 R\$ 5.669,34 R\$ 44.870,73																	
193,19 1	06.01.04	24 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	1.626,93	1.421,37	205,56	1.626,93	М	R\$	27,58	R\$	44.870,73	R\$	39.201,39	R\$	5.669,34	R\$	44.870,73
06.01.06 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCI 193,19 193,19 193,19 M R\$ 34,43 R\$ 6.651,53 R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ - R\$ 6.651,53 R\$ 6.651,5	06.01.05		193,19	193,19		193,19	М	R\$	5,83	R\$	1.126,30	R\$	1.126,30	R\$	-	R\$	1.126,30
106.02.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - M2 R\$ 1,42 R\$ - R\$	06.01.06		193,19	193,19		193,19	М	R\$	34,43	R\$	6.651,53	R\$	6.651,53	R\$	-	R\$	6.651,53
106.02.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C - M2 R\$ 1,42 R\$ - R\$		RECAPEAMENTO ASEÁLTICO COM APLICAÇÃO DE CRUO NA															
06.02.02 TRANSPORTE COM CAMINI-IÁO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA		ESPESSURA DE 3 CM (COMPACTADO)									-		-		-		-
06.02.02 ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - MSXKN R\$ 0,93 R\$ - R\$ - R\$ - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICÂÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 06.02.03 ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE - M3 R\$ 642,39 R\$ - O CONSTRUÇÃO DE CONCRETO - M3 R\$ 642,39 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - O CONSTRUÇÃO DE CONCRETO - M3 R\$ 642,39 R\$ - R\$ - R\$ - O CONSTRUÇÃO DE CONCRETO - M3 R\$ 642,39 R\$ - O CONCRETO - M3 R\$ 642,39 R\$ - O CONCRETO - M3 R\$ 642,39 R\$ - O CONCRETO - R\$ - O CONCRETO						-							-		-		-
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE, COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70. R\$ - R\$ - R\$ - R		ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA				-	M3XKN	R\$	0,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TRANSPORTE, COM USINAGEM DA MASSA ASFÁLTICA COM CAP 50/70. 07 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM (NÚCLEOS VIÁRIOS + 2 DE JULHO + SANTA LÚCIA + VILA PALÁCIOS) R\$ 540.071,63 R\$ 522.478,42 R\$ - R\$ 522.4																	
50/70. 07 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM (NÚCLEOS VIÁRIOS + 2 DE JULHO + SANTA LÚCIA + VILA PALÁCIOS) R\$ 540.071,63 R\$ 522.478,42 R\$ - R\$	06.02.03	ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE				-	МЗ	R\$	642,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM (NÚCLEOS VIÁRIOS + 2 DE JULHO + SANTA LÚCIA + VILA PALÁCIOS) R\$ 540.071,63 R\$ 522.478,42 R\$ - R\$ 522.478,42								<u></u>		<u> </u>				<u> </u>			
07 DE JULHO + SANTA LÚCIA + VILA PALÁCIOS) R\$ 540.071,63 R\$ 522.478,42 R\$ - R\$ 522.478,42																	
07 DE JULHO + SANTA LÚCIA + VILA PALÁCIOS) R\$ 540.071,63 R\$ 522.478,42 R\$ - R\$ 522.478,42		GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM (NÚICI FOS VIÁRIOS ± 2															
07.01 BOCA DE LOBO R\$ 59.571,72 R\$ 59.571,72 R\$ - R\$ 59.571,72 07.01.01 BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE 27,00 27,00 UN R\$ 2.206,36 R\$ 59.571,72 R\$ - R\$ 59.571,72	07									R\$	540.071,63	R\$	522.478,42	R\$	-	R\$	522.478,42
07.01.01 BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE 27,00 27,00 Pagina 3 de 24 27,00 UN R\$ 2.206,36 R\$ 59.571,72 R\$ 59.571,72 R\$ 59.571,72	07.01	BOCA DE LOBO								R\$	59.571,72	R\$	59.571,72	R\$	-	R\$	59.571,72
	07.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	27,00	27,00	Pagin	a 3 de 24 27,00	UN	R\$	2.206,36	R\$	59.571,72	R\$	59.571,72	R\$	-	R\$	59.571,72

			TIDADE						V	ALOF	RES EM REAIS	3				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PRE\	VISTA CONTRATO		CUMULADA ANTERIOR	MEDIÇ	ÇÃO ATUAL	ACUN	IULADA ATUAL
07.02	POÇO DE VISITA / CAIXAS								R\$	165.958,61		158.534,23	R\$	-	R\$	158.534,23
07.02.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	8,00	8,00		8,00	UN	R\$	2.695,06	R\$	21.560,48	R\$	21.560,48	R\$	-	R\$	21.560,48
07.02.02	POÇO DE VISITA TUBO 60CM	11,00	11,00		11,00	UN	R\$	2.963,57	R\$	32.599,27	R\$	32.599,27	R\$	-	R\$	32.599,27
07.02.03	POÇO DE VISITA TUBO 100CM	5,00	5,00		5,00	UN	R\$	3.995,38	R\$	19.976,90	R\$	19.976,90	R\$	-	R\$	19.976,90
07.02.04	POÇO DE VISITA TUBO 120CM		-		-	UN	R\$	4.731,18	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	-
07.02.05	POÇO DE VISITA TUBO 150CM	3,00	3,00		3.00	UN	R\$	5.954,28	R\$	17.862,84	R\$	17.862,84	R\$	-	R\$	17.862,84
07.02.06	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	4,00	2,00		2,00	UN	R\$	3.712,19	R\$	14.848,76	R\$	7.424,38	R\$	-	R\$	7.424,38
07.02.07	EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENCONTRO COM TAMPA EM CONCRETO PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, LAJE DE FUNDO E DE TAMPA COM CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 MPA, ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAIS 19X19X39, CHAPISCO E EMBOÇO INTERNOS E EXTERNOS CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	17,00	17,00		17,00	UN	R\$	3.477,08	R\$	59.110,36	R\$	59.110,36	R\$	-	R\$	59.110,36
07.03	FORNECIM. E ASSENT. COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAV. MEC. + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO								R\$	307.362,26	R\$	297.595,56	R\$	-	R\$	297.595,56
07.03.01	TUBO 40CM PA-2	126,75	126,75		126,75	М	R\$	208,76	R\$	26.460,33	R\$	26.460,33	R\$	-	R\$	26.460,33
07.03.02	TUBO 50CM PA-2	287,45	266,15		266,15	М	R\$	238,73	R\$	68.622,94	R\$	63.537,99	R\$	-	R\$	63.537,99
07.03.03	TUBO 60CM PA-2	271,80	256,75		256,75	М	R\$	311,08	R\$	84.551,54	R\$	79.869,79	R\$	-	R\$	79.869,79
07.03.04	TUBO 100CM PA-3	100,00	100,00		100,00	М	R\$	563,77	R\$	56.377,00	R\$	56.377,00	R\$	-	R\$	56.377,00
07.03.05	TUBO 120CM PA-3		-		-	М	R\$	699,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07.03.06	TUBO 150CM PA-3	67,60	67,60		67,60	М	R\$	1.055,48	R\$	71.350,45	R\$	71.350,45	R\$	-	R\$	71.350,45
07.04	ESCAVAÇÃO / REATERRO ALEM DE 1,0M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO								R\$	7.179,04	R\$	6.776,91	R\$	-	R\$	6.776,91
07.04.01	ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	153,23	144,65		144,65	МЗ	R\$	7,68	R\$	1.176,81	R\$	1.110,91	R\$	-	R\$	1.110,91
07.04.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	158,86	149,96		149,96	M2	R\$	32,97	R\$	5.237,61	R\$	4.944,18	R\$	-	R\$	4.944,18
07.04.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	153,23	144,65		144,65	МЗ	R\$	4,99	R\$	764,62	R\$	721,82	R\$	-	R\$	721,82
08	CANALIZAÇÕES DE CÓRREGOS								R\$	1.503.093,44	D¢	1.503.091,09	R\$	_	R\$	1.503.091,09
08.01	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRAS								R\$	12.727,13	R\$	12.727,13		-	R\$	12.727,13
08.01.01	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA COM SACOS DE 50 KG DE POLIIPROPILENO COM FORNECIMENTO DE AREIA	45,00	45,00		45,00	МЗ	R\$	220,85	R\$	9.938,25	R\$	9.938,25	R\$	-	R\$	9.938,25
08.01.02	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M.	183,60	183,60		183,60	МЗ	R\$	15,19	R\$	2.788,88	R\$	2.788,88	R\$	-	R\$	2.788,88
08.02	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TAUBATÉ EM GABIÕES								R\$	1.324.578,84	D¢	1.324.576,48	R\$		D¢	1.324.576,48
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E	1.189,20	1.189,20		1.189,20	M3	R\$	59,37		70.602,80		70.602,80			R\$	70.602,80
08.02.02	TRANSPORTE - LASTRO. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	18.670,44	18.670,44		18.670.44			0,73		13.629,42		13.629,42			R\$	13.629,42
08.02.02	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAP	4,08	4,08		4,08	M3 M3	R\$	394,48		1.609,48		1.607,90		-	R\$	1.607,90
08.02.04	MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF 12/2015	2.355,40	2.355,40		2.355,40	МЗ	R\$	411,60	R\$	969.482,64	R\$	969.481,86	R\$	-	R\$	969.481,86
08.02.05	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHAO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF 12/2015	1.377,60	1.377,60		1.377,60	M2	R\$	173,22	R\$	238.627,87	R\$	238.627,87	R\$	-	R\$	238.627,87
08.02.06	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	41.954,29	41.954,29		41.954,29	M3XKN	R\$	0,73	R\$	30.626,63	R\$	30.626,63	R\$	-	R\$	30.626,63
08.03	CANALIZAÇÃO EM ADUELAS								R\$	157 579 25	D¢	157.578,25	D¢		R\$	157.578,25

		TIDADE		1				V	ALOF	RES EM REAIS	S					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PRE	VISTA CONTRATO		CUMULADA ANTERIOR	MED	DIÇÃO ATUAL	ACUN	IULADA ATUAL
08.03.01	ADUELAS SEÇÃO DUPLA - CADA UMA 3,00 X 3,00 M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO INCLUINDO EMBASAMENTO(LASTRO DE CONCRETO, LASTRO DE BRITA E RACHÃO), MOVIMENTO DE TERRA NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO EMBASAMENTO E ASSENTAMENTO DAS ADUELAS	25,00	25,00		25,00	М	R\$	6.303,13	R\$	157.578,25		157.578,25	R\$	-	R\$	157.578,25
08.03.02	EXECUÇAO DE POÇO DE VISITA TIPO 1 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS , ARMAÇÃO , LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA , LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ , CONFORME PROJETO ESPECÍFICO .				ı	UN	R\$	43.953,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.03	EXECUÇAO DE POÇO DE VISITA TIPO 2 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA, LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.				1	UN	R\$	39.911,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.04	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO 3 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA, LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.				-	UN	R\$	43.083,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.05	EXECUÇAO DE POÇO DE VISITA TIPO 4 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS , ARMAÇÃO , LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA , LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO .				-	UN	R\$	37.885,54	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.06	EXECUÇAO DE POÇO DE VISITA TIPO 5 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA, LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.				-	UN	R\$	51.091,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.07	EXECUÇAO DE POÇO DE VISITÀ TIPO 6 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS, ARMAÇÃO, LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA, LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.				-	UN	R\$	64.056,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.03.08	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA TIPO 7 EM CONCRETO FCK 25 MPA INCLUINDO FORMAS , ARMAÇÃO , LASTRO DE CONCRETO FCK 20 MPA , LASTRO DE BRITA E RACHÃO E CHAMINÉ CONFORME PROJETO ESPECÍFICO .				-	UN	R\$	78.291,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08.04	TRANSIÇÕES								R\$	8.209,22	R\$	8.209,22	R\$		R\$	8.209,22
08.04.01	ELEMENTO DE TRANSIÇAO TIPO 1 EM CONCRETO FCK 25 MPA , INCLUINDO ESCAVAÇÃO , FORMAS , ARMAÇÃO , LASTRO DE CONCRETO , BRITA E RACHÃO CONFORME PROJETO , INCLUINDO CARGA , DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA	2,00	2,00		2,00	UN	R\$	4.104,61	R\$	8.209,22	R\$	8.209,22	R\$	-	R\$	8.209,22
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E								R\$	19.206,15	R\$	13.816,31	R\$	5.389,84	R\$	19.206,16
09.01	ACESSIBILIDADE URBANA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								R\$	7.064,20		1.674,36		5.389,84	R\$	7.064,20
09.01.01	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR BRANCA	66,39	66,39		66,39	M2		25,22	R\$	1.674,36	R\$	1.674,36	R\$	-	R\$	1.674,36
09.01.02	SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRÍLICA - COR AMARELA SINALIZ.HOR.C/TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO - COR BRANCA	77.10	-	77.10	- 77.10	M2	R\$	25,22	R\$		R\$	-	R\$		R\$	- F 000 04
09.01.03 09.02	SINALIZAÇÃO VERTICAL	77,13	-	77,13	77,13	M2	R\$	69,88	R\$	5.389,84 12.141,95	R\$ R\$	12.141,96	R\$ R\$	5.389,84	R\$	5.389,84 12.141,96
	FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO	2,70	2,70		2,70	M2	R\$	626 52	R\$		R\$		R\$		R\$	· · · · · ·
09.02.01	GALVANIZADA INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT+GT							636,52		1.718,60		1.718,60				1.718,60
09.02.02	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" BRAÇADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇAO EM POSTE	32,40	32,40		32,40	М	R\$	47,18		1.528,63	R\$	1.528,63	R\$	-	R\$	1.528,63
09.02.03	CIRCULAR	12,00	12,00		12,00	UN	R\$	37,27	R\$	447,24	R\$	447,24	R\$	-	R\$	447,24
09.02.04	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		-		-	M2	R\$	15,66		0.447.45	R\$	0.447.45	R\$	-	R\$	0 117 11
09.03	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO I	1.00	1.00		1.00	UN	DΦ	847,10	R\$	8.447,48 847,10	R\$	8.447,48 847,10		-	R\$	8.447,48 847,10
09.03.01 09.03.02	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO I EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II COM 2 ABAS	1,00 6,00	1,00 6,00		1,00 6,00	UN	R\$ R\$	1.266,73		7.600,38	R\$	7.600,38	R\$ R\$	-	R\$ R\$	7.600,38
09.03.03	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II COM 1 ABA	0,00	0,00		-	UN	R\$	882,72		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
09.03.04	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO III E RECONFIGURAÇÃO DE CANTEIRO				-	UN	R\$	23.425,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	CONTROL E TECNOL ÁCIOS								P.A.	00.00= /=	P.A	40 700 70	D.A.	00.004.50	DA	00.00= :::
10.01	CONTROLE TECNOLÓGICO PAVIMENTAÇÃO								R\$	32.985,15 121.566,89		10.780,58 89.965,50		22.204,56 22.204,56		32.985,14 119.407,32
	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA	0.00	0.00		0.00	LINI	DΦ	00.07	R\$					22.204,30	R\$	
10.01.01	ASFÁLTICA	6,00	6,00		6,00	UN	R\$	80,37		482,22	R\$	482,22	R\$			482,22
10.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	13.925,11	6.126,97	7.798,14		M2		0,07		974,76		428,89		545,87		974,76
10.01.03	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	15.863,55 1.019,65	4.441,79 285,50	11.421,76 734,15	15.863,55 1.019,65	M3 M3	R\$	1,76 2,12		27.919,85 2.161,66	R\$ R\$	7.817,56 605,26		20.102,29 1.556,40	R\$	27.919,85 2.161,66
				734,13										1.550,40		
10.01.05	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	9,00	9,00		9,00	UN	R\$	160,74		1.446,66	R\$	1.446,66	R\$		R\$	1.446,66
10.01.06	ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS DE AÇO		-		-	UN	R\$	34,86	H\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$	88.581,74	R\$	79.184,92	R\$	7.237,26	R\$	86.422,18
11.01	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS COM	853,60	900 45	Págin	a 5 de 24 822,45	М	R\$	1.05			R\$		R\$		R\$	
11.01	AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	003,00	822,45		022,45	IVI	ПΦ	1,35	ПФ	1.152,36	цф	1.110,31	пф	-	пф	1.110,31

1			QUAN	TIDADE		1				V	ALOF	ES EM REAIS	;			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PREV	ISTA CONTRATO		CUMULADA ANTERIOR	MED	IÇÃO ATUAL	ACUM	ULADA ATUAL
11.02	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	5.098,26	4.880,42	217,84	5.098,26	M2	R\$	0,32	R\$	1.631,44	R\$	1.561,73	R\$	69,71	R\$	1.631,44
11.03	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO FCK=20 MPA ESPESSURA 7 CM ,	2.366,03	2.301,57		2.301,57	M2	R\$	32,85	R\$	77.724,09	R\$	75.606,58	R\$	-	R\$	75.606,58
11.04	INCLUSO LASTRO DE BRITA ESP. 3 CM PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - TALUDES RUAS E				-	M2	R\$	11,73	R\$		R\$		R\$	-	R\$	-
11.05	VIELAS AS BUILT	5,00		5.00	5.00	UN	R\$	1.342,88	R\$	6.714,40	R\$		R\$	6.714,40	R\$	6.714,40
11.06	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14	,		-,	-	М	R\$	27,54		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.07	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA COM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA				-	UN	R\$	5.968,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.08	REMOÇAO E RECOLOCAÇAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	3,00	2,00	1,00	3,00	UN	R\$	453,15	R\$	1.359,45	R\$	906,30	R\$	453,15	R\$	1.359,45
11.09	ASSENTAMENTO CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA DIÂMETRO DE 40 CM , INCLUINDO ESCAVAÇÃO , REATERRO E BOTA-FORA				-	М	R\$	55,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.10	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO EM MURO EXISTENTE EM BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39 CM COM ARMAÇÃO, ALTURA MÉDIA DE 1,15 M, JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ISOPOR 10 MM E SELANTE ELÁSTICO A CADA 19,11 M, DRENO COM SEÇÃO 0,225 M X 0,40 M COM TUBO CORRUGADO FURADO FLEXÍVEL DE 100 MM ENVOLTOS COM BRITA E MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				-	М	R\$	584,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.11	REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO FCK = 20 MPA , ESPESSURA 7				-	M2	R\$	32,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.12	GM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA SIMPLES , TIPO SEMI-MALEÁVEL				-	М	R\$	179,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.13	GALVANIZADA SIMPLES, 1 IPO SEMI-MALEAVEL REFORMA DE CHAMINÈ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (COMPREENDE O TRECHO A SER PAVIMENTADO E TAMBÉM				-	UN	R\$	169,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	AQUELE A SER RECAPEADO)															
12	ADMINISTRAÇÃO								R\$	181.527,92	R\$	163.323,52	R\$	2.751,98	R\$	166.075,50
12.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL FRENTES 1 A 11 E FRENTE 16	1,00	0,90	0,02	0,91	UN	R\$	181.527,92	R\$	181.527,92	R\$	163.323,52	R\$	2.751,98	R\$	166.075,50
13	EXECUÇAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - NUCLEO RESIDENCIAL JARDIM SANTA LÚCIA (INCLUI AVENIDA CARLOS LACERDA COM VIELA 8)								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.01	SERVIÇOS TÉCNICOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.01.01	LOCAÇÃO E CADASTRO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.01.01.01	LOCAÇÃO DE REDES				-	M	R\$	0,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.01.01.02 13.02	CADASTRO DE REDES SERVICOS PRELIMINARES				-	М	R\$	2,57	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
13.02.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA								R\$	<u> </u>	R\$		R\$		R\$	
13.02.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				_	М	R\$	2,69	R\$		R\$		R\$		R\$	-
13.02.01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM				-	M2	R\$	56,04	R\$	_	R\$		R\$		R\$	_
13.02.02	PINTLIRA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X PASSADIÇOS E TRAVESSIAS						Τιψ	00,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.02.02.01	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES				-	M2	R\$	54,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.02.02.02	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS				-	M2	R\$	50,97	R\$	-	R\$		R\$		R\$	
13.02.02.03	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8" (COLOCAÇÃO/USO/ RETIRADA) P/ PASSADIÇO DE VEÍCULO SOBRE VALA MEDIDA P/ ÁREA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO				-	M2	R\$	37,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03	MOVIMENTO DE TERRA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
13.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE AREAS,VALAS,POÇOS E CAVAS								R\$		R\$	-	R\$		R\$	-
13.03.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				-	МЗ	R\$	71,41	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	
13.03.02	ESCAVAÇAO MECANICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS, POCOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.02.01	ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015				-	МЗ	R\$	12,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				-	M3	R\$	8,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.03	ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS,CAVAS E POCOS			Págin	a 6 de 24				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

				TIDADE						V		S EM REAK	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		O UNITARIO C/BDI	PREVIS	TA CONTRATO		MULADA FERIOR	MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUMUL	ADA ATUAL
13.03.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	CONTI	ANTERIOR	PHESENTE	-	МЗ	R\$	23,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.03.02	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016				1	МЗ	R\$	14,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.03.03	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016				-	МЗ	R\$	30,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA				-	M3	R\$	14,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAS- URM - DMT = 6,7 KM				-	МЗ	R\$	7,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.04	ESCORAMENTOS ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA								R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-
13.04.01.01	PROFUNDIDADE DE SCORMILENTO - MADEIRA ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA				-	M2	R\$	16,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
13.04.01.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA				-	M2	R\$	19,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.04.01.03	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO				-	M2	R\$	64,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.04.01.04	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO ESPECIAL					M2	R\$	75,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.05	ESGOTAMENTO								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.05.01	AGUAS SUPERFICIAIS								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.05.01.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE				•	Ι	R\$	5,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.01	POÇO DE VISITA EM ADUELAS DE CONCRETO - DIÂM. 1,00 M								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.01.01	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M				•	UN	R\$	971,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.01.02	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 3,00 M				•	UN	R\$	1.196,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.02	DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.02.01	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.02.01.01	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, Ø600 MM				-	UN	R\$	88,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.03	EMBASAMENTO								R\$	•	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.03.01	BERÇO DE AREIA					МЗ	R\$	66,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.06.03.02	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA				-	M2	R\$	6,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.07	ASSENTAMENTO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.07.01	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC OCRE								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.07.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 06/2015				-	М	R\$	5,55	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.08	LIGAÇÕES DOMICILIARES								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.08.01	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLET ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				-	UN	R\$	426,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.09	SERVIÇOS ESPECIAIS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.09.01	EXECUÇÃO DE TRECHO POR MND TIPO FURO DIRECIONAL PEAD 250 MM, CONFORME PROJETO 20170149 FL.002 R.1 DA EST.04000M A 1+7,10M, ATENDENDO A DECLIVIDADE PREVISTA EM PROJETO, INCLUSIVE ABERTURA DOS POÇOS DE ACESSO, INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E SOLDAGEM DA TUBULAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA REALIZAÇÃO DA OBRA, (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CQUIPAMENTO, BORA-FORA, ETC.) (MÃO DE OBRA + MATERIAL)								R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-

1			QUAN	TIDADE		1				٧	ALORE	S EM REAL	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV.	ACUM.	MEDIÇÃO	ACUMUL	UN		O UNITARIO	PREVIS	TA CONTRATO	ACU	IMULADA		ÃO ATUAL	ACHMUL A	ADA ATUAL
II EWI	EXECUÇÃO DE TRECHO PELO METODO NÃO DESTRUTIVO, TIPO	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE	UN		C/BDI	PREVIO	TACONTRATO	AN	TERIOR	MEDIÇ	AU ATUAL	ACUMULA	DA ATUAL
13.09.01.01	EXECUÇÃO DE TRECHO PELO METODO NÃO DESTROTIVO, TIPO FURO DIRECIONAL PEAD DE 250 MM, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS INECESSÁRIOS A EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA				-	М	R\$	956,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.09.01.02	EXECUÇÃO DE POÇOS DE ACESSO P/ FURO DIRECIONAL DE 250 MM				-	М	R\$	2.199,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.09.01.03	TRANSFORMAÇÃO DE POÇOS DE ACESSO EM POÇOS DE VISITA P/ FURO DIRECIONAL DE 250 MM				-	М	R\$	2.563,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.09.01.04	TUBO PEAD PARA ÁGUA Ø 250MM: PE 100 - PN 10 - SDR 17 - CONFORME NBR 15.561 E ISO 4427 - TUBO PRETO COM LISTRAS NA COR AZUL, FORNECIDO EM BARRAS DE 12,00 M.				-	М	R\$	146,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10	MATERIAL HIDRÁULICO - LINHA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.01	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)				-	М	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.02	TAMPÃO EM FERRO DÚCTIL TDA-600 MM TUBO EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø 150 MM, L = 1,00 M (A				-	PÇ	R\$	416,52	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
13.10.03	SER AJUSTADO NO LOCAL) CURVA RAIO LONGO 900 EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø				-	UN	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.04	150 MM				-	UN	R\$	76,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.05	TUBO EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø 150 MM, INCLUSIVE ANEL				-	М	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.06	TUBO EM PVC OCRE COM PONTAS, Ø 150 MM, L = 1,00 M (A SER AJUSTADO NO LOCAL)				-	UN	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
13.10.07	TE EM PVC OCRE COM BOLSAS JEI, Ø 150 X 150 MM				-	UN	R\$	46,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO - NUCLEO								R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.01	RESIDENCIAL VILA PALÁCIOS SERVIÇOS TÉCNICOS								R\$	_	R\$		R\$		R\$	
14.01.01	LOCAÇÃO E CADASTRO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
14.01.01.01	LOCAÇÃO DE REDES				-	М	R\$	0,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.01.01.02	CADASTRO DE REDES				-	М	R\$	2,57		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02	SERVIÇOS PRELIMINARES						,	,	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02.01	TRÂNSITO E SEGURANÇA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02.01.01	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				-	М	R\$	2,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02.01.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM				-	M2	R\$	56,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02.02	PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X							20,01								
14.02.02.01	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES					M2	R\$	54,34	R\$	<u> </u>	R\$	<u> </u>	R\$		R\$	-
14.02.02.01	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS				-	M2	R\$	50.97	R\$	-	R\$		R\$		R\$	
14.02.02.03	CHAPA DE AÇO CARBONO 3/8" (COLOCAÇAO/USO/RETIRADA) P/ PASSADIÇO DE VEÍCULO SOBRE VALA MEDIDA P/ ÁREA CHAPA EM CADA APLICACÃO				-	M2	R\$	37,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03	MOVIMENTO DE TERRA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, QQ TERRENO EXCETO ROCHA, DE								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.01.01	AREAS,VALAS,POÇOS E CAVAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				_	M3	R\$	71.41	R\$		R\$		R\$		R\$	
14.03.02	ESCAVAÇÃO MECANICA, QQ. TERRENO EXCETO ROCHA, DE VALAS. POCOS E CAVAS						Τιφ	7 1, 11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015				-	МЗ	R\$	12,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.02.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				-	МЗ	R\$	8,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.03	ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS,CAVAS E POCOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.03.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICÃO) DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE				-	МЗ	R\$	23,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
14.03.03.02	INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016				-	МЗ	R\$	14,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.03.03	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016			_	-	МЗ	R\$	30,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.03.04	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.02.04.04	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO					MO	D¢	14.00	D¢	_	D¢		D¢		D¢	
14.03.04.01	CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA			Págin	a 8 de 24	М3	R\$	14,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

1		TIDADE		1				V	ALOR	ES EM REAIS	3					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PRE	ÇO UNITARIO C/BDI	PREVI	STA CONTRATO		UMULADA NTERIOR	MEDI	ÇÃO ATUAL	ACUM	ULADA ATUAL
14.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAS- URM - DMT = 6,7 km				-	МЗ	R\$	7,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.04	ESCORAMENTOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.04.01	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA								R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	_
14.04.01.01	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO				-	M2	R\$	64.43	R\$	-	R\$	_	R\$	-	R\$	_
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM				-	M2	R\$	16,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
14.05	LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016 ESGOTAMENTO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.05.01	AGUAS SUPERFICIAIS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.05.01.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE				-	Н	R\$	5,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.06	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
14.06.01	POÇO DE VISITA EM ADUELAS DE CONCRETO - DIÂM. 1,00 M								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
14.06.01.01	POÇO DE VISITA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M				-	UN	R\$	971,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.06.02	DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSÓRIAS						Ψ	0.1,10	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	
14.06.02.01	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL								R\$	_	R\$	_	R\$	_	R\$	_
	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO DÚCTIL, Ø600 MM				-	UN	R\$	88,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.06.03	EMBASAMENTO				_	OIN	Τιψ	00,20	R\$		R\$		R\$	_	R\$	
14.06.03.01	BERCO DE AREIA				_	M3	D¢	66,84	R\$		R\$		R\$	-	R\$	<u> </u>
14.06.03.01	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA				-	M2	R\$									
					-	IVIZ	R\$	6,06		<u> </u>	R\$	-	R\$	-	R\$	
14.07	ASSENTAMENTO								R\$	<u> </u>	R\$	-	R\$	-	R\$	
14.07.01	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC OCRE								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.07.01.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 06/2015				-	М	R\$	5,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.08	LIGAÇÕES DOMICILIARES								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.08.01	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLET ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				1	UN	R\$	426,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09	MATERIAL HIDRÁULICO - LINHA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.01	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)				-	М	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.02	TAMPÃO EM FERRO DÚCTIL TDA-600 MM				-	PÇ	R\$	416,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.03	TUBO EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø 150 MM, L = 1,00 M (A SER AJUSTADO NO LOCAL)				-	UN	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.04	CURVA RAIO LONGO 900 EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø 150 MM				-	UN	R\$	76,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.05	TUBO EM PVC OCRE, PONTA E BOLSA JEI, Ø 150 MM, INCLUSIVE ANEL TUBO EM PVC OCRE COM PONTAS, Ø 150 MM, L = 1,00 M (A SER				-	М	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.06	AJUSTADO NO LOCAL)				-	UN	R\$	33,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
14.09.07	TE EM PVC OCRE COM BOLSAS JEI, Ø 150 X 150 MM				_	UN	R\$	46,79	R\$	_	R\$	_	R\$	_	R\$	-
							- ι φ	.0,.0	- ιψ		- ι ιψ		- ι ιψ		φ	
15	ADMINISTRAÇÃO								R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	_
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL FRENTES 13 E 14				_	UN	R\$	32.806.10	R\$		R\$		R\$	_	R\$	
15.01	ALL THE TOTAL CONTENTED TO E 17					JIV	ιψ	52.000,10	ιψ		ιψ		ιψ	-	ιψ	
16	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL								R\$	32.949,26	R\$	17.093,24	R\$	3.082,62	R\$	20.175,86
												17.033,24		3.002,02		20.175,00
16.01	LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO	1,00			-	UN	R\$	8.340,26	R\$	8.340,26	R\$		R\$	-	R\$	
16.02	CONTROLE AMBIENTAL	8,00	6,00	2,00	8.00	MÊS	R\$	1.541,31	R\$	12.330,48	R\$	9.247,86	R\$	3.082,62	R\$	12.330,48
16.03	COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA ÁGUA (PARÂMETROS: PH, TEMPERATURA, SÉRIE DE SÓLIDOS, SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS, CÓR APARENTE E VERDADEIRA, TURBIDEZ, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DOO), CONFORME MEMORIAL DESCRITVO	36,00	23,00	2,00	23,00			341,07		12.278,52		7.845,38		-	R\$	7.845,38
-																
17	SERVIÇOS COHAB - INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇAO DO PARQUE LINEAR SANTA LÚCIA - KIT SANITÁRIO - LIGAÇÕES								R\$	20.303,41	R\$	-	R\$	-	R\$	_
17.1	INTRADOMICILIARES DE ÁGUA E ESGOTO NR SANTA LÚCIA								R\$	_	R\$	_	R\$	-	R\$	_
	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA								R\$	_	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.1.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS				-	М	R\$	0,74		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.1.2	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS				-	M2	R\$	0,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$	_	R\$		R\$	_	R\$	_
17.1.2	OERTIGOO DE TERRALEM			Págin	a 9 de 24				ΠΨ	_	ПФ	_	ТιΨ	_	ιψ	

			QUAN	TIDADE		1				V	ALORES	S EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	O UNITARIO C/BDI	PREVIST	A CONTRATO		MULADA FERIOR	MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUMULA	ADA ATUAL
17.1.2.1	LIMPEZA DO TERRENO	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	FRESENTE			C/BBI	R\$		R\$	-	R\$		R\$	_
17.1.2.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$		R\$	_	R\$		R\$	-
17.1.2.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	M3	R\$	16,34	R\$	-	R\$	_	R\$	-	R\$	_
17.1.2.1.3	DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-	M3	R\$	7,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.3	6,7 KM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.3.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				-	TX	R\$	1.307,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.4	PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA PASSEIO							,-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,				-	M2	R\$	72,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.4.2	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). IAF 106/2016				-	М	R\$	34,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5	INSTALAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES				-	М	R\$	45,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.2	CABO DE COBRÉ FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				-	М	R\$	8,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				-	М	R\$	15,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA				-	UNID	R\$	238,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.5	LUMINARIA 250W - VAPOR DE MERCÚRIO - POSTE H=10m				-	UNID	R\$	1.688,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.6	PROJETOR 1000W - VAPOR METÁLICO - POSTE H=15m				-	UNID	R\$	3.947,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.7	QUADRO MEDIDOR				-	UNID	R\$	1.191,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
17.1.5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DDR 25A/4POLOS/30MA				-	UNID	R\$	131,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DDR 63A/4POLOS/30MA				-	UNID	R\$	131,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.5.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -				-	UNID	R\$	43,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -				-	UNID	R\$	46,54	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	
17.1.5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2016 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA				-	UNID	R\$	1.635,64	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	-
17.1.6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							,.	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
17.1.6.1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,				_	М	R\$	76,41	R\$	_	R\$	_	R\$	_	R\$	
	DIAMETRO 600 MM TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA				-		-	,			<u> </u>			-		
17.1.6.2	(CANALETA) TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -					UNID	R\$	22,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.6.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.					М	R\$	94,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.6.4	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA					UNID	R\$	618,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.7	ALAMBRADOS (PASSEIO)								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.7.1	ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	420,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.8	CANCHA DE BOCHA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.8.1	CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA				-	M2	R\$	196,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9	EQUIPAMENTOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.1	INSTALAÇÃO DE APARELHOS				-	UNID.	R\$	172,56		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.2	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E				-	UNID.	R\$	2.374,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.3	ROTAÇÃO VERTICAL				-	UNID.	R\$	1.097,88	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.4	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR				-	UNID.	R\$	3.615,76	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.5	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ALONGADOR				-	UNID.	R\$	1.296,96		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.6	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO				-	UNID.	R\$	2.029,16		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.7	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DUPLO				-	UNID.	R\$	2.276,94		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.8	MESA COM 04 BANCOS EM AÇO CARBONO				-	UNID	R\$	764,79		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.9.9	PLACA ORIENTATIVA			Página	10 de 24 -	UNID.	R\$	836,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

1			QUAN	TIDADE					٧	ALORES	EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		UNITARIO /BDI	PREVISTA CONTRATO		IULADA ERIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	ACUMULAI	DA ATUAL
17.1.10	PLAYGROUND		74412111911				_		R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.1	PISO DE AREIA				-	M2	R\$	106,95	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.2	ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	420,75	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.3	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	304,27	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.4	FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	778,70	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.5	INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	243,93	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.6	FORNECIMENTO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	503,33	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.7	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)				-	CJ	R\$	214,30	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.8	FORNECIMENTO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)				-	CJ	R\$	769,36	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.9	INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	247,84	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.10.10	FORNECIMENTO DE CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA BÚSTICA				-	CJ	R\$	2.233,77	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.11	QUADRA DE AREIA								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.11.1	PISO DE AREIA				-	M2	R\$	106,95	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.11.2	ALAMBRADO DE 4 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	700,80	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.11.3	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETO				-	M2	R\$	400,39	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.11.4	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL				-	CJ		1.407,03	R\$ -	R\$	_	R\$	-	R\$	
17.1.12	FUTEBOL DE AREIA								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	_
17.1.12.1	PISO DE AREIA				-	M2	R\$	106,95	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.12.2	ALAMBRADO DE 4 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	700,80	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.12.3	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETO				-	M2	R\$	400,39	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.12.4	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL				-	CJ	<u> </u>	2.197,67	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.13	SKATE						·	,-	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.13.1	PISO EM CONCRETO				-	M2	R\$	137,25	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.13.2	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO - OBSTÁCULO				-	М	R\$	116,53	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.14	PAISAGISMO						*	-,	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.14.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				-	M2	R\$	11,80	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.14.2	FORRAÇÃO COM FLORES REGIONAIS, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M2 -				_	M2	R\$	32,33	R\$ -	R\$	_	R\$		R\$	
	H= 0,15 M PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE							·		-					
17.1.14.3	60X60X60CM PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE				-	UNID		46,26	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.14.4	80X80X80CM				-	UNID	R\$	91,76	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.1.14.5	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	116,65	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.15	EQUIPAMENTOS								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.15.1	BANCO DE CONCRETO				-	UNID	R\$	555,35	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.16	LIMPEZA GERAL								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.1.16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-	M2	R\$	2,66	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2	N.R. VILA PALACIOS								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.1	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.1.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS				-	М	R\$	0,74	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.1.2	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS				-	M2	R\$	0,87	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.2.1	LIMPEZA DO TERRENO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.2.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
170010	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO					MO	D¢	10.04	D¢	DΦ		DΦ		DΦ	-
17.2.2.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA				-	МЗ	R\$	16,34	R\$ -	R\$	-	R\$	<u> </u>	R\$	-
17.2.2.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = 6.7 KM				-	МЗ	R\$	7,07	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.2.2	IG. / KMI ESCAVAÇOES, IMPORTE DE MATERIAL E ATERROS ICOMPACTADOS COM CONTROLE TECNOLÓGICO			Página	11 de 24				R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Process Proc				QUAN	TIDADE		1				1	/ALORES	EM REAL	S			
SEASONALD SEAS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS		ACUM.	MEDIÇÃO		UN	PREÇ		PREVIST		ACUN	IULADA	Ī	ÃO ATUAL	ACUMULA	ADA ATUAL
Part		-	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE			C/BDI			ANI	ERIOR				
PAGE 1982 1982 1982 1982 1982 1983	17.2.2.2.1	TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO				-	M3	R\$	2,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
AND CAMPAGNAME PRESENTED FOR SECTION OF THE	17.2.2.2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE				-	МЗ	R\$	1,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
MINISTER SERSIONAR ACCOUNTS 15 15 15 15 15 15 15 1	17.2.2.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM				-	МЗ	R\$	3,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	17.2.2.2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO				-	М3	R\$	1,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DAMACHARAD VERWARD CONTROLED OR DOCUMENT ON N	17.2.2.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE				-	МЗ	R\$	25,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.22.23	17.2.2.2.6	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR				-	МЗ	R\$	5,13	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
AAA DE INDELEGRADO E RESIDIENTANDO DE RECUPARAMENTOS N. 18	17.2.2.2.7	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO				-	МЗ	R\$	2,14		-		-		-		-
PARK PERCOLAD DE GETACA ESCAVADA 1.0	17.2.3									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.24	17.2.3.1					-	TX	R\$	1.307,51	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PECOLONIC DE INSSIGNATION PECOLONIC DE INTERPRETATION PECOLO	17.2.4									R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	_
RESERVACENTION COUNTY MICROST PORT PRINCED COUNTY MICROST PORT		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO					MO	DΦ	70.60								
172.25 SIGNATIONSO CALL/COMPRISHENT OR KASE INTERIOR X KINES SIGNATURE	17.2.4.1					-	IVIZ	ПФ	72,02	ПФ	-	ПФ	-	ПФ		ПФ	
172.5.1 MOTALAQGES BERRIAL ELETRICA N. M. R.S. R.S. R.S. R.S. R.S. R.S. R.S.	17.2.4.2	100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).				-	М	R\$	34,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
172.5.1 COM PIVE COME TO GUILD BE ACO GAL ANNEADO LANCADO DIRETO N. BS 45.94 RS -	17.2.5									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CABO DE CORRE PLEXIVEL ISOLADO, 19 MAR, ANTI-CHAMA 480750 N. M. R.S. 8,91 R.S R	17.2.5.1	COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO				-	М	R\$	45,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.25.5 KV, PARA DESTREUÇÃO - FORREGMENTO E RISTALÇÃO.	17.2.5.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				-	М	R\$	8,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
172.5.5 CANAGE PERSAGEM SUCCIONA COM TAMERA E DIRECTOR SHITTA UNIO R\$ 238.35 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	17.2.5.3	KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				-	М	R\$	15,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
172.56 PROJETOR 1000W - VAPOR METALICO - POSTE IN 150	17.2.5.4					-	UNID	R\$	238,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.5.7 OUADRO MEDIDOR	17.2.5.5	LUMINARIA 250W - VAPOR DE MERCÚRIO - POSTE H=10m				-	UNID	_			-		-				-
17.2.5.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOR 40A4POLOSJOMA						-					-		-		-		-
17.2.5.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 19A																	
17.2.5.10		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -				-											
17.2.5.11 DISLUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -				-							-		-		-
17.2.6. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	17.2.5.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -				-	UNID	R\$	48,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.6.1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,	17.2.5.12					-	UNID	R\$	1.635,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.6.1 DIAMETRO 600 MM	17.2.6									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.6.2 CANALETA	17.2.6.1					-	М	R\$	76,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.6.3 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL	17.2.6.2	(CANALETA)				-	UNID	R\$	22,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.7 CONTENÇÕES	17.2.6.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.				-	М	R\$	94,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.7.1 MURO DE ARRIMO ATE 4 METROS - M R\$ 3.456,49 R\$ - R\$	17.2.6.4					1	UNID	R\$	618,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.2.8 EQUIPAMENTOS		,									-		-	•	-		-
17.2.8.1 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA 17.2.8.2 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA 17.2.8.3 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E ROTAÇÃO VERTICAL 17.2.8.4 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR 17.2.8.5 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR 17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO 17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO 17.2.8.7 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DUPLO 17.2.8.8 PLACA ORIENTATIVA 17.2.8.9 PLACA ORIENTATIVA 17.2.9.1 PISO DE AREIA 17.2.9.1 PISO DE AREIA 17.2.9.2 ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.5 PLACE DE ALTURA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.5 PÁĞI 12.4.2.4 C.J. R\$ 778,70 R\$ - R\$						-	М	R\$	3.456,49		-		-		-		
17.2.8.2 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA 17.2.8.3 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E ROTAÇÃO VERTICAL 17.2.8.4 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR 17.2.8.5 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ALONGADOR 17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ALONGADOR 17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO 17.2.8.7 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO 17.2.8.8 PLACA ORIENTATIVA 17.2.8.9 PLACA ORIENTATIVA 17.2.9.1 PISO DE AREIA 17.2.9.2 ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA 17.2.9.3 INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.5 PÁGINA 2.2.76,70 R\$ 17.2.9.7 R\$ 17.2.9.8 PÓRNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.9 PÁGINA 2.2.76 R\$ 17.2.9.1 R\$ 17.2.9.1 R\$ 17.2.9.1 R\$ 17.2.9.1 R\$ 17.2.9.1 R\$ 17.2.9.2 R\$ 17.2.9.3 R\$ 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA R								D.	4====		-		-		-		-
17.2.8.3 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E ROTAÇÃO VERTICAL - UNID. R\$ 1.097,88 R\$ - R\$																	
17.2.8.1 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR						-											
17.2.8.5 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ALONGADOR 17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO 17.2.8.7 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DUPLO 17.2.8.8 PLACA ORIENTATIVA 17.2.8.9 PLACA ORIENTATIVA 17.2.9.1 PISO DE AREIA 17.2.9.1 PISO DE AREIA 17.2.9.2 ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA 17.2.9.2 INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA 17.2.9.5 Página 12 de 24 - CJ R\$ 778,70 R\$ - R\$	17.2.8.3	ROTAÇÃO VERTICAL				-	UNID.	R\$			-		-		-		-
17.2.8.6 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO - UNID. R\$ 2.029,16 R\$ - R\$		APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR				-		_			-		-		-		-
17.2.8.7 APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DUPLO - UNID. R\$ 2.276,94 R\$ - R\$																	
17.2.8.8 PLACA ORIENTATIVA - UNID. R\$ 836,16 R\$ - R\$																	
17.2.9 PLAYGROUND R\$ -																	
17.2.9.1 PISO DE AREIA - M2 R\$ 106,95 R\$ - R\$						_	OINID.	пφ	030,16		-		_		-		_
17.2.9.2 ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA - M R\$ 420,75 R\$ - R\$						_	M2	R\$	106.95								
17.2.9.3 INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA - CJ R\$ 304,27 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - 17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA - Página 12 de 24 - CJ R\$ 778,70 R\$ - R\$																	
17.2.9.4 FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA Página 12 de 24 - CJ R\$ 778,70 R\$ - R\$ - R\$ -						-											
17.2.9.5 INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA - CJ R\$ 243,93 R\$ - R\$ - R\$ -	17.2.9.4	FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA			Página	12 de 24 -											
	17.2.9.5	INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	243,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

			QUAN	TIDADE					1	ALORES EM	REAL	3	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇ	O UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULAD ANTERIO		MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUA
17.2.9.6	FORNECIMENTO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	503,33	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.9.7	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)				-	CJ	R\$	214,30	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.9.8	FORNECIMENTO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)				-	CJ	R\$	769,36	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10	QUADRA POLIESPORTIVA								R\$ -	R\$	-	R\$ ·	R\$
17.2.10.1	PISO EM CONCRETO				-	M2	R\$	137,25	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA				-	М	R\$	11,72	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.3	ALAMBRADO DE 4 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	700,80	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.4	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETO				-	M2	R\$	400,39	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.5	CONJUNTO DE POSTES OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL				-	CJ	R\$	1.407,03	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.6	PAR DE TABELAS COMPLETAS COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE				-	CJ	R\$	3.607,50	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.10.7	TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL				-	CJ	R\$	2.197,67	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.11	SKATE								R\$ -	R\$	-	R\$ ·	R\$
17.2.11.1	PISO EM CONCRETO				-	M2	R\$	137,25	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.11.2	INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO - OBSTÁCULO				-	М	R\$	116,53	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.12	PAISAGISMO								R\$ -	R\$	-	R\$	- R\$
17.2.12.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				-	M2	R\$	11,80	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.12.2	FORRAÇÃO COM FLORES REGIONAIS, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M2 - H= 0,15 M				-	M2	R\$	32,33	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.12.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM				-	UNID	R\$	46,26	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.12.4	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	91,76	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.12.5	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	116,65	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.13	EQUIPAMENTOS								R\$ -	R\$	-	R\$ ·	R\$
17.2.13.1	BANCO DE CONCRETO				-	UNID	R\$	555,35	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.2.14	LIMPEZA GERAL								R\$ -	R\$	-	R\$	R\$
17.2.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-	M2	R\$	2,66	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3	N.R. JD YEDA II								R\$ -	R\$		R\$ ·	R\$
17.3.1	DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (ARQUIBANCADA +								R\$ -	R\$	-	R\$	R\$
17.3.1.1	CALÇADA + CONTRAPISO)				-	M2	R\$	26,99	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA				-	МЗ	R\$	16,34	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = 6.7 KM				-	МЗ	R\$	7,07	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.4	REMOÇÃO DE SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO				-	UNID	R\$	23,39	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.5	REMOÇÃO DE ENTELAMENTO METÁLICO				-	M2	R\$	3,81	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.6	REMOÇÃO DE ÁRVORE				-	UNID		2.386,29	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.1.7 17.3.2	REMOÇÃO DE POSTE SERVICOS DE TOPOGRAFIA				-	UNID	R\$	182,13	R\$ -	R\$ R\$	_	R\$ -	R\$ - • R\$
17.3.2.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS				_	М	R\$	0,74	R\$ -	R\$		R\$ -	R\$ -
17.3.2.2	LOCAÇÃO DE VIAS, CALCADAS, TANQUES E LAGOAS					M2	R\$	0,74	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1	5,51	R\$ -	R\$	-	R\$	R\$
17.3.3.1	LIMPEZA DO TERRENO								R\$ -	R\$	-	R\$ ·	R\$
17.3.3.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (REGIÃO				_	M2	R\$	0,33	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.3.1.2	A.T.I.) CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	M3	R\$	16,34	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.3.1.3	DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-	M3	R\$	7,07	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.4	6,7 KM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								R\$ -	R\$	_	R\$	R\$
	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						D.*	4.00= =:			_	·	
17.3.4.1	PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA				-	TX	R\$	1.307,51	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.5	PASSEIO								R\$ -	R\$	-	R\$	R\$
17.3.5.1	EXECUÇAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015				-	M2	R\$	72,62	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
47.55	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES						D.	040:	Do	Do		DΦ	
17.3.5.2	100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016				-	М	R\$	34,64	R\$ -	R\$	_	R\$ -	R\$ -
17.3.5.3	RAMPA DE CONCRETO			54.	- 12 do 24	M2	R\$	137,25	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
17.3.6	INSTALAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA			Pagina	13 de 24				R\$ -	R\$	-	R\$	R\$

			QUAN	TIDADE		1				V	ALORE	S EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV.	ACUM.	MEDIÇÃO	ACUMUL	UN	PRE	ÇO UNITARIO	PREV	ISTA CONTRATO	ACU	MULADA		ÇÃO ATUAL	ACHMUL	ADA ATUAL
IIEW	-	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE	UN		C/BDI	FREV	BIACONINAIO	AN	TERIOR	MEDIÇ	AO ATUAL	ACCIVIOL	ADA ATUAL
17.3.6.1	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO. INCL CONEXOES				-	М	R\$	45,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				-	М	R\$	8,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015				-	М	R\$	15,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA				-	UNID	R\$	238,35		-	R\$	-	R\$		R\$	-
17.3.6.5	LUMINARIA 250W - VAPOR DE MERCÚRIO - POSTE H=10m				-	UNID	_	1.688,98		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.6	PROJETOR 1000W - VAPOR METÁLICO - POSTE H=15m				-	UNID	R\$	3.947,48		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.7	QUADRO MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DDR 40A/4POLOS/30MA				-	UNID	_	1.191,34		-	R\$		R\$	-	R\$	-
17.3.6.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -				-	UNID		131,42		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016				-	UNID	R\$	43,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.6.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -				_	UNID	R\$	48,87	R\$	_	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.3.6.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA				-	UNID	R\$	1.635,64	R\$	_	R\$		R\$		R\$	
17.3.0.11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				-	UIVID	Пφ	1.035,04	R\$		R\$		R\$		R\$	-
	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,						DΦ	70.44								
17.3.7.1	DIAMETRO 600 MM				-	М	R\$	76,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.7.2	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (CANALETA) TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -				-	UNID	R\$	22,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.7.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.				-	М	R\$	94,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.7.4	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA				-	UNID	R\$	618,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.8	CONTENÇÕES								R\$	-	R\$		R\$		R\$	-
17.3.8.1	MURO DE ARRIMO ATE 4 METROS				-	М	R\$	3.456,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.9	ALAMBRADOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.9.1	ALAMBRADO DE 2 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	420,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.10	ESCADA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.10.1	ESCADA EM CONCRETO, EXECUTADA NO CHÃO MOLDADA IN LOCO				-	M2	R\$	1.029,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11	EQUIPAMENTOS							· .	R\$	-	R\$		R\$		R\$	_
17.3.11.1	INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA				-	UNID.	R\$	172,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11.2	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE CAVALGADA				-	UNID.	R\$	2.374,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11.3	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL E				-	UNID.	R\$	1.097,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11.4	ROTAÇÃO VERTICAL APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MULTI EXERCITOR				_	UNID.	R\$	3.615,76			R\$		R\$		R\$	
17.3.11.5	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO MIDEIT EXERCITOR APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO ALONGADOR					UNID.	R\$	1.296,96			R\$		R\$		R\$	
17.3.11.6	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DE REMO				_	UNID.	R\$	2.029,16		_	R\$	-	R\$	_	R\$	-
17.3.11.7	APARELHO PARA ACADEMIA - TIPO SIMULADOR DUPLO				-	UNID.	R\$	2.276,94		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11.8	MESA COM 04 BANCOS EM AÇO CARBONO				-	UNID	R\$	764,79		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.11.9	PLACA ORIENTATIVA				-	UNID.	R\$	836,16		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12	PLAYGROUND								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12.1	PISO DE AREIA				-	M2	R\$	106,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12.2	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	304,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12.3 17.3.12.4	FORNECIMENTO DE BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$	778,70 243.93		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12.4	FORNECIMENTO DE GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA				-	CJ	R\$ R\$	503,33	R\$ R\$		R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	
	INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA										·		· ·		·	
17.3.12.6	(8 LUGARES)				-	CJ	R\$	214,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.12.7	FORNECIMENTO DE GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES)				-	CJ	R\$	769,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.13	CAMPO DE FUTEBOL								R\$	_	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.13.1	ALAMBRADO DE 6 METROS DE ALTURA				-	М	R\$	968,90		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.13.2	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETO				-	M2	R\$	400,39		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.13.3	ARQUIBANCADA				-	M2		413,05		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14	PAISAGISMO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				-	M2	R\$	11,80		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14.2	FORRAÇAO COM FLORES REGIONAIS, MINIMO DE 20 MODAS / MZ -				-	M2	R\$	32,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14.3	PEANTÍÓ DE ARBUSTO COM ALTURA SU A TUUCM, EM CAVA DE				-	UNID	R\$	46,26		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14.4	PLANTO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE				-	UNID	R\$	91,76		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.14.5	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM				_	UNID	R\$	116,65		_	R\$	_	R\$	_	R\$	
	CAVAS DE 80X80X80CM				_	CIVID	ιψ	110,00						-		
17.3.15	EQUIPAMENTOS PANCO DE CONORETO					LINUE	DΦ	EEE 05	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
17.3.15.1	BANCO DE CONCRETO				-	UNID	R\$	555,35		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.16	LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA			=	44 1 0:	MO	DΦ	0.60	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
17.3.16.1	LINIFEZA FINAL DA UDNA			Página	14 de 24 -	M2	R\$	2,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
													l		ı	

I			QUAN	TIDADE		l			,	VALORE	S EM REAIS	3			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV.	ACUM.	MEDIÇÃO	ACUMUL	UN		UNITARIO	PREVISTA CONTRATO		JMULADA	MEDIÇÃO A	ATUAL	ACUMULAD	A ATUAL
17.4	TRECHO CORREGO - T1	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE			C/BDI	R\$ -	R\$	TERIOR -	R\$		R\$	
17.4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.4.1.1	LIMPEZA DO TERRENO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	_
17.4.1.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA				-	МЗ	R\$	16,34	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.1.3	THANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-	МЗ	R\$	7,07	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2	ESCAVAÇÕES, IMPORTE DE MATERIAL E ATERROS COMPACTADOS COM CONTROLE TECNOLÓGICO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP				-	МЗ	R\$	1,63	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR				-	МЗ	R\$	3,70	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA				-	МЗ	R\$	1,65	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA IMPORTE DE JAZIDA - DMT = 24,27 KM COMITACIA COM MECANINICA COMITACIA DO GOSESO DO PIN				-	МЗ	R\$	25,61	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.5	(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR				-	M3	R\$	5,13	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.1.2.6	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO				-	M3	R\$	2,14	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.2	PAISAGISMO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO FORRAÇÃO COM FLORES REGIONAIS, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M2 -				-	M2	R\$	11,80	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.2.2	H= 0,15 M PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE				-	M2	R\$	32,33	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.2.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2.00M, EM				-	UNID	R\$	46,26	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.4.2.4	CAVAS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	116,65	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5	TRECHO CORREGO - T2								R\$ -	R\$	_	R\$	-	R\$	_
17.5.1	DEMOLIÇÃO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.5.1.1	REMOÇÃO DE POSTE				-	UNID	R\$	182,13	R\$ -	R\$		R\$	-	R\$	-
17.5.2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA						*		R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.2.1	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS				-	M2	R\$	0,87	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.1	LIMPEZA DO TERRENO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA				-	МЗ	R\$	16,34	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.1.3	10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-	МЗ	R\$	7,07	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2	ESCAVAÇÕES, IMPORTE DE MATERIAL E ATERROS COMPACTADOS COM CONTROLE TECNOLÓGICO								R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.				-	МЗ	R\$	2,97	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP				-	M3	R\$	1,63	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR				-	МЗ	R\$	3,70	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA				-	МЗ	R\$	1,65	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.5.3.2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA IMPORTE DE JAZIDA - DMT = 24.27 KM COMITACION DE LOCALIDADO DE LOCAL				-	МЗ	R\$	25,61	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.6	(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR				-	M3	R\$	5,13		R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.3.2.7	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO				-	МЗ	R\$	2,14		R\$	-	R\$	-	R\$	
17.5.4	PASSEIO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO								R\$ -	R\$	-	R\$	•	R\$	-
17.5.4.1	RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015			Dácina	- 15 de 24	M2	R\$	72,62	R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	· · · ·			Página	1 15 00 24					•		•			

17.5.4.2 100X SUPE 17.5.5 INST. 17.5.5.1 COM NO S CABC 17.5.5.2 V, PA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ENTRIMENTO DE GOIA (INICIOTIO) EM TREDITO RETO, FECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). ALAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA DESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	TIDADE MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		O UNITARIO	PREVISTA CON		ALORES E				1	
17.5.4.2 SUPE 17.5.5 INST. 17.5.5 COM NO S 17.5.5.2 V, PA	FECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). ALAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE	OIN				TDATO			MEDIÇÃ		ACUMULA	DA ATIIAI
17.5.4.2 100X SUPE 17.5.5 INST. 17.5.5.1 COM NO S CABC 17.5.5.2 V, PA	FECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). ALAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA							C/BDI	FREVISTACON	IIIAIO	ANTER	IOR	MEDIÇA	JATUAL	ACOMOLA	DA ATUAL
17.5.5.1 COM NO S CABC 17.5.5.2 V, PA					-	М	R\$	34,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.1 COM NO S CABC 17.5.5.2 V, PA	O ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.2 V, PA	I PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO SOLO, INCL CONEXOES				-	М	R\$	45,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	O DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 12/2015				-	М	R\$	8,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.3 KV, P	O DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 12/2015				-	М	R\$	15,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.4 CAIX	A DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA				-	UNID	R\$	238,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.5 LUMII	INARIA 250W - VAPOR DE MERCÚRIO - POSTE H=10m				-	UNID	R\$	1.688,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.6 QUAI	DRO MEDIDOR				-	UNID	R\$	1.191,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	NECIMENTO E INSTALAÇÃO DDR 25A/4POLOS/30MA				-	UNID	R\$	131,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.5.8 FORM	UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016				-	UNID	R\$	44,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	RADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA				-	UNID	R\$	1.635,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	AGISMO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO				-	M2	R\$	11,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	RAÇÃO COM FLORES REGIONAIS, MÍNIMO DE 20 MUDAS / M2 - ,15 M				-	M2	R\$	32,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	NTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 50X60CM				-	UNID	R\$	46,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.6.4 80X8	NTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 10X80CM				-	UNID	R\$	91,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.6.5 CAVA	NTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM AS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	116,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	EZA GERAL								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.5.7.1 LIMPI	EZA FINAL DA OBRA				-	M2	R\$	2,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6 TREC	CHO CORREGO - T3								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6.1 SERV	VIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6.1.1 LIMP	EZA DO TERRENO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	EZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6.1.1.2 CAMI	GA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO INHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA SAPORTE DE MATERIAL CUM CAMINANA DASCULAINTE DE SAPORTE DE MATERIAL CUM CAMINANA DASCULAINTE DE				-	МЗ	R\$	16,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6.1.1.3 10M3	B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-	M3	R\$	7,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	AGISMO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO NTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE				-	M2	R\$	11,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.6.2.2 60X6	50X60CM				-	UNID	R\$	46,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	NTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM AS DE 80X80X80CM				-	UNID	R\$	116,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.7 TDE-0	CHO CORRECO. T4								D¢		D¢		D¢		D¢	
	CHO CORREGO - T4								R\$		R\$		R\$		R\$	-
	VIÇOS DE TERRAPLENAGEM								R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
17.7.1.1 LIMP	EZA DO TERRENO						D¢	2.00	R\$	-	R\$	-	1.4	-	R\$	-
47744	EZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA GA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO, UTILIZANDO				-	M2	R\$	0,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CARC					-	M3	R\$	16,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.7.1.1.2 CAMI	INHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA NSPORTE DE MA LEMAL CAMINAMO BASCULANTE DE					МЗ	R\$	7,07	R\$	-	R\$	_	l no		l	
CARC 17.7.1.1.2 CAMI DESC TRAN	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA NSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-						Τιφ		R\$		R\$	
17.7.1.1.2 CAMI DESC THAN 17.7.1.1.3 10M3	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA NSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT =				-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.7.1.1.2 CARC CAMI DESC THAM 17.7.1.1.3 10M3 6.7 K/1 17.7.2 PAIS	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA USPORTIE DE MATERIAL CUM CAMINHAO BASCULANTE DE B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = M				-	M2	R\$	11,80	R\$	-	•	-		-		-
17.7.1.1.2 CARC 17.7.1.1.2 CAMI DESC IHAM 17.7.1.1.3 10M3 6 7 kl 17.7.2.1 PLAN 17.7.2.2 PLAN	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA USPORTE DE MATERIAL CUM CAMINHAO BASCULANTE DE B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = LM AGISMO				-	M2 UNID	R\$ R\$	11,80 46,26		-	R\$	-	R\$	- - -	R\$	- -
17.7.1.1.2 CARG 17.7.1.1.2 CAMI DESC 17.7.1.1.3 10M3 6.7 kg 17.7.2 PAIS 17.7.2.1 PLAN 17.7.2.2 PLAN 60X6 17.7.2.2 PLAN	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA NSPORTE DE MATERIAL CUM CAMINHAO BASCULANTE DE B PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = M. AGISMO NTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO NTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 50060CM NTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE								R\$		R\$		R\$ R\$		R\$	
17.7.1.1.2 CARC 17.7.1.1.3 10M3 6.7 ki 17.7.2 PAIS 17.7.2.1 PLAN 17.7.2.2 PLAN 17.7.2.3 80X8 17.7.2.4 PLAN	CARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA SPORTE DE MATERIAL CUM CAMINHAO BASCULANTE DE 3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = M AGISMO NTÍO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO NTÍO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 10X60CM			Dáz:-		UNID	R\$ R\$	46,26	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$		R\$ R\$	-

Tell					TIDADE						١		S EM REAL	S			
TECH PROCESSION OF TERMANEMORY	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV.	ACUM.	MEDIÇÃO	ACUMUL	UN			PREVISTA CO	NTRATO			MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUMUL	ADA ATUAL
Marcia	17.8	TRECHO CORREGO - T5	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE			C/BDI	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-
Marcia Del Mar	17.8.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									-		-		-		-
17-11-12	17.8.1.1	LIMPEZA DO TERRENO								R\$	-	R\$	-	R\$	-		-
17.8.1.1.2 CAMBRIGHOUS SECULARITY DE ROUTE INSTITUTE DE ROUTE DE RO	17.8.1.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA				-	M2	R\$	0,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.8.1 17.8.2 PARA LININGOE (FEOLIAGOR) CONTROLOGY PARA LININGOE (FEOLIAGOR)	17.8.1.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	МЗ	R\$	16,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17-2-2-1 PLANTICO DE GRANA PRIMERIO DE CALLADO CONTROLO 1.00 1.0	17.8.1.1.3					-	МЗ	R\$	7,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
PARTICID DE ARBITITO COM ALTURA DE ATOME MACAVA DE MONOS DE LA COMPANIO DE ALTURA DE ARBITITO COM ALTURA MACATITA DE ARBITITO COM ALTURA DE ARBITITO C	17.8.2	PAISAGISMO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
179.22 PARTO DE ARVORE ALTURA DEL TOM, EN CANADE	17.8.2.1					-	M2	R\$	11,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
173-22 ADMINISTRATION AND ANY STATE OF A	17.8.2.2					-	UNID	R\$	46,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9 MODILO BIMIERO () UNIO RS 18.0 RS RS RS RS RS RS RS R	17.8.2.3					-	UNID	R\$	91,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
173.12 SERVIÇOS PRELIMINATES DE CARSANITO DE	17.8.2.4					-	UNID	R\$	116,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
173.12 SERVIÇOS PRELIMINATES DE CARSANITO DE	17.9	MÓDULO BANHFIRO (1 UN)								R\$		R\$	_	R\$		R\$	_
DOMARD CONTROL POLICIA PLANCE CORNAL PRAYERS DE GRAND TO PETAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T		` '											-				_
17.9.12		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO				-	M2	R\$	5,34		-		-		-		-
179.13 CAMMINÃO BASCULANTE DE 1003 - INCLUSIVE CUSTO DE 179.14 1004 PARA UNIDADE REGICILADORA DE MATERIAS - URM - DTIM- 179.21 179.22	17.9.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA				-	M2	R\$	0,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.14 1003 PARAL VINIDADE RECICLADORA DE MATERIAS - URM - DTM =	17.9.1.3	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	МЗ	R\$	14,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.1 STACA TRUDO (STACA) DIMETRO - 20 CAL EM CONCRETO (MOLDADO DILOCO: 19/PA, SEM ANMACAO		10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 6.7KM				-	М3	R\$	7,07		-	·	-		-	R\$	-
17.9.2.1.1 SETACA A TRADO (BROCA) DIMETRO- 20 CM, BM CONCRETO . M													-		-		-
17.9.2.1 MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARIMACAO	17.9.2.1									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.1.2 CAMINIÃO BASQULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE	17.9.2.1.1	MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO				-	М	R\$	51,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.13 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM =	17.9.2.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	М3	R\$	14,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.1-3 SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE). DIÁMETRO - 8,0 MM. AF_11/2016	17.9.2.1.3	10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM =				-	M3	R\$	7,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.9.2.2.1 SEÇÃO CIRCULAR, DIÁMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	17.9.2.1.4					-	KG	R\$	8,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE AVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE AVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE AVENARIA TAMON OU GIQUAL A 6M° SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MENDA DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MENDA DE VALA COM COMPACTA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017 ASSENTAMENTO COM PREPARO MENDA DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL ASSENTAMENTO COM PREPARO EM PREVISÃO DE LA COMPACTA DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL ASSENTAMENTO COMPACTAÇÃO MANUAL PREVISÃO DE FACILIZADO DE MALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACILADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM PREPARO EM ASSENTAMENTO COMPACTAÇÃO DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE MASSENÇA DE VÃOS) E PREPARO ME MATUAL MENTE EM PANOS CEGOS DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E PREPARO MENTAMENTO COMPACTA DE MASSENÇA DE VÃOS DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E PREPARO MENTAMENTO COMPACTA DE MASSENCA DE VÃOS DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E PREPARO MENTAMENTO COMPACTA DE VÃOS DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS DE PREPARO MENTAMENTO DE TAMBONA DE CONCRETO DE FACILADA (SEM PRESENÇA DE PROPESSUIR DE PROPARO MENTAMENTO DE TAMBONA DE CONCRETO DE FACIL	17.9.2.1.5					-	KG	R\$	11,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.1 14X19X99CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M° SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 17.9.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017 17.9.2.2.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA 17.9.2.2.4 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 1.7.9.2.2.4 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 1.7.9.2.2.5 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 17.9.2.2.5 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 17.9.2.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARA MANUAL MENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS MANUAL EMBCOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:28, PREPARA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VALA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VACA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEN	17.9.2.2	BALDRAME								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_08/2017 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$	17.9.2.2.1	14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE				-	M2	R\$	56,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.3 CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVÉ CUSTO DE DESCARTE DOS RESIDUOS EM BOTA-FORA 17.9.2.2.4 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 6,7KM 17.9.2.2.5 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 17.9.2.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONICIRA 400L. AF 06/2014 17.9.2.2.7 PREPARO MECÂNICO COM BETONICIRA 400 L, APLICADA (SEM PRESENÇA DE VÂDS) E PREPARO MECÂNICO COM BETONICIRA 400 L, APLICADA (SEM PRESENÇA DE VÂDS) E PREPARO MECÂNICO COM BETONICIRA 400 L, APLICADA (SEM PRESENÇA DE VÂDS) E PREPARO MECÂNICO COM BETONICIRA 400 L, APLICADA (SEM PRESENÇA DE VÂDS) E SPERSIBAD DE ZÂM MA PE 06/2014	17.9.2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM				-	МЗ	R\$	256,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.4 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 6,7KM	17.9.2.2.3	CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE				-	МЗ	R\$	14,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 17.9.2.2.7 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSIBA DE 25 MM AE 06/2014	17.9.2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM =				-	МЗ	R\$	7,07	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.6 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CÓLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 17.9.2.2.7 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (ISEM PRESENÇA DE VÂCO). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	17.9.2.2.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL				-	МЗ	R\$	43,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.7 PREPÁRO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSIBA DE 25 MM AE 06/2014 R\$ 27,99 R\$ - R\$ - R\$ R\$ - R\$	17.9.2.2.6	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014				-	M2	R\$	5,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Pagina 17 de 24	17.9.2.2.7	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA				-	M2	R\$	27,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

				TIDADE						V		EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		O UNITARIO C/BDI	PREVIS	TA CONTRATO		ULADA RIOR	MEDIÇÃ	O ATUAL	ACUMULA	DA ATUAL
17.9.2.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017				-	KG	R\$	9,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.9	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015				-	МЗ	R\$	279,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.2.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.				-	M2	R\$	29,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3	CONTRAPISO EM CONCRETO								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017				-	M2	R\$	44,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.2	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA				-	МЗ	R\$	77,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.				-	M2	R\$	5,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM				-	M2	R\$	9,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015				-	МЗ	R\$	279,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.3.6	REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM. AF 06/2014.				-	M2	R\$	34,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.4	LAJE MACIÇA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015				1	M2	R\$	164,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.4.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM				-	M2	R\$	9,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.4.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015				1	МЗ	R\$	279,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.4.4	REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO EM ARCAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2 CM. AF_06/2014.				-	M2	R\$	34,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5	SUPERESTRUTURA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014				-	M2	R\$	34,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5.2	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA				-	M2	R\$	119,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5.3	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015				-	МЗ	R\$	310,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5.4	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015				-	KG	R\$	6,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.5.5 17.9.6	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 ESQUADRIAS				-	KG	R\$	5,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.3.0	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO									-	R\$	_	R\$		R\$	
17.9.6.1	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE BOXZTUCM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),				-	UN	R\$	128,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.6.2	60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,				-	UN	R\$	346,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.6.3	ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015				-	UN	R\$	59,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.7.1	COBERTURA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016			Página	- 18 de 24	M2	R\$	31,95	R\$	<u>.</u>	R\$	<u>.</u>	R\$	-	R\$ R\$	-

			QUAN	ITIDADE		1				V	ALORES I	EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO U C/B		PREVISTA CO		ACUMU ANTEI	ILADA		O ATUAL	ACUMULA	DA ATUAL
17.9.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	-	M2	R\$	12,10	R\$	-	R\$	- -	R\$	-	R\$	-
17.9.7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016				-	М	R\$	26,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.8	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS - PAREDES INTERNAS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018				-	M2	R\$	29,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014				-	M2	R\$	3,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				-	M2	R\$	25,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.9	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS - PAREDES EXTERNAS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014				-	M2	R\$	5,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.9.2	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014				-	M2	R\$	27,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.10	PINTURA - PAREDES INTERNAS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				-	M2	R\$	2,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				-	M2	R\$	10,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.10.3	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS				-	M2	R\$	25,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.11	PINTURA - PAREDES EXTERNAS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				-	M2	R\$	2,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014				-	M2	R\$	10,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.12	ESQUADRIAS DE MADEIRAS PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.12.1	FUNDO NIVELADOR BRANCO				-	M2	R\$	23,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -ÁGUA FRIA								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				-	М	R\$	3,41	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				-	М	R\$	6,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.3	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS				-	UN	R\$	617,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				-	UN	R\$	18,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVO, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				-	UN	R\$	21,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.13.6	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016				-	UN	R\$	64,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

				TIDADE		<u> </u>			ALORES EM REAL	8	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
17.9.13.7	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 P	CONTIL	ARTERIOR	THEOLINE	-	UN	R\$ 23,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016				-	UN	R\$ 39,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				-	UN	R\$ 29,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014				-	UN	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				1	UN	R\$ 7,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 9,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.13	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 6,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.14	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 P				-	UN	R\$ 7,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 6,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.13.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 5,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -ESGOTO SANITÁRIO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 22,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 8,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 6,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 17,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 7,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 5,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO				-	UN	R\$ 27,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 13,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

				TIDADE				\	ALORES EM REAL	S	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
17.9.14.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 6,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				-	UN	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				-	UN	R\$ 13,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO.				-	UN	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P				-	М	R\$ 16,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014				-	М	R\$ 22,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.14.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P				-	М	R\$ 15,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO				-	UN	R\$ 65,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - 40A/4 POLOS/300MA				-	UN	R\$ 186,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				-	UN	R\$ 11,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO				-	UN	R\$ 51,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.5	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W (PARA TETO)				-	UN	R\$ 63,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 6,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 7,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 8,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 5,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 8,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	М	R\$ 13,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	UN	R\$ 9,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	UN	R\$ 12,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.9.15.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Página	21 de 24 -	UN	R\$ 23,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

				TIDADE						V		S EM REAL	S			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇAO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN		OUNITARIO C/BDI	PREV	ISTA CONTRATO		MULADA TERIOR	MEDIÇ	ÇÃO ATUAL	ACUMULA	DA ATUAL
17.9.15.16	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	UN	R\$	8,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.15.17	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				-	UN	R\$	6,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.15.18	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015				-	UN	R\$	3,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.15.19	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				-	М	R\$	5,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.15.20	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015				-	М	R\$	10,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.16.1	CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, CAPACIDADE 9 LITROS COM ENGATE FLEXÍVEL				-	UN	R\$	56,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.16.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016				-	UN	R\$	174,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.16.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013				-	UN	R\$	169,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.17	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.9.17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-	M2	R\$	2,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10	MÓDULO LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ÁGUA FRIA - 18 UNIDADES								R\$	2.705,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	198,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	23,10			-	M2	R\$	5,34	R\$	123,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	23,10			-	M2	R\$	0,49	R\$	11,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	3,00			-	M3	R\$	14,25	R\$	42,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DMT = 6.7 KM	3,00			-	M3	R\$	7,07	R\$	21,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.2	INFRAESTRUTURA								R\$	792,17	R\$	_	R\$	-	R\$	-
17.10.2.1	ESCAVAÇÃO E REATERRO								R\$	792,17	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	6,93			-	МЗ	R\$	71,17	R\$	493,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	6,93			-	МЗ	R\$	43,14	R\$	298,96	R\$	-	R\$		R\$	-
17.10.3	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA								R\$	469,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.3.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF _05/2015 CHUMBAMIENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	21,00			-	М	R\$	11,39	R\$	239,19	R\$		R\$		R\$	-
17.10.3.2	CHUMBAMENT O LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 4E 05/2015	21,00			-	М	R\$	10,97	R\$	230,37	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA								R\$	1.183,75	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	110,25			-	М	R\$	3,41	R\$	375,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	35,00			-	UN	R\$	7,12	R\$	249,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.10.4.2		·			1			00.00	- n	550.00	DΦ				D.	·
17.10.4.2	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00			-	UN	R\$	39,90	R\$	558,60	R\$	-	R\$		R\$	
	CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -	23,10			-	M2	R\$	2,66	R\$	61,45	R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-

						٧	ALORES	S EM REAL	3						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVIS	STA CONTRATO		MULADA TERIOR	MEDIÇ	ÃO ATUAL	ACUMULAD	A ATUAL
17.11	MÓDULO LIGAÇÃO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO - 125 UNIDADES	CONTR	ANTERIOR	PRESENTE	PRESENTE		C/BDI	R\$	6.208,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$	303,06	R\$	-	R\$	-	R\$	
17.11.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	42,00			-	M2	R\$ 5,34	R\$	224,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	42,00			-	M2	R\$ 0,49	R\$	20,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	2,73			1	МЗ	R\$ 14,25	R\$	38,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS - URM - DTM = 6,7KM	2,73			-	МЗ	R\$ 7,07	R\$	19,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.2	INFRAESTRUTURA - ESCAVAÇÃO E REATERRO							R\$	3.360,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	29,40			-	МЗ	R\$ 71,17	R\$	2.092,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	29,40			-	МЗ	R\$ 43,14	R\$	1.268,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO							R\$	2.432,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	84,00			-	М	R\$ 16,82	R\$	1.412,88	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,00			1	UN	R\$ 13,34	R\$	280,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014	7,00			-	UN	R\$ 17,55	R\$	122,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00			-	UN	R\$ 17,61	R\$	123,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00			-	UN	R\$ 31,72	R\$	222,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00			-	UN	R\$ 27,74	R\$	194,18	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.3.7	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00			-	UN	R\$ 11,02	R\$	77,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.4	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$	111,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.11.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	42,00			-	M2	R\$ 2,66	R\$	111,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA : FRENTE 17							R\$	11.389,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
17.12.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIÇOS COHAB - FRENTE 17	1,00			-	UN	R\$ 11.389,85	R\$	11.389,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	TOTAL GERAL	DO EMPRE	ENDIMENTO	(COM BDI) - V	ALOR RECA	LCU	ADO PELA COC	R\$	3.827.437,44	R\$ 3.7	703.554,11	R\$	55.598,94	R\$ 3.759	.153,05

_		
	VALORES	%
VALOR DO CONTRATO	R\$ 3.827.437,44	
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	55.598,94	1,45%
VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL	3.759.153,05	98,22%
SALDO DO CONTRATO A MEDIR	68.284,39	1,78%

ENG. NELSON Y. UNO FISCAL DE OBRA

		QUANTIDADE						VALORES EM REAIS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	ACUMUL PRESENTE	UN	PREÇO UNITARIO C/BDI	PREVISTA CONTRATO	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
	EMPRESA: COMPEC GALASSO ENG. CONSTR. LTDA.										
	•	ENG GUSTAVO GARNETT NETO						ENG. CARLOS JOSÉ BARREIRO			
		Diretor de Departamento - SEINFRA						Secretario Municipal de Infraestrutura			
			ENG MAURIC	O GIACHINI ZA	MBADI						
		С	oordenador de	Obras - SEINF	FRA						