



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação do BRT – Corredor Campo Grande – Trecho 2 –  
Subtrecho 2.4 – Campinas – SP. - novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 3.203.718,70
Valor Medido em out/24	22,39%	R\$ 717.463,63
Valor Acumulado Pago	63,02%	R\$ 2.018.900,56
Saldo do Contrato	36,98%	R\$ 1.184.818,14