



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras complementares do corredor de transporte coletivo de passageiros Ouro Verde no padrão Bus Rapid Transit – BRT, trechos 2 e 3, no município de Campinas/SP. - novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 42.889.702,00
Valor Medido em out/24	3,15%	R\$ 1.354.186,86
Valor Acumulado Pago	96,85%	R\$ 41.644.515,14
Saldo do Contrato	0,00%	R\$ 0,00