



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras complementares do corredor de transporte coletivo de passageiros Ouro Verde no padrão Bus Rapid Transit – BRT, trechos 2 e 3, no município de Campinas/SP. - julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 39.777.940,07
Valor Medido em jun/24	7,43%	R\$ 2.955.611,02
Valor Acumulado Pago	87,84%	R\$ 34.939.179,88
Saldo do Contrato	12,16%	R\$ 4.838.760,19