



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação do bairro Solar de Campinas - Campinas/SP.  
novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 9.366.580,03
Valor Medido em out/24	7,08%	R\$ 663.183,92
Valor Acumulado Pago	29,81%	R\$ 2.792.624,57
Saldo do Contrato	70,19%	R\$ 6.573.955,46