



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

<b>EMPRESA</b>
RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA

<b>OBJETO</b>
OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CAMPINAS

PROTOCOLO	2021.00000652-96
-----------	------------------

CONVENIO	909091/2020
----------	-------------

MEDIÇÃO Nº	14
------------	----

PERÍODO	11/02 a 21/02/2025
---------	--------------------

CONTRATO / MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 7.302.772,79	R\$ 279.631,34
--------------------------------	------------------	----------------

	VALORES (R\$)	%
VALOR DO CONTRATO	7.302.772,79	
VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE	279.631,34	3,83%
VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL (Caixa + Aditivo)	6.993.338,49	95,76%
SALDO DO CONTRATO A MEDIR (Caixa + Aditivo)	309.434,30	4,24%

RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA  
EMPRESA

ENG. CLAUDIO DE ALENCAR CANAVERDE  
FISCAL DE OBRA

ENG. DIRCEU PEREIRA JUNIOR  
COORD. DEPARTAMENTAL DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

ENG. PERCIO FERREIRA FILHO  
Respondendo pelo Departamento de Obras – SEINFRA  
Portaria 105386/2025 - DOM. 17/11/2025

ENG. CARLOS JOSÉ BARREIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

12.420.273/0001-74 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA

Detalhar Medição 14

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Contrato de Repasse 909091/2020

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 163/23

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
01/06/2023	Atestada
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
11/02/2025	21/02/2025

1.1 - Revitalização do Centro de Consumo Turístico do Mercado Municipal - 2ªETAPA

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
417.731.788-81	ANA PAULA AZIZ	Empresa	506992308/SP	02/12/2025 - 15:36:41
218.145.558-97	CLAUDIO DE ALENCAR CANAVERDE	Conveniente	5062606222/SP	05/12/2025 - 09:28:08

— Frente de Obra: BOX O-V E BAR 3

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído		Concedente / Mandatária
				Empresa	Conveniente	
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.187,20			2	2	8
▶ CONTAINER	1.908,58			2	2	8
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	26.572,00			2	2	8
▶ DEMOLIÇÕES	9.945,31			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	7.766,07			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.218,14			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.378,40			2	2	8

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.163,29			2	2	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	79.058,94			2	2	8
▶ ALVENARIA	6.958,39			4	4	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	5.137,06			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	13.980,57			4	4	8
▶ FORROS	34.799,69			10	10	
▶ ACESSIBILIDADE	3.967,59			11	11	
▶ ESQUADRIAS	43.824,10			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	3.015,15			12	12	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	189.889,15			11	11	
▶ SOLEIRA	1.560,76			6	6	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	38.388,91			4	4	8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	34.784,62			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	39.553,71			4	8	8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	2.009,73			9	9	
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	504,49			9	9	
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.375,15			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	58,71			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	3.558,25			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	7.877,48			7	7	8
▶ RETIRADA ENTULHO	389,01			3	3	8
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.198,45			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	13.751,39			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.899,16			5	5	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	27.876,13			8	8	8
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	34.588,24			5	5	8
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	643,01			13	13	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	5.772,13			6	6	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	28.654,52			6	6	8
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	104.437,22			11	11	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	16.248,66			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	42.826,87			10	10	
▶ LIMPEZA GERAL	2.604,86			13	13	

— Frente de Obra: EXTERNO 2

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.532,49			2	2	8
▶ TAPUME E PLACA DE OBRA	18.289,54			1	1	8
▶ CONTAINER	1.908,58			2	2	8
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	9.898,08			2	2	8
▶ DEMOLIÇÕES	4.180,80			2	2	8
▶ HIDRÁULICA - PLUVIAL	10.912,72			13	13	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	2.673,64			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	1.049,82			2	2	8
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA EXTERNA	10.009,07			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO CALHAS	2.672,63			6	6	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	2.132,54			12	12	
▶ RETIRADA ENTULHO	1.556,02			8	8	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	1.621,65			13	13	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	7.059,69			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	19.193,69			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO COBERTURA	21.494,23			14	14	
▶ LIMPEZA GERAL	703,73			13	13	

— Frente de Obra: EXTERNO 4

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.026,37			2	2	8
▶ TAPUME E PLACA DE OBRA	18.286,67			1	1	8
▶ CONTAINER	1.908,58			2	2	8
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	9.898,23			2	2	8
▶ DEMOLIÇÕES	4.180,80			2	2	8
▶ HIDRÁULICA - PLUVIAL	10.872,04			8	8	8
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	2.669,86			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	1.049,82			2	2	8

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA EXTERNA	10.009,04			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO CALHAS	2.672,63			10	10	
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	2.129,97			12	12	
▶ RETIRADA ENTULHO	1.557,00			13	13	
▶ ELÉTRICA - QUADROS	1.648,81			13	13	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	6.983,92			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	19.191,68			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO COBERTURA	21.495,30			14	14	
▶ LIMPEZA GERAL	703,73			13	13	

— Frente de Obra: BOX A-F E BAR 1

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.524,32			3	3	
▶ CONTAINER	1.908,58			1	4	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	24.840,63			2	2	8
▶ DEMOLIÇÕES	9.297,88			1	4	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	7.781,71			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.217,05			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.372,99			2	2	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.165,23			2	2	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	73.906,90			2	2	8
▶ ALVENARIA	6.504,43			4	4	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	4.801,35			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	11.181,81			4	4	8
▶ FORROS	26.093,87			10	10	
▶ ACESSIBILIDADE	2.113,18			13	13	
▶ ESQUADRIAS	34.810,63			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	2.818,41			12	12	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	162.214,36			14	14	
▶ SOLEIRA	1.559,55			6	6	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	35.836,65			3	3	8

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	16.328,01			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	36.980,01			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	1.880,53			5	5	8
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	472,70			5	5	8
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.008,03			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	54,88			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	3.327,12			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	7.362,53			6	6	8
▶ RETIRADA ENTULHO	361,64			1	1	8
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.186,82			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	12.855,16			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.899,39			5	5	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	26.054,12			7	7	8
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	32.333,74			5	5	8
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	599,60			13	13	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	2.703,79			5	5	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	26.715,90			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	98.423,18			11	11	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	8.294,29			10	10	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	40.033,81			11	11	
▶ LIMPEZA GERAL	2.434,93			13	13	

— Frente de Obra: BH PCD 1-2

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.512,54			5	5	8
▶ CONTAINER	1.908,58			1	4	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	6.143,05			2	2	8
▶ DEMOLIÇÕES	2.298,93			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	7.756,41			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.220,63			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.378,40			5	5	8

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.165,26			5	5	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	18.277,63			2	2	8
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO	1.021,23			4	4	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	3.109,36			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	5.637,81			4	4	8
▶ FORROS	6.675,91			10	10	
▶ ACESSIBILIDADE	370,13			13	13	
▶ ESQUADRIAS	7.989,44			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	697,19			12	12	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	34.783,81			7	7	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	17.758,24			5	5	8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	12.057,92			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	18.285,56			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	931,17			5	5	8
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	232,29			5	5	8
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	329,14			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	13,57			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	821,11			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	1.821,44			6	6	8
▶ RETIRADA ENTULHO	89,92			13	13	
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.196,12			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	3.179,11			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.899,16			5	5	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	6.671,94			9	9	
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	7.997,02			6	6	8
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	1.098,21			13	13	
▶ ESPELHO	1.328,02			12	12	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	1.999,82			5	5	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	13.097,30			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	47.639,62			11	11	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	1.396,83			14	14	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	9.901,82			12	12	
▶ LIMPEZA GERAL	602,07			13	13	

— Frente de Obra: ESCADA E ELEVEVADOR 1

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.995,54			6	6	8
▶ CONTAINER	1.908,58			1	4	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	6.824,17			3	3	8
▶ DEMOLIÇÕES	2.553,58			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	11.497,41			1	4	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	10.838,19			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	21.531,37			3	3	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	6.237,91			5	5	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	20.303,15			8	8	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	652,69			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	5.947,79			4	4	8
▶ FORROS	9.728,78			11	11	
▶ ACESSIBILIDADE	408,40			13	13	
▶ ELEVADORES	130.013,39			9	9	
▶ ESQUADRIAS	1.647,92			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	774,23			13	13	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	25.360,97			7	7	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	9.865,37			3	3	8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	4.501,11			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	20.318,71			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	1.033,11			5	5	8
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	259,59			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	15,07			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	913,12			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	2.023,46			6	6	8
▶ RETIRADA ENTULHO	99,69			13	13	
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	15.294,63			7	7	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	3.531,48			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	16.348,07			5	5	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	27.566,08			8	8	8
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	108,73			6	6	8



				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	513,35			13	13	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	745,19			5	5	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	14.717,32			5	5	8
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	53.999,89			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	1.540,97			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	10.997,95			12	12	
▶ LIMPEZA GERAL	669,02			13	13	

— Frente de Obra: BOX G-N E BAR 2

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.124,23			9	9	
▶ CONTAINER	1.908,58			1	4	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	26.572,00			3	3	8
▶ DEMOLIÇÕES	9.945,31			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	7.751,57			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.217,72			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.373,58			2	2	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.165,26			2	2	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	79.058,94			2	2	8
▶ ALVENARIA	6.958,39			4	4	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	5.138,89			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	13.980,52			4	4	8
▶ FORROS	34.809,31			10	10	
▶ ACESSIBILIDADE	3.968,82			11	11	
▶ ESQUADRIAS	43.824,10			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	3.015,15			12	12	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	189.889,15			12	12	
▶ SOLEIRA	1.559,55			6	6	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	38.388,84			3	3	8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	34.669,50			12	12	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	39.555,27			6	6	8

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	2.008,76			6	6	8
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	504,49			6	6	8
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.737,70			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	58,71			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	3.558,25			5	5	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	7.877,85			6	6	8
▶ RETIRADA ENTULHO	389,01			13	13	
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.198,45			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	13.751,33			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.899,16			5	5	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	27.876,13			7	7	8
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	34.588,24			5	5	8
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	643,37			13	13	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	5.777,08			5	5	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	28.702,24			6	6	8
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	104.420,51			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	16.248,66			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	42.826,87			10	10	
▶ LIMPEZA GERAL	2.604,86			13	13	

— Frente de Obra: ESCADA E ELEVEVADOR 2

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.250,16			11	11	
▶ CONTAINER	1.908,58			14	14	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	6.823,88			8	8	8
▶ DEMOLIÇÕES	2.553,58			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	11.478,07			1	4	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	10.831,06			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	21.531,37			5	5	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	6.244,91			5	5	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	20.303,15			9	9	

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ CONTRAPISO INTERNO	652,69			4	4		8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	5.947,79			4	4		8
▶ FORROS	9.728,78			11	11		
▶ ACESSIBILIDADE	408,63			13	13		
▶ ELEVADORES	130.013,39			8	8		8
▶ ESQUADRIAS	1.647,92			10	10		
▶ PINTURA - METÁLICA	774,23			13	13		
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	25.360,97			9	9		
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	9.866,43			5	5		8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	4.407,86			9	9		
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	20.318,94			6	6		8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	1.035,72			13	13		
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	260,04			13	13		
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	15,07			1	1		8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	913,12			8	8		8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	2.022,72			7	7		8
▶ RETIRADA ENTULHO	99,69			13	13		
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	15.294,76			3	3		8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	3.531,51			13	13		
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	16.346,59			5	5		8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	30.510,31			10	10		
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	108,73			12	12		
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	519,40			13	13		
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	744,56			6	6		8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	14.707,32			11	11		
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	53.164,73			13	13		
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	1.540,97			9	9		
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	10.997,95			13	13		
▶ LIMPEZA GERAL	669,02			13	13		

— Frente de Obra: BH PCD 3-4

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.877,30			10	10	
▶ CONTAINER	1.908,58			14	14	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	6.143,18			8	8	8
▶ DEMOLIÇÕES	2.300,35			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	8.036,76			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.224,43			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.378,40			5	5	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.163,42			5	5	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	18.277,46			2	2	8
▶ IMPERMEABILIZAÇÃO	1.020,90			8	8	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	3.109,11			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	5.637,81			4	4	8
▶ FORROS	6.667,16			9	9	
▶ ACESSIBILIDADE	370,13			13	13	
▶ ESQUADRIAS	7.989,44			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	696,90			12	12	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	34.797,78			9	9	
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	17.756,25			7	7	8
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	12.071,64			13	13	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	18.293,01			6	6	8
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	930,67			13	13	
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	232,81			9	9	
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	329,14			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	13,57			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	822,42			8	8	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	1.821,44			7	7	8
▶ RETIRADA ENTULHO	89,92			13	13	
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.198,58			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	3.179,14			9	9	
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.898,94			6	6	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	15.452,77			10	10	
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	7.998,67			12	12	
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	1.091,42			9	9	

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ESPELHO	1.328,02			12	12	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	1.997,26			13	13	
▶ ELÉTRICA - QUADROS	13.160,12			12	12	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	48.302,39			11	11	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	1.396,86			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	9.901,82			13	13	
▶ LIMPEZA GERAL	602,23			13	13	

— Frente de Obra: BOX W-B' E BAR 4

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	36.136,01			8	8	
▶ CONTAINER	1.908,58			14	14	
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	24.840,63			9	9	
▶ DEMOLIÇÕES	9.296,45			1	1	8
▶ FUNDAÇÃO - ESTACAS	8.036,76			1	1	8
▶ ESCAVAÇÃO, LASTRO E FORMA - BALDRAMES E BLOCOS	7.223,16			2	2	8
▶ FORMAS- PILARES, VIGAS E LAJES DE CONCRETO	14.378,40			2	2	8
▶ CONCRETO E ARMADURA - PILARES, VIGAS E LAJES CONCRETO	4.188,56			2	2	8
▶ ESTRUTURA METÁLICA	73.907,08			2	2	8
▶ ALVENARIA	6.504,43			4	4	8
▶ CONTRAPISO INTERNO	4.802,08			4	4	8
▶ CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA - PAREDES	11.181,87			4	4	8
▶ FORROS	26.077,25			10	10	
▶ ACESSIBILIDADE	2.113,35			11	11	
▶ ESQUADRIAS	34.810,63			10	10	
▶ PINTURA - METÁLICA	2.819,00			13	13	
▶ MARCENARIA E SERRALHERIA	162.210,86			14	14	
▶ SOLEIRA	1.558,33			6	6	8
▶ HIDRÁULICA - ESGOTO E VENTILAÇÃO	35.880,90			12	12	
▶ HIDRÁULICA - LOÇAS E METAIS	16.181,05			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	36.973,58			13	13	

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ELÉTRICA - LÓGICA	1.878,66			9	9	
▶ ELÉTRICA - TELEFONIA E TV CABO	471,07			9	9	
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	367,12			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	54,88			1	1	8
▶ ADEQUAÇÃO - ÁGUA E ESGOTO	3.325,81			7	7	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	7.368,04			7	7	8
▶ RETIRADA ENTULHO	363,59			8	8	8
▶ CONCRETO E ARMADURA- BALDRAMES E BLOCOS	10.198,58			3	3	8
▶ PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA	12.855,23			8	8	8
▶ LAJE PRÉ-MOLDADA	10.900,86			6	6	8
▶ REVESTIMENTO PISO INTERNO	14.390,37			9	9	
▶ REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉ - PAREDES	32.332,40			5	5	8
▶ PINTURA - PAREDE E FORRO	599,52			13	13	
▶ HIDRAULICA - ÁGUA	2.698,41			7	7	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	26.878,48			10	10	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	97.116,23			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA INTERNA	8.293,82			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	40.038,40			12	12	
▶ LIMPEZA GERAL	2.435,09			13	13	

— Frente de Obra: EXTERNO 1

				Concluído	Concluído	Concluído
▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.277,39			12	12	
▶ TAPUME E PLACA DE OBRA	22.019,79			1	1	8
▶ CONTAINER	33.946,38			1	1	8
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	31.851,81			4	4	8
▶ DEMOLIÇÕES	13.453,79			2	2	8
▶ HIDRÁULICA - PLUVIAL	34.961,09			9	9	
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	8.595,03			11	11	
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4.125,45			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	3.378,02			2	2	8

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA EXTERNA	26.881,44			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO CALHAS	8.598,78			6	6	8
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	6.838,76			12	12	
▶ RETIRADA ENTULHO	5.010,15			7	7	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	5.408,60			13	13	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	22.714,70			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	61.754,38			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO COBERTURA	69.172,64			14	14	
▶ LIMPEZA GERAL	2.264,51			13	13	

— Frente de Obra: EXTERNO 3

▶ Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente / Mandatária
▶ ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.026,37			14	14	
▶ TAPUME E PLACA DE OBRA	18.298,13			1	1	8
▶ CONTAINER	1.908,58			7	7	8
▶ MONTAGEM DE ANDAIMES	31.851,81			14	14	
▶ DEMOLIÇÕES	13.453,79			2	2	8
▶ HIDRÁULICA - PLUVIAL	35.001,77			8	8	8
▶ ELÉTRICA - CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS	8.597,45			11	11	
▶ INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4.125,45			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO - REMOÇÕES DIVERSAS	3.378,25			2	2	8
▶ ADEQUAÇÃO - PINTURA EXTERNA	26.881,90			13	13	
▶ ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO CALHAS	8.600,04			9	9	
▶ ADEQUAÇÃO CONTRAPISO	6.847,21			13	13	
▶ RETIRADA ENTULHO	5.009,18			7	7	8
▶ ELÉTRICA - QUADROS	5.377,24			10	10	
▶ ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	22.754,48			12	12	
▶ ADEQUAÇÃO ACABAMENTO PISO	61.756,38			11	11	
▶ ADEQUAÇÃO COBERTURA	69.171,44			9	9	
▶ LIMPEZA GERAL	2.264,51			13	13	
Total Medição 14 (R\$):				512.588,14	512.588,14	
Acumulado Medição 14 (R\$):				6.131.045,22	6.131.045,22	2.674.030,28