

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

EMPRESA
FULL TEC ENGENHARIA LTDA
OBJETO
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, ACÚSTICA, ÁUDIO E VÍDEO, INSTALAÇÕES ELI ÉTRICAS E CENOTECNIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL CARLOS GOMES

					<u>Legendas</u>
PROTE	OCOLO	2023.00031191-92	MEDIÇÃO Nº	16	#REF!
					#REF!
CON	/ENIO		PERIODO	01/06/25 a 30/06/25	#REF!
					#REF!
REC.	PROP		CONTRATO / MEDIÇÃO ATUAL	R\$ 38.900.000,00	R\$ 978.874,56

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			VALORES EM REAIS				
		PREV. CONTR	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO PRESENTE	PREÇO UNITARIO C/BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADA ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUMULADA ATUAL
A .	SERVIÇOS PRELIMINARES, PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO, DEMOLIÇÃO, REVESTIMENTOS, PROJETOS		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.00.000	CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	0	-		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
01.00.001	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1	0,9359	0,06	R\$ 13.518,96	R\$ 13.518,96	R\$ 12.652,99	R\$ 865,97	R\$ 13.518,96
01.00.002	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO- ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M°	1	0,9359	0,06	R\$ 26.363,76	R\$ 26.363,76	R\$ 24.675,00	R\$ 1.688,76	R\$ 26.363,76
01.00.003	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1	0,9359	0,06	R\$ 16.820,64	R\$ 16.820,64	R\$ 15.743,18	R\$ 1.077,46	R\$ 16.820,64
01.00.004	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	624	624,0000		R\$ 24,95	R\$ 15.568,80	R\$ 15.568,80	R\$ -	R\$ 15.568,80
01.00.005	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	104	104,0000		R\$ 10,75	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00	R\$ -	R\$ 1.118,00
02.00.000	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01.001	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	640	640,0000		R\$ 120,12	R\$ 76.876,80	R\$ 76.876,80	R\$ -	R\$ 76.876,80
02.01.002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	18	9,0000	9,00	R\$ 807,38	R\$ 14.532,84	R\$ 7.266,42	R\$ 7.266,42	R\$ 14.532,84
03.00.000	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.00.001	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM ÁREA SUPERIOR A 60 CM² - INCLUSE TRANSPORTE VERTICAL (RETIRADA DO URDIMENTO)	1	1,0000		R\$ 61.195,97	R\$ 61.195,97	R\$ 61.195,97	R\$ -	R\$ 61.195,97
03.00.002	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	1	1,0000		R\$ 6.100,32	R\$ 6.100,32	R\$ 6.100,32	R\$ -	R\$ 6.100,32
03.00.003	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NA ÁREA LOCALIZADA NO TETO DA PLATEIA DO TEATRO	1	1,0000		R\$ 126.396,26	R\$ 126.396,26	R\$ 126.396,26	R\$ -	R\$ 126.396,26
04.00.000	REVESTIMENTOS	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.00.001	PISO VINILICO EM RÉGUAS, ESPESSURA 3MM - CAPA O, 50MM, MARCA DE REFERENCIA TARKETT, LINHA AMBIENTA SÉRIES OU SIMILAR (EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR) INCLUSO CANTONEIRAS DE ALLIMINIO 5X2,5 CM, ADESIVO ACRILICO - COLA PARA CANTONEIRAS, TAXA DE VIAGEM - ALIMENTAÇÃO, ESTADIA DOS COLOCADORES.	831,39	831,3900		R\$ 220,99	R\$ 183.728,88	R\$ 183.728,88	R\$ -	R\$ 183.728,88
04.00.002	PVA - PARA PREPARAÇÃO DO PISO, MODELO DE REFERENCIA TARKOMASSA, MARCA TARKETT, OU SIMILAR (EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR)(EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR)INCLUSO CANTONEIRAS DE ALUMINIO 5X2,5 CM, ADESIVO ACRILICO - COLA PARA CANTONEIRAS, TAXA DE VIAGEM - ALUMENTAÇÃO, ESTADIA DOS COLOCADORES.	823,47	823,4700		R\$ 9,18	R\$ 7.559,45	R\$ 7.559,45	R\$ -	R\$ 7.559,45
В.	ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO DA LUMINOTECNICA, ACÚSTICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES, CENOTECNIA, AUDIO E VIDEO E ITENS COMPLEMENTARES	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.00.000	ILUMINAÇÃO	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05.00.001	lluminação - Fornecimento e instalação conforme projeto luminotécnico	1	0,9500	0,05	R\$ 1.789.046,20	R\$ 1.789.046,20	R\$ 1.699.593,89	R\$ 89.452,31	R\$ 1.789.046,20
06.00.000	AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	0	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
06.00.001	AUTOMAÇÃO DO BLOCO A - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	0,9500	0,05	R\$ 102.054,19	R\$ 102.054,19	R\$ 96.951,48	R\$ 5.102,71	R\$ 102.054,19
06.00.002	AUTOMAÇÃO DO BLOCO B - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	0,9500	0,05	R\$ 87.769,47	R\$ 87.769,41	R\$ 83.380,94	R\$ 4.388,47	R\$ 87.769,41
06.00.003	AUTOMAÇÃO DO BLOCO E - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	0,9500	0,05	R\$ 112.298,85	R\$ 112.298,85	R\$ 106.683,91	R\$ 5.614,94	R\$ 112.298,85
06.00.004	AUTOMAÇÃO DO BLOCO G - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	0,9500	0,05	R\$ 117.060,44	R\$ 117.060,44	R\$ 111.207,42	R\$ 5.853,02	R\$ 117.060,44

06.00.005	AUTOMAÇÃO DO BLOCO T - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E PROJETO COMPLEMENTAR	1	0,9500	0,05	R\$	310.610,73	R\$ 310.610,73	R\$ 295.080,19	R\$ 15.530,54	R\$ 310.610,73
06.00.006	PROJETO AS BUILT DE TODA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	1	0,5000	0,50	R\$	13.643,72	R\$ 13.643,72	R\$ 6.821,86	R\$ 6.821,86	R\$ 13.643,72
07.00.000	ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07.00.001	PORTA PCF - 120 COM STC ≥ 42 dB, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, MIOLO PREENCHIDO COM LÃ CERÂMICA DENSIDADE 166 A 176 KGIM* - GRUPO MARCO OU SIMILAR OS BATENTES COM GAXETAS INTUMESCENTES E BATEDOR INTUMESCENTE NA SOLEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	7	7,0000		R\$	10.842,69	R\$ 75.898,83	R\$ 75.898,83	R\$ -	R\$ 75.898,83
07.00.002	PORTA ACÚSTICA METÁLICA SIMPLES COM STC = 45 dB COM VEDAÇÕES: GAXETAS NO ENTORNO DE TODO BATENTE E GUILHOTINA NA SOLEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	7	7,0000		R\$	7.680,24	R\$ 53.761,68	R\$ 53.761,68	R\$ -	R\$ 53.761,68
07.00.003	FORRO CURVO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO LISO 1,25 CM, COM ESTRUTURA E PENDURAL A CARGO DO FORNECEDOR, SOB, PAINEL DE LÀ MINERAL AGLOMERADO COM RESINA SINTÈTICA, VEU DE VIDRO PRETO NA FACE APARENTE, DENSIDADE DE 40 KGM* - ISOSSOUND OU SIMILAR, COM 5 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	280	280,0000		R\$	487,92	R\$ 136.617,60	R\$ 136.617,60	R\$ -	R\$ 136.617,60
07.00.004	TABICA DE GESSO ACARTONADO COM LARGURA ≥ 14 CM, SOBRE COLOCAR LÁ MINERAL 40 KG/M³ COM 5 CM DE ESPESSURA, ENSACADA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	43	43,0000		R\$	252,99	R\$ 10.878,57	R\$ 10.878,57	R\$ -	R\$ 10.878,57
07.00.005	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA DE FIBRAS VEGETAIS AGLOMERADAS COM CIMENTO PORTLAND, NATURAL PINTADA NA COR PRETA - 440 KG/M² COM R/W ≥ 59 dl - 5 GARBE 6 80 - COM 25 MM DE ESPESSURA, FIXADAS CONFORME FORNECEDORA - INCLUSO MÁO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	397	397,0000		R\$	406,60	R\$ 161.420,20	R\$ 161.420,20	R\$ -	R\$ 161.420,20
08.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08.00.001	INTRACESTRATION TELETRICA TRACK INSTITUCING AND THE TODO TRACKET OF CONTROL TRACKET OF CO	1	1,0000		R\$	840.432,34	R\$ 840.432,34	R\$ 840.432,34	R\$ -	R\$ 840.432,34
08.00.002	DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E CERTIFICADA, CONTENDO UMA REDE , FORMANDO UMA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTA DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, INCLUINDO ENFIAÇÃO DOS	1	1,0000		R\$	687.243,80	R\$ 687.243,80	R\$ 687.243,80	R\$ -	R\$ 687.243,80
08.00.003	IMPAGESTRAVIGNA LEÈ PICCA PAGA PIGNAL AGRACULE PAGO PAGA PETUDAS DISPANDA DE DISPANDA DE CARTORISE CIMINIO DE MATERIA DE LA CONTENDO LIMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, FORMANDO UNA MALHA DE CRETIFICADA CONTENDO LIMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, FORMANDO UNA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTA DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, INCLUINDO ENFIAÇÃO DOS	1	1,0000		R\$	484.203,49	R\$ 484.203,49	R\$ 484.203,49	R\$ -	R\$ 484.203,49
08.00.004	PROJETO "AS BUILT" DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	1	0,6000	0,40	R\$	40.840,78	R\$ 40.840,78	R\$ 24.504,47	R\$ 16.336,31	R\$ 40.840,78
09.00.000	CENOTECNIA	0	•		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0	Piso do Palco	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.001	PISO DO PALCO FLUTUTANTE, PISO DO PALCO MÓVEL/QUARTELADAS, PISO DO PALCO MÓVEL/QUARTELADAS PARA FECHAMENTO DO FOSSO DE ORQUESTRA E GUARDA CORPO MODULAR - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	1,0000		R\$	2.013.208,91	R\$ 2.013.208,91	R\$ 2.013.208,91	R\$ -	R\$ 2.013.208,91
0	Estrutura metálica	o	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.002	ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR VARANDAS, PASSARELAS, URDIMENTO, PLATAFORMAS DE MOTORES, ESTRUTURA PARA PISO DO PALCO E FECHAMENTO DO FOSSO DA ORQUESTRA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1	1,0000		R\$	1.568.773,45	R\$ 1.568.773,45	R\$ 1.568.773,45	R\$ -	R\$ 1.568.773,45
0	Mecanica Cônica	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.003	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MOTORIZADA E AUTOMATIZADA DE VARAS PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICOS E DE ILUMINAÇÃO	1	1,0000		R\$	5.145.234,15	R\$ 5.145.234,15	R\$ 5.145.234,15	R\$ -	R\$ 5.145.234,15
0	Vestimenta	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.004	CORTINAS, FECHAMENTOS E REGULADORES	1	0,7600	0,24	R\$	1.117.073,38	R\$ 1.117.073,38	R\$ 848.975,77	R\$ 268.097,61	R\$ 1.117.073,38
0	Sistema e equipamento iluminação cênica	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.005	EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA	1	1,0000		R\$	2.530.719,58	R\$ 2.530.719,58	R\$ 2.530.719,58	R\$ -	R\$ 2.530.719,58
0	Refletores	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.006	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES	1	1,0000		R\$	5.371.615,92	R\$ 5.371.615,92	R\$ 5.371.615,92	R\$ -	R\$ 5.371.615,92
0	Sistema e equipamento mecânica cênica	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.007	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO DE MECÂNICA CÊNICA	1	0,9800	0,02	R\$	1.749.015,97	R\$ 1.749.015,97	R\$ 1.714.035,65	R\$ 34.980,32	R\$ 1.749.015,97
0	Infraestrutura elétrica cênica	0			R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.008	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ELETRÔNICA DE TODO SISTEMA DE CENOTECNIA E ILUMINAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA TÉCNICA,	1	1,0000		R\$	1.082.768,91	R\$ 1.082.768,91	R\$ 1.082.768,91	R\$ -	R\$ 1.082.768,91
0	Quadros elétricos	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
09.00.009	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS	1	1,0000		R\$	2.435.087,05	R\$ 2.435.087,05	R\$ 2.435.087,05	R\$ -	R\$ 2.435.087,05
L	I	L	L				1	1		

					_					
09.00.010	COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CENOTECNIA E ILUMINAÇÃO CÊNICA	1	1,0000		R\$	227.786,79	R\$ 227.786,79	R\$ 227.786,79	R\$ -	R\$ 227.786,79
09.00.011	OPERAÇÃO ASSISTIDA, FRANCIQUE APOS COMISSICIONIMENTO E O TESTE INTEGRADO A FRANCIONENTE PROVIDENCIE O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DO BEMPEREMBINENTO EM EXECUÇÃO, POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE DETENHAM O DOMÍNIO E O CONFECIMENTO DE CENOTECNIA (MANUSEIO DAS VARAS, QUIADROS DE CONCLUENDO DODOS MANTÃO AN MERO DE GOUGROS EN MEL ÉMBRADE O CONTROL DE ALOCAÇÃO DE ACONTROL DE PARA MUNICIPAL DE ACONTROL DE ALOCAÇÃO DE ALOC	3	1,0000	2,00	R\$	93.969,97	R\$ 281.909,91	R\$ 93.969,97	R\$ 187.939,94	R\$ 281.909,91
09.00.012	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, FRETES, ANDAIMES, DESPESAS COM PESSOAL	1	1,0000		R\$	370.458,52	R\$ 370.458,52	R\$ 370.458,52	R\$ -	R\$ 370.458,52
10.00.000	AUDIO E VIDEO	0			R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0	PAINEIS DE INFRAESTRUTURA	0			R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.001	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAINEIS DE INFRAESTRUTURA.	1	1,0000		R\$	172.913,52	R\$ 172.913,52	R\$ 172.913,52	R\$ -	R\$ 172.913,52
0	RACK FIXO SALA DE CONTROLE	0	•		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACKS	1	1,0000		R\$	170.549,53	R\$ 170.549,53	R\$ 170.549,53	R\$ -	R\$ 170.549,53
0	SISTEMA DE MIXAGEM	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MIXAGEM	1	0,9500	0,05	R\$	143.648,12	R\$ 143.648,12	R\$ 136.465,71	R\$ 7.182,41	R\$ 143.648,12
0	CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE REFORÇO	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE REFORÇO	1	1,0000		R\$	1.794.850,18	R\$ 1.794.850,18	R\$ 1.794.850,18	R\$ -	R\$ 1.794.850,18
0	RACK FIXO PALCO	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RACK FIXO PALCO	1	1,0000		R\$	293.960,72	R\$ 293.960,72	R\$ 293.960,72	R\$ -	R\$ 293.960,72
0	SISTEMA DE PAGING	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PAGING DO SISTEMA DE PAGING	1	1,0000		R\$	173.704,28	R\$ 173.704,28	R\$ 173.704,28	R\$ -	R\$ 173.704,28
0	SISTEMA DE INTERCOM	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA INTERCOM DO SISTEMA DE INTERCOM	1	1,0000		R\$	856.746,08	R\$ 856.746,08	R\$ 856.746,08	R\$ -	R\$ 856.746,08
0	SISTEMA VÍDEO TÉCNICO	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO TECNICO DOS SISTEMA VÍDEO TÉCNICO	1	1,0000		R\$	373.476,67	R\$ 373.476,67	R\$ 373.476,67	R\$ -	R\$ 373.476,67
0	SISTEMA DIGITAL SIGNAGE	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL SIGNAGE	1	0,9000	0,10	R\$	80.112,82	R\$ 80.112,82	R\$ 72.101,54	R\$ 8.011,28	R\$ 80.112,82
0	MICROFONES E ACESSÓRIOS	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.010	MATERIAL E INSTALAÇÃO DE MICROFONES E ACESSORIOS DOS MICROFONES E ACESSÓRIOS	1	0,9800	0,02	R\$	622.330,15	R\$ 622.330,15	R\$ 609.883,55	R\$ 12.446,60	R\$ 622.330,15
0	CABOS	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.011	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CABEAMENTO DOS CABOS	1	0,9500	0,05	R\$	675.174,81	R\$ 675.174,81	R\$ 641.416,07	R\$ 33.758,74	R\$ 675.174,81
0	PEDESTAIS E ACESSÓRIOS	0			R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDESTAIS E ACESSÓRIOS DOS PEDESTAIS E ACESSÓRIOS	1	1,0000		R\$	82.917,91	R\$ 82.917,91	R\$ 82.917,91	R\$ -	R\$ 82.917,91
0	PROJEÇÃO	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROJEÇÃO	1	1,0000		R\$	337.462,22	R\$ 337.462,22	R\$ 337.462,22	R\$ -	R\$ 337.462,22
0	GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING	1	0,6000	0,40	R\$	49.480,09	R\$ 49.480,09	R\$ 29.688,05	R\$ 19.792,04	R\$ 49.480,09

0	SALA DE ÁUDIOVISUAL	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁUDIOVISUAL DA SALA DE ÁUDIOVISUAL	1	1,0000		R\$	175.380,99	R\$ 175.380,99	R\$ 175.380,99	R\$ -	R\$ 175.380,99
0	TREINAMENTO COMISSIONAMENTO e OPERAÇÃO ASSISTIDA	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.00.016	MÃO DE OBRA PARA TREINAMENTO, ALINHAMENTO, COMISSIONAMENTO E TESTE DE TODO SISTEMA DE AUDIO & VIDEO	1	1,0000		R\$	36.142,28	R\$ 36.142,28	R\$ 36.142,28	R\$ -	R\$ 36.142,28
10.00.017	UPPERIÇÃO ASSISTIDA , PARA QUE APOS COMISSICIAMENTO E O TESTE INTEGRADO A PADFONENTE PROVIDENCIE O ACCIMANDA MARTÍNIO IN LOCA DO EMPREENDIMENTO EM EXECUÇÃO, POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE DETENHAM O DOMÍNIO E O CONHECIMENTO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO PARA QUE SEJA POSSÍVEL A CONTRATA DA O ACCIMANDA DE ACORDADA DE ALAMANTENDÃO ADORAÇÃOS.	3	1,0000	2,00	R\$	35.309,84	R\$ 105.929,52	R\$ 35.309,84	R\$ 70.619,68	R\$ 105.929,52
11.00.000	POLTRONAS E ELEVADOR DE CARGA (PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE INSTRUMENTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	o	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.00.001	Fornecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares.	483	483,0000		R\$	1.165,59	R\$ 562.979,97	R\$ 562.979,97	R\$ -	R\$ 562.979,97
11.00.002	Fornecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares- Para pessoas com necessidades especiais - PMR	5	5,0000		R\$	1.443,89	R\$ 7.219,45	R\$ 7.219,45	R\$ -	R\$ 7.219,45
11.00.003	Formecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares- Para pessoas Obessas - PO	5	5,0000		R\$	1.789,04	R\$ 8.945,20	R\$ 8.945,20	R\$ -	R\$ 8.945,20
11.00.004	Fornecimento e instalação de um elevador de carga conforme especificações tecnicas no memorial descritivo itens complementares.	1	0,8500	0,15	R\$	104.274,77	R\$ 104.274,77	R\$ 88.633,55	R\$ 15.641,22	R\$ 104.274,77
12.00.000	CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12.00.001	CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DURANTE A OBRA DAS ÁREAS DE: ACÚSTICA, ÁUDIO E VÍDEO, AUTOMAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, CENOTECNIA E LUMINOTÉCNICA	1	0,9380	0,06	R\$	195.081,66	R\$ 195.081,66	R\$ 182.995,18	R\$ 12.086,48	R\$ 195.081,66
c.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.00.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0	-		R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.00.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	0,9384	0,06	R\$ 2.4	409.505,01	R\$ 2.409.505,01	R\$ 2.261.185,52	R\$ 148.319,48	R\$ 2.409.505,00
0	0	0			R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
р (СОМ ВО) - VALOR RECALCULADO PELA COC						R\$ 38.900.000,00	R\$ 37.921.125,43	R\$ 978.874,56	R\$ 38.900.000,00

	VALOR DO CONTRATO R\$	38.900.000,00		
	VALOR DE MEDIÇÃO PRESENTE R\$	978.874,56	2,52%	
	VALOR DE MEDIÇÃO ACUMULADO ATUAL R\$	38.900.000,00	100,00%	
	SALDO DO CONTRATO A MEDIR R\$	-	0,00%	
FULL TEC ENGENHARIA LTDA		ENG. CLAUDIO NATAL	ORLANDI	ENG. DIRCEU PEREIRA JUNIOR
			ORLANDI	
FULL TEC ENGENHARIA LTDA Empresa		ENG. CLAUDIO NATAL Fiscal de Obras	ORLANDI	ENG. DIRCEU PEREIRA JUNIOR Coordenador Setorial
			ORLANDI	
			ORLANDI	Coordenador Setorial

VALORES