



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO PARQUE CENTENÁRIO

LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 62.093,49	R\$ 62.093,49							
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.335,88	R\$ 5.335,88							
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 71.420,57		R\$ 17.855,14	R\$ 17.855,14	R\$ 17.855,14	R\$ 17.855,15			
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 24.847,01		R\$ 6.211,75	R\$ 6.211,75	R\$ 6.211,75	R\$ 6.211,76			
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 650.340,33			R\$ 108.390,06	R\$ 108.390,06	R\$ 108.390,06	R\$ 108.390,06	R\$ 108.390,06	R\$ 108.390,03
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 601.388,57				R\$ 120.277,71	R\$ 120.277,71	R\$ 120.277,71	R\$ 120.277,71	R\$ 120.277,73
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 1.275.076,26		R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,75	R\$ 182.153,76
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 68.467,33						R\$ 22.822,44	R\$ 22.822,44	R\$ 22.822,45
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.362,57			R\$ 2.227,10	R\$ 2.227,10	R\$ 2.227,10	R\$ 2.227,10	R\$ 2.227,10	R\$ 2.227,07
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 510.327,16			R\$ 85.054,53	R\$ 85.054,53	R\$ 85.054,53	R\$ 85.054,53	R\$ 85.054,53	R\$ 85.054,51
11	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 2.883,54	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,44	R\$ 360,46
12	ADMINISTRAÇÃO : FRENTE 1 A 12	R\$ 242.546,60	R\$ 5.004,41	R\$ 15.250,31	R\$ 29.695,26	R\$ 38.574,45	R\$ 38.574,45	R\$ 38.482,58	R\$ 38.482,58	R\$ 38.482,56
	TOTAL GERAL	R\$ 3.528.089,31	R\$ 72.794,22	R\$ 221.831,39	R\$ 431.948,03	R\$ 561.104,93	R\$ 561.104,95	R\$ 559.768,61	R\$ 559.768,61	R\$ 559.768,57