



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SOLAR

LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP			QUANTIDADE DE DIAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140	170	200	230	260	290	
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 92.499,00	R\$ 42.311,26	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	
			45,74%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.933,88	R\$ 5.933,88									
			100,00%									
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 89.551,38		R\$ 22.387,85	R\$ 22.387,85	R\$ 22.387,84	R\$ 22.387,84					
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 74.396,61		R\$ 18.599,15	R\$ 18.599,15	R\$ 18.599,15	R\$ 18.599,16					
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.368.977,16		R\$ 47.379,54	R\$ 47.379,54	R\$ 94.759,09	R\$ 94.759,09	R\$ 165.828,40	R\$ 165.828,40	R\$ 284.277,26	R\$ 284.277,26	
				2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	7,00%	7,00%	12,00%	12,00%	
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.342.428,24			R\$ 46.848,56	R\$ 46.848,56	R\$ 93.697,13	R\$ 93.697,13	R\$ 163.969,98	R\$ 163.969,98	R\$ 281.091,39	
					2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	7,00%	7,00%	12,00%	
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 3.293.320,85		R\$ 65.866,42	R\$ 65.866,42	R\$ 131.732,83	R\$ 131.732,83	R\$ 230.532,46	R\$ 230.532,46	R\$ 395.198,50	R\$ 395.198,50	
				2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	7,00%	7,00%	12,00%	12,00%	
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 161.499,97										
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 34.445,24			R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	
					6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 274.254,95		R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	
				5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	
11	ADMINISTRAÇÃO : FRENTES 1 A 11	R\$ 629.272,75	R\$ 3.474,68	R\$ 12.462,86	R\$ 15.992,01	R\$ 24.148,14	R\$ 27.522,23	R\$ 36.804,49	R\$ 41.865,63	R\$ 62.255,95	R\$ 70.691,20	
			0,55%	1,98%	2,54%	3,84%	4,37%	5,85%	6,65%	9,89%	11,23%	
TOTAL GERAL		R\$ 9.366.580,03	R\$ 51.719,82	R\$ 185.506,83	R\$ 238.037,37	R\$ 359.439,45	R\$ 409.662,12	R\$ 547.826,32	R\$ 623.160,31	R\$ 926.665,53	R\$ 1.052.222,19	

* QUANTIDADE DE DIAS REFERE-SE À FORMA DE PAGAMENTO - 10 DIAS FORA A DEZENA, A CONTAR DO ACEITE OU APROVAÇÃO DA FATURA



N A S

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM BAIRRO SOLAR

LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP		IDADE DE DIAS *										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	320	350	380	410	440	470	500	530	560	
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 92.499,00	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 2.678,37	R\$ 7.333,82
			2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.933,88										
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	R\$ 89.551,38										
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 74.396,61										
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.368.977,16	R\$ 284.277,26	R\$ 284.277,26	R\$ 165.828,40	R\$ 165.828,40	R\$ 94.759,09	R\$ 94.759,09	R\$ 47.379,54	R\$ 47.379,54		
			12,00%	12,00%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%		
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.342.428,24	R\$ 281.091,39	R\$ 281.091,39	R\$ 281.091,39	R\$ 163.969,98	R\$ 163.969,98	R\$ 93.697,13	R\$ 93.697,13	R\$ 46.848,56	R\$ 46.848,56	
			12,00%	12,00%	12,00%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%	2,00%
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 3.293.320,85	R\$ 395.198,50	R\$ 395.198,50	R\$ 230.532,46	R\$ 230.532,46	R\$ 131.732,83	R\$ 131.732,83	R\$ 65.866,43	R\$ 65.866,42		
			12,00%	12,00%	7,00%	7,00%	4,00%	4,00%	2,00%	2,00%		
08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE	R\$ 161.499,97							R\$ 53.833,32	R\$ 53.833,32	R\$ 53.833,33	
									33,33%	33,33%	33,33%	
09	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 34.445,24	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,81	R\$ 2.152,81	
			6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 274.254,95	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,64	R\$ 16.132,65	R\$ 16.132,66	R\$ 16.132,66	R\$ 16.132,66	
			5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
11	ADMINISTRAÇÃO : FRENTE 1 A 11	R\$ 629.272,75	R\$ 70.691,20	R\$ 70.691,20	R\$ 50.300,88	R\$ 41.865,63	R\$ 29.631,44	R\$ 24.570,30	R\$ 20.291,32	R\$ 16.917,22	R\$ 9.096,37	
			11,23%	11,23%	7,99%	6,65%	4,71%	3,90%	3,22%	2,69%	1,45%	
TOTAL GERAL		R\$ 9.366.580,03	R\$ 1.052.222,19	R\$ 1.052.222,19	R\$ 748.716,97	R\$ 623.160,31	R\$ 441.057,18	R\$ 365.723,20	R\$ 302.031,60	R\$ 251.808,90	R\$ 135.397,55	