



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRROS PARQUE SÃO PAULO E JARDIM ITATINGA

| LOCAL : MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------------------------|--|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | |
| 01 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 84.127,47 | 0,98% | R\$ 37.684,92 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.194,99 | R\$ 4.492,65 |
| 02 | SINALIZAÇÃO DA OBRA | R\$ 5.436,38 | 0,06% | R\$ 5.436,38 | | | | | | | | | | | |
| 03 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL | R\$ 162.168,20 | 1,90% | R\$ 16.285,40 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | R\$ 14.588,28 | |
| 04 | BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL | R\$ 73.577,88 | 0,86% | R\$ 7.657,03 | R\$ 6.592,08 | R\$ 6.592,08 | R\$ 6.592,08 | R\$ 6.592,08 | R\$ 6.592,08 | R\$ 6.592,09 | R\$ 6.592,09 | R\$ 6.592,09 | R\$ 6.592,09 | R\$ 6.592,09 | |
| 05 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 2.327.964,03 | 27,26% | R\$ 72.748,88 | R\$ 92.727,06 | R\$ 125.519,57 | R\$ 232.796,40 | R\$ 290.995,50 | R\$ 349.194,61 | R\$ 349.194,61 | R\$ 290.995,50 | R\$ 232.796,40 | R\$ 174.597,30 | R\$ 116.398,20 | |
| 06 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 2.792.863,12 | 32,70% | | | R\$ 139.643,16 | R\$ 167.571,80 | R\$ 223.429,05 | R\$ 335.143,57 | R\$ 502.715,36 | R\$ 446.858,10 | R\$ 335.143,57 | R\$ 279.286,31 | R\$ 181.536,10 | R\$ 181.536,10 |
| 07 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM | R\$ 1.969.802,07 | 23,06% | | R\$ 196.980,20 | R\$ 196.980,20 | R\$ 196.980,20 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | R\$ 196.980,21 | |
| 08 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / ACESSIBILIDADE | R\$ 289.454,00 | 3,39% | | | | | | | | | R\$ 72.363,50 | R\$ 72.363,50 | R\$ 72.363,50 | R\$ 72.363,50 |
| 09 | CONTROLE TECNOLÓGICO | R\$ 44.115,22 | 0,52% | | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,47 | R\$ 4.010,48 | R\$ 4.010,48 | R\$ 4.010,48 | R\$ 4.010,48 |
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 238.177,92 | 2,79% | | R\$ 20.019,09 | R\$ 20.019,09 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 20.019,10 | R\$ 37.986,94 |
| 11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 553.582,37 | 6,48% | R\$ 9.689,64 | R\$ 23.501,99 | R\$ 35.452,55 | R\$ 44.822,90 | R\$ 52.727,51 | R\$ 64.503,29 | R\$ 76.116,76 | R\$ 68.212,15 | R\$ 61.451,49 | R\$ 53.546,87 | R\$ 42.738,88 | R\$ 20.818,34 |
| | TOTAL GERAL | R\$ 8.541.268,66 | | R\$ 149.502,25 | R\$ 362.614,16 | R\$ 547.000,39 | R\$ 691.576,22 | R\$ 813.537,19 | R\$ 995.226,60 | R\$ 1.174.411,87 | R\$ 1.052.450,90 | R\$ 948.140,11 | R\$ 826.179,13 | R\$ 659.421,83 | R\$ 321.208,01 |