

Cronograma Financeiro Pizziole



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANO DE TRABALHO

C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO CIDADE SATÉLITE ÍRIS II

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

A. C. PIZZIOLLO - Engenharia Ltda.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	50	80	110	140
01	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 36.117,74	R\$ 24.740,65	R\$ 3.792,36	R\$ 3.792,36	R\$ 3.792,37
02	SINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.970,63	R\$ 3.970,63			
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 34.543,05	R\$ 17.271,53	R\$ 17.271,52		
04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - GERAL	R\$ 6.857,65	R\$ 3.428,83	R\$ 3.428,82		
05	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 288.325,14		R\$ 158.578,83	R\$ 129.746,31	
06	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 634.855,45			R\$ 285.684,95	R\$ 349.170,50
07	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM	R\$ 366.826,97	R\$ 201.754,83	R\$ 165.072,14		
08	RECAPEAMENTO COM FRESAGEM	R\$ 19.147,95				R\$ 19.147,95
09	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	R\$ 46.640,56				R\$ 46.640,56
10	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 6.104,94	R\$ 954,80	R\$ 1.531,67	R\$ 1.966,02	R\$ 1.652,45
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 40.514,59	R\$ 10.128,65	R\$ 10.128,65	R\$ 10.128,65	R\$ 10.128,64
12	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL	R\$ 1.437,06	R\$ 718,53	R\$ 718,53		
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (FRENTES 01 A 12)	R\$ 107.350,67	R\$ 19.005,62	R\$ 26.056,18	R\$ 31.172,83	R\$ 31.116,04
	TOTAL GERAL	R\$ 1.592.692,40	R\$ 281.974,07	R\$ 386.578,70	R\$ 462.491,12	R\$ 461.648,51