



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PLANO DE TRABALHO

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO EMERGENCIAL DE OBRAS DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DE CÓRREGO

LOCAL: RUA BORTOLO MARTINS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QUANTIDADE DE DIAS			
			30	60	90	120
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 115.363,20	R\$ 43.392,81	R\$ 34.345,85	R\$ 22.722,78	R\$ 14.901,76
			37,61%	29,77%	19,70%	12,92%
2	TOPOGRAFIA	R\$ 89.688,28	R\$ 22.422,07	R\$ 22.422,07	R\$ 22.422,07	R\$ 22.422,07
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.333,37	R\$ 141.333,37			
			100,00%			
4	TERRAPLENAGEM	R\$ 305.877,00	R\$ 152.938,50	R\$ 152.938,50		
			50,00%	50,00%		
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 22.010,52				R\$ 22.010,52
						100,00%
6	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO	R\$ 832.805,88	R\$ 208.201,47	R\$ 249.841,76	R\$ 249.841,76	R\$ 124.920,89
			25,00%	30,00%	30,00%	15,00%
7	PROJETO	R\$ 19.348,32	R\$ 19.348,32			
			100,00%			
8	CANTEIRO	R\$ 106.906,15	R\$ 26.726,54	R\$ 26.726,54	R\$ 26.726,54	R\$ 26.726,53
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
TOTAL GERAL		R\$ 1.633.332,72	R\$ 614.363,08	R\$ 486.274,72	R\$ 321.713,15	R\$ 210.981,77

São Paulo, 08 de março de 2023.