

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Itaguaçú - Campinas/SP - novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 15.080.912,45
Valor Medido em out/24	9,73%	R\$ 1.467.960,63
Valor Acumulado Pago	28,70%	R\$ 4.337.503,39
Saldo do Contrato	71,24%	R\$ 10.743.409,06