



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Itaguaçu -
Campinas/SP - julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 15.080.912,45
Valor Medido em jun/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	2,17%	R\$ 326.596,77
Saldo do Contrato	97,83%	R\$ 14.754.315,68