



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Palmeiras
– Campinas/SP – julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 30.116.623,20
Valor Medido em jun/24	2,79%	R\$ 840.298,58
Valor Acumulado Pago	25,95%	R\$ 7.815.604,64
Saldo do Contrato	74,05%	R\$ 22.301.018,56