



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Vila Palmeiras
– Campinas/SP – novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 30.116.623,20
Valor Medido em out/24	2,57%	R\$ 775.432,24
Valor Acumulado Pago	41,83%	R\$ 12.596.327,81
Saldo do Contrato	58,57%	R\$ 17.520.295,39