



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

# SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Campina Grande e Residencial Campina Grande - Campinas/SP – abril/2024.



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 16.945.434,66
Valor Medido em mar/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	83,75%	R\$ 14.191.121,30
Saldo do Contrato	16,25%	R\$ 2.754.313,36