



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Drenagem no Jd. Campo Belo—
julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 43.375.150,76
Valor Medido em jun/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	62,78%	R\$ 27.229.793,62
Saldo do Contrato	37,22%	R\$ 16.145.357,14