



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

### RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de Pavimentação e Drenagem no Jd. Campo Belo –  
novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 43.375.150,76
Valor Medido em out/24	5,86%	R\$ 2.539.774,99
Valor Acumulado Pago	90,05%	R\$ 39.057.343,81
Saldo do Contrato	9,95%	R\$ 4.317.806,95