

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

### RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de recuperação das juntas de dilatação do Viaduto Miguel Vicente Cury - Campinas/SP.– julho/2023



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 1.313.091,26
Valor Medido em jun/23	19,21%	R\$ 252.307,59
Valor Acumulado Pago	76,29%	R\$ 1.001.779,47
Saldo do Contrato	23,71%	R\$ 311.311,79