



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de recuperação para a Ponte sobre o Córrego Taubaté e localizada à Rua Ferdinando Turquetti - Campinas/SP - junho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 3.118.394,17
Valor Medido em mai/24	40,98%	R\$ 1.278.068,88
Valor Acumulado Pago	92,47%	R\$ 2.883.726,00
Saldo do Contrato	7,53%	R\$ 234.668,17