

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Contratação de Empresa especializada em obras de recuperação da ponte localizada sobre o Ribeirão Anhumas, Chácara Belvedere no subdistrito de Barão Geraldo – Campinas/SP – setembro/2023



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 1.930.760,80
Valor Medido em ago/23	17,57%	R\$ 339.155,20
Valor Acumulado Pago	98,12%	R\$ 1.894.474,24
Saldo do Contrato	1,88%	R\$ 36.286,56