



PREFEITURA DE  
**CAMPINAS**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

### RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jardim Sul América - Campinas/SP – julho/2024



Descrição	%	R\$
<b>Valor do Contrato</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 9.884.944,69</b>
<b>Valor Medido em jun/24</b>	<b>8,20%</b>	<b>R\$ 810.753,23</b>
<b>Valor Acumulado Pago</b>	<b>70,96%</b>	<b>R\$ 7.014.230,30</b>
<b>Saldo do Contrato</b>	<b>29,04%</b>	<b>R\$ 2.870.714,39</b>