



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jardim Sul América - Campinas/SP – novembro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 9.884.944,69
Valor Medido em out/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	83,28%	R\$ 8.232.389,83
Saldo do Contrato	16,72%	R\$ 1.652.554,86