



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jd. Monte Líbano - Campinas/SP – julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 7.219.631,48
Valor Medido em jun/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	81,65%	R\$ 5.894.792,48
Saldo do Contrato	18,35%	R\$ 1.324.839,00