

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem no bairro Jardim Itayu -
Campinas/SP – junho/2023



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 2.790.433,51
Valor Medido em mai/23	43,28%	R\$ 1.207.607,44
Valor Acumulado Pago	98,44%	R\$ 2.746.880,71
Saldo do Contrato	1,56%	R\$ 43.552,80