

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem nos bairros Parque São Paulo e Jardim Itatinga – Campinas/SP – janeiro/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 8.541.268,66
Valor Medido em dez/23	2,80%	R\$ 239.504,24
Valor Acumulado Pago	98,47%	R\$ 8.410.318,09
Saldo do Contrato	1,53%	R\$ 130.950,57