



PREFEITURA DE
CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Parque dos Pomares - Campinas/SP. – julho/2024



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 16.928.011,69
Valor Medido em jun/24	0,00%	R\$ 0,00
Valor Acumulado Pago	84,70%	R\$ 14.338.597,78
Saldo do Contrato	15,30%	R\$ 2.589.413,91