

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE OBRAS

OBRA: Execução de obras de recapeamento com fresagem e controle tecnológico nas ruas Alcides Guerneli e Dr. Rocha Novais e Hermano Ribeiro da Silva, no Município de Campinas/SP.



Descrição	%	R\$
Valor do Contrato	100%	R\$ 703.841,02
Valor Medido em out/22	100%	R\$ 703.841,02
Valor Acumulado Pago	0%	R\$ 703.841,02
Saldo do Contrato	0%	R\$ 0,00